

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/245 - Čelákovice obchvat

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101/3

Hlavní trasa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost SW+SKL - II/245 - Čelákovice obchvat
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-65 880,00	143 051,10	77 171,10

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-65 880,00	143 051,10	77 171,10

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/245 - Čelákovice obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Hlavní trasa

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101/3

Číslo ZBV / Skupina změny:

4.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-1109/00066001/2024 a S25-055-0145 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost SW+SKL - II/245 - Čelákovice obchvat, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Záměna třídy těžitelnosti z tř.1 na tř.2

V průběhu provádění prací vyplynulo z terénní pochůzky a ze stanoviska geotechnika TDS, že v rozsahu staničení 0,630 - 0,960 km se u dna oboustranných vsakovacích rýh vyskytují horniny třídy těžitelnosti II. Pro zachování funkčnosti těchto rýh bylo nutné příkopy vykopat dle ZDS a tedy dokončit je v zastižené třídě těžitelnosti.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci SO 101 vsakovací příkop nepředpokládalo zemní práce v třídě těžitelnosti II, nýbrž v třídě těžitelnosti I.

Ocenění dodatečných prací bylo provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

Podstata změny – SO 101 pol.č. 10 Kód položky 12273.B – Odkopávky a prokopávky obecně tř. I zaměnit za kód položky N12283 – Odkopávky a prokopávky tř. II

Výskyt toho zařídění je v hloubkách a staničení:

Ve staničení km P+L 0,630-0,710 zastižena tř. II od hloubky 2,0 m, tzn. v mocnosti 1,0 m.

Ve staničení km P+L 0,710-0,810 zastižena tř. II od hloubky 2,5 m, tzn. v mocnosti 0,9 m.

Ve staničení km P+L 0,810-0,960 zastižena tř. II od hloubky 2,4 m, tzn. v mocnosti 0,9 m.

Na základ tohoto požadavku dojde k úpravě množství:

SO 101 pol.č. 10 – 12273.B – ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - 366 M3

Nová položka

SO 101 pol.č. 65 – N12283 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II+366 M3

Změna vyvolala potřebu vzniku nové položek N12283 oceněna dle OTSKP 2025/01.

Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož se jedná o skutečnosti, které bylo možné odhalit až v průběhu samotné realizace díla, jelikož samotnou třídu těžitelnosti II bylo možné rozpoznat až po odkrytí vrchních vrstev.

Jedná se o změna dle nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-65 880,00	143 051,10	77 171,10	208 931,10

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Svoboda	podpis
Stavební dozor:	jméno	Tomáš Barták	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Martin Voříšek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Zdražila	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/245 - Čelákovice obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Hlavní trasa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
29 081 289,82

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-520 425,00	3 460 815,61	32 021 680,43	2 940 390,61

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-65 880,00	143 051,10	3 603 866,71	12,39%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-586 305,00	32 098 851,52	3 017 561,70	10,38%

[illegible]

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Vopalecký, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			II/245 - Čelákovice obchvat		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	39 125 565,83	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	2 467 852,95
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 809 446,54	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,31%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	50 589 430,31	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 737 669,75
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,86%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			

12=(1)*0,15	Limit	5 868 834,87
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	3,21%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	1 256 877,76

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.			Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/245 - Čelákovice obchvat	- 1 960 426,48	4 644 307,19	2 683 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 440 001,48	3 907 854,43	2 467 852,95	0,00	0,00	0,00	- 520 425,00	736 452,76	1 256 877,76
301	1	Úprava závlahového systému, Přerov n.L./Zemní práce a záměna z ocelových chrániček za plastové	- 1 374 121,48	1 040 440,48	- 333 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 374 121,48	1 040 440,48	-333 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Hlavní trasa/Zlepšení podloží náspu dle ČSN	0,00	2 724 362,85	2 724 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 362,85	2 724 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Hlavní trasa/Výměna kabelové chráničky za dvojici HDPE trubek	- 520 425,00	736 452,76	216 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 520 425,00	736 452,76	1 256 877,76
101	4	Hlavní trasa/Záměna třídy těžitelnosti z tř.1 na tř.2	- 65 880,00	143 051,10	77 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 880,00	143 051,10	77 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00																	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/245 - Čelákovice obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Hlavní trasa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/3

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Souhlas AD	2
09 Souhlas TDS Investora	1
10 Ohlášení změny	2
11 Vyjádření Geotechnika objednatele	2
12 Vyjádření Geotechnika f. SWIETELSKY	1
13 Pokyn KSÚS	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/245 - Čelákovice obchvat Číslo a název SO/PS: SO 101 Hlavní trasa Číslo a název rozpočtu: -----								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 3					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	11674,000	11674,000	0,000	45,000	525 330,00	0,00	0,00	525 330,00	0,00	0,00%
2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	65,664	65,664	0,000	1050,000	68 947,20	0,00	0,00	68 947,20	0,00	0,00%
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	339,264	339,264	0,000	1050,000	356 227,20	0,00	0,00	356 227,20	0,00	0,00%
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	1650,000	1650,000	0,000	50,000	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00%
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	27,360	27,360	0,000	555,000	15 184,80	0,00	0,00	15 184,80	0,00	0,00%
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	315,000	315,000	0,000	165,000	51 975,00	0,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00%
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	141,360	141,360	0,000	187,000	26 434,32	0,00	0,00	26 434,32	0,00	0,00%
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	39,000	39,000	0,000	1430,250	55 779,75	0,00	0,00	55 779,75	0,00	0,00%
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	110,000	110,000	0,000	51,610	5 677,10	0,00	0,00	5 677,10	0,00	0,00%
10	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	5647,000	4867,000	-366,000	180,000	1 016 460,00	-65 880,00	0,00	950 580,00	-65 880,00	-6,48%
11	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	2087,000	2087,000	0,000	180,000	375 660,00	0,00	0,00	375 660,00	0,00	0,00%
12	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	456,000	456,000	0,000	305,000	139 080,00	0,00	0,00	139 080,00	0,00	0,00%
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2858,000	2858,000	0,000	25,000	71 450,00	0,00	0,00	71 450,00	0,00	0,00%
14	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	100,000	100,000	0,000	48,000	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
15	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	21,000	21,000	0,000	320,000	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00%
16	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2858,000	2858,000	0,000	87,000	248 646,00	0,00	0,00	248 646,00	0,00	0,00%
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9894,000	9894,000	0,000	180,000	1 780 920,00	0,00	0,00	1 780 920,00	0,00	0,00%
18	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4414,000	4414,000	0,000	180,000	794 520,00	0,00	0,00	794 520,00	0,00	0,00%
19	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	407,000	407,000	0,000	460,000	187 220,00	0,00	0,00	187 220,00	0,00	0,00%
20	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	20434,000	20434,000	0,000	12,000	245 208,00	0,00	0,00	245 208,00	0,00	0,00%
21	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5142,000	5142,000	0,000	600,000	3 085 200,00	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	0,00%
22	21157	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	762,000	762,000	0,000	450,000	342 900,00	0,00	0,00	342 900,00	0,00	0,00%
23	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	16422,000	16422,000	0,000	25,000	410 550,00	0,00	0,00	410 550,00	0,00	0,00%
24	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ	KPL	1,000	1,000	0,000	398,000	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00%
25	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	2172,000	2172,000	0,000	1893,310	4 112 269,32	0,00	0,00	4 112 269,32	0,00	0,00%
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3473,000	3473,000	0,000	950,000	3 299 350,00	0,00	0,00	3 299 350,00	0,00	0,00%
27	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	525,000	525,000	0,000	1186,470	622 896,75	0,00	0,00	622 896,75	0,00	0,00%
28	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12779,000	12779,000	0,000	16,510	210 981,29	0,00	0,00	210 981,29	0,00	0,00%
29	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22557,000	22557,000	0,000	12,730	287 150,61	0,00	0,00	287 150,61	0,00	0,00%
30	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	11112,000	11112,000	0,000	257,980	2 866 673,76	0,00	0,00	2 866 673,76	0,00	0,00%
31	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	191,000	191,000	0,000	257,980	49 274,18	0,00	0,00	49 274,18	0,00	0,00%
32	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	11223,000	11223,000	0,000	343,450	3 854 539,35	0,00	0,00	3 854 539,35	0,00	0,00%
33	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	191,000	191,000	0,000	343,450	65 598,95	0,00	0,00	65 598,95	0,00	0,00%
34	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	11334,000	11334,000	0,000	252,720	2 864 328,48	0,00	0,00	2 864 328,48	0,00	0,00%
35	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1285,000	0,000	-1285,000	405,000	520 425,00	0,00	0,00	0,00	-520 425,00	-100,00%
36	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ	M	35,000	35,000	0,000	99,000	3 465,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00%
37	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	100,000	100,000	0,000	544,720	54 472,00	0,00	0,00	54 472,00	0,00	0,00%
38	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	4,000	0,000	544,730	2 178,92	0,00	0,00	2 178,92	0,00	0,00%
39	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	1490,830	11 926,64	0,00	0,00	11 926,64	0,00	0,00%
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	6,000	0,000	3268,350	19 610,10	0,00	0,00	19 610,10	0,00	0,00%
41	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	799,000	799,000	0,000	108,950	87 051,05	0,00	0,00	87 051,05	0,00	0,00%
42	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	799,000	799,000	0,000	298,170	238 237,83	0,00	0,00	238 237,83	0,00	0,00%
43	91691	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ	KUS	2,000	2,000	0,000	4013,760	8 027,52	0,00	0,00	8 027,52	0,00	0,00%
44	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	110,000	110,000	0,000	45,870	5 045,70	0,00	0,00	5 045,70	0,00	0,00%
45	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	KPL	8257,400	8257,400	0,000	261,89	0,00	0,00	0,00	2 162 530,49	2 162 530,49	0,00%

		Celkem						29 081 289,82	- 65 880,00	143 051,10	32 098 851,52	3 017 561,70	10,38%
--	--	--------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	------------	---------------	--------------	--------



Naše zn: O-25-0385
Vyřizuje: Ing. Jan Svoboda

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Dne: 4.8.2025

Věc: Vyjádření AD k oznámení změn stavby č. 4
Akce: II/245 – Čelákovice, obchvat

Oznámení o zjištěných skutečnostech týkajících se **SO101**:

Důvod potřeby změny, popis problému:

Podstat změny – SO 101 pol. 10 – Odkopávky a prokopávky obecné tř. 1 bude částečně zaměněna na za tř.2. Zadávací dokumentace u této položky předpokládala pouze obecné zatřídění 1. Při provádění výkopových prací pro vsakovací příkop se vyskytla zemina třídy 2.

Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

Na základě tohoto požadavku dojde ke snížení o 366 m³ u pol. 10 v SO 101 a bude přidána pol. Odkopávky a prokopávky obecné tř. 2 v množství 366 M³.

Výpočet pro množství:

Ve staničení km P+L 0,630 – 0,710 zastižena tř. II od hloubky 2,0 m, tzn. v mocnosti 1,0 m

Ve staničení km P+L 0,710 – 0,810 zastižena tř. II od hloubky 2,5 m, tzn. v mocnosti 0,9 m

Ve staničení km P+L 0,810 – 0,960 zastižena tř. II od hloubky 2,4 m, tzn. v mocnosti 0,9 m

Ad 1: 80x2x1x0,6 = 96 m³

Ad 2: 100x2x0,9x0,6 = 108 m³

Ad 3: 150x2x0,9x0,6 = 162 m³

Celkem: 366 m³



Vyjádření AD:

Na základě zjištěných skutečností na stavbě a posouzení zemin geotechnikem Zhotovitele i Objednatele souhlasí AD s výměnou položky odkopávek z Tř. I na Tř. II ve vykázaném množství a rozsahu viz výše. Jedná se o zeminy v mocnosti 0,9 m - 1,0 m od navrženého dna vsakovacích příkopů v km 0,630 – 0,960.

S pozdravem
Ing. Jan Svoboda, AD

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „II/245 – Čelákovice obchvat“

Ohlášení změny se týká třídy těžitelnosti horniny zastižené ve výkopech vsakovacích příkopů SO 101 – Hlavní trasa.

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo s výkopy vsakovacích příkopů pouze v hornině třídy těžitelnosti I.

Z terénní pochůzky a na základě stanoviska geotechnika TDS lze konstatovat, že v rozsahu staničení od km 0,630 až do cca km 0,960 se u dna oboustranných vsakovacích rýh vyskytují horniny třídy těžitelnosti II., tzn. vsakovací rýhy v těchto profilech zasahují průměrně 0,9 m – 1,0 m do horniny třídy těžitelnosti II.

Pro zachování funkčnosti vsakovacích rýh je nutné příkopy vykopat na kótu dle ZDS a tedy dokončit výkopy vsakovacích rýh v hornině třídy těžitelnosti II.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby č.4“ ze dne 26.06.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

V Praze dne 28.7.2025

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
T: +420 321 712 832
E: office-kolin@swietelsky.cz
reg. OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 8032



Ohlášení změn stavby č.4

Stavba II/245 – Čelákovice obchvat

K rukám:

Martin Voříšek - projektový manažer, KSÚS
Tomáš Barták -TDS, AFRY CZ

Identifikační údaje:

Název stavby/projektu Stavby II/245 - Čelákovice obchvat
Zhotovitel
SW+SKL – II/245 – Čelákovice obchvat
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín

Smlouva o dílo:

Číslo SoD objednatele: SMLD-1109/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele: S25-055-0145
Termín plnění: 29.8.2025
Celková cena díla: 39 125 565,83 Kč bez DPH

Oznámení o zjištění skutečnosti

tímto Vám oznamuji novou skutečnost pro provádění objektu SO 101

Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy

Podstata změny – SO 101 pol. 10 - Odkopávky a prokopávky obecné tř.1 bude částečně zaměněna za tř. 2.

Důvod potřeby změny, popis problému:

Zadávací dokumentace u této položky předpokládala pouze obecné zatřídění 1. Při provádění výkopových prací pro vsakovací příkop se vyskytla zemina třídy 2.

Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dotčených prací provedeno

v souladu se smlouvou o dílo.

Na základě tohoto požadavku dojde ke snížení o 366 M3 u pol. 10 v SO 101 a bude přidána pol. Odkopávky a prokopávky obecné tř. 2 v množství 366 M3.

Výpočet pro množství:

Ve staničení km P+L 0,630-0,710 zastižena tř. II od hloubky 2,0 m, tzn. v mocnosti 1,0 m.

Ve staničení km P+L 0,710-0,810 zastižena tř. II od hloubky 2,5 m, tzn. v mocnosti 0,9 m.

Ve staničení km P+L 0,810-0,960 zastižena tř. II od hloubky 2,4 m, tzn. v mocnosti 0,9 m.

Ad 1 : 80x2x1x0,6 = 96M3

Ad 2 : 100x2x0,9x0,6 = 108M3

Ad 3 : 150x2x0,9x0,6 = 162M3

Celkem: 366M3

K prokázání dodáváme fotky výkopku. Viz příloha.

Tímto žádáme o akceptaci úprav a vydání pokynu pro provedení RDS a nového výkazu (ZBV).

Vliv na termín – úprava nebude mít vliv na konečný termín plnění.

Vliv na celkovou cenu – ANO, zhotovitel připraví podrobné vyčíslení a nový výkaz výměr (ZBV)

Kategorizace změny dle ZZVZ

Jedná se o změnu nepředvídanou, která je podle § 10, ods.10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Kolíně dne 26.06.2025

 **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

Ing. Milan Štěrba

ředitel oblasti Kolín

- oprávněna jednat za společnost na základě pověření

**AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4**

Váš dopis zn./Ze dne

Naše značka
307/25/TP

Vyřizuje
Mgr. T. Pňovský

Praha
25.7.2025

VĚC: Vyjádření geotechnika TDS k těžitelnosti

Akce: II/245 – Čelákovice obchvat

Na základě požadavku TDS se vyjadřujeme k návrhu geotechnika zhotovitele ze dne 19.5.2025 k zastižení třídy těžitelnosti II dle ČSN 73 6133 v místě výkopů pro vsakovací příkopy v km 0,630 – 1,460.

Ve staničení 0,630 – 0,960 na základě průběžné dokumentace in situ byly v dolní části prováděného výkopu od hl. 2,0 -2,4 m zastiženy vápnité mírně zvětralé prachovce žlutošedé, kusovitě rozpadané, se středí hodnotou diskontinuit větší než 150 mm. Byly vyhodnoceny o pevnosti R4-R3 spadající do třídy těžitelnosti II dle ČSN 73 6133 (ČSN P 73 1005).

V souladu s vyjádřením geotechnika zhotovitele je možné souhlasit s výskytem třídy těžitelnosti II ve výkopu rýhy ve staničení km 0,630 – 0,710 na levé i pravé straně od hl. 2,0 m (mocnost 1,0 m), ve staničení 0,710 – 0,810 na levé a pravé straně od hl. 2,5 m (mocnost 0,9 m) a ve staničení 0,810 – 0,960 na levé i pravé straně od hl. 2,4 m (mocnost 0,9 m).

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pňovský

Fotodokumentace



SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
T: +420 321 712 832
E: office-kolin@swietelsky.cz
reg. OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 8032



Vyjádření geotechnika zhotovitele

Stavba II/245 – Čelákovice obchvat

K rukám:

Martin Voříšek - projektový manažer, KSÚS
Tomáš Barták -TDS, AFRY CZ

Identifikační údaje:

Název stavby/projektu: Stavby II/245 - Čelákovice obchvat

Zhotovitel:

SW+SKL – II/245 – Čelákovice obchvat

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín

Smlouva o dílo:

Číslo SoD objednatele: SMLD-1109/00066001/2024

Číslo SoD zhotovitele: S25-055-0145

Termín plnění: 29.8.2025

Celková cena díla: 39 125 565,83 Kč bez DPH

Vyjádření:

Při výkopu vsakovacích příkopů SO 101 hlavní trasa byla v částečné mocnosti rýhy zastižena hornina spadající zařazením do třídy těžitelnosti II.

Dle zařazení tato hornina nepatří do horniny třídy těžitelnosti I ale horniny těžitelnosti II. třídy těžitelnosti II.

Dle ZDS bylo uvažováno pouze s horninou třídy těžitelnosti I, ale z terénní pochůzky je zřejmé zařazení horniny dle ČSN p 73 1005, tzn spadající do třídy těžitelnosti II. Hornina se nachází ve výkopu rýhy P+L v km 0,630-0,710 v hloubkách okolo 2,0 m pod terénem. Tzn. V mocnosti výkopu průměrně okolo 1,0m. Hornina se nachází ve výkopu rýhy P+L v km 0,710-0,960 v hloubkách okolo 2,4-2,5 m pod terénem. Tzn. V mocnosti výkopu průměrně okolo 0,9m.

V Kolíně dne 19.5.2025

Ing. Petr Szatanik

Společnost „SW+SKL – II/245 – Čelákovice obchvat“
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. (Správce společnosti – Společník 1)
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Vyřizuje: Martin Voříšek

Projekt: II/245 Čelákovice obchvat

Číslo smlouvy objednatele: SMLD-1109/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-055-0145

Věc: Oznámení zhotovitele ze dne 26.06.2025, SO 101 Změna třídy těžitelnosti horniny. Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/245 Čelákovice obchvat,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změnu č. 4. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Rozsah změny:

Zadávací dokumentace stavby předpokládala při realizaci výkopů vsakovacích příkopů s horninou třídy těžitelnosti I. Ve staničení km 0,660, 0,760 a 0,860 vsakovací příkopy zasahují i do hornin třídy těžitelnosti II. Tyto skutečnosti mají vliv na celkovou cenu Díla, nemají vliv na termín dokončení.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek

Projektový manažer