

Změnový list		č.	21
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Chybějící položky			
Zdůvodnění změny :			
V průběhu realizace stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v části střechy, spočívající v definici stavebních položek neodpovídajících realizaci stavebních prací. Výkaz výměr neobsahoval všechny nutné práce a dodávky pro realizaci díla dle projektové dokumentace. Jednalo se přesuny hmot pro krytinu skládanou a chybějící 3 ks okenních výplní. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	6		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	KČ	168 874,34	KČ
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
168 874,34	KČ	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.10.29 17:45:15 +01'00' Objednatel		Václav Prášek Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.10.30 09:47:52 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.28 17:13:27 +01'00' TDS		Václav Brečka Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 12:48:30 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.27 15:40:23 +01'00'	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy_Muzeum Chotěboř
Objekt:
ZL_21 - Chybějící položky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		168 874,34		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	168 874,34	Sazba daně 21,00%		35 463,61
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		204 337,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL_21 - Chybějící položky

Místo: Datum: 11.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 168 874,34

PSV - Práce a dodávky PSV 168 874,34

765 - Krytina skládaná 81 808,34

767 - Konstrukce zámečnické 87 066,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL_21 - Chybějící položky

Místo: Datum: 11.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 168 874,34

D PSV Práce a dodávky PSV 168 874,34

D 765 Krytina skládaná 81 808,34

811	K	998765113	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	36,489	2 242,00	81 808,34	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765113

D 767 Konstrukce zámečnické 87 066,00

548	K	7676402_O10	D+M AL okna 1100x1830mm dle specifikace v PD ozn. O10	kus	3,000	29 022,00	87 066,00	Cena dle SOD
-----	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------------

PP D+M AL okna 1100x1830mm dle specifikace v PD ozn. O10