

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 3
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-237 625,82	145 047,85	-92 577,97

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-237 625,82	145 047,85	-92 577,97

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 3 / 3
---	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0851/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů		

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zachycení skutečného stavu a VDZ

Tento dokument změny během výstavby popisuje následující nastalé skutečnosti

SKUTEČNOST 1
SO 104 Dopravní značení
Na základě provádění vodorovného dopravního značení, Zhotovitel informuje Objednatele, že zadávací položkový rozpočet neobsahuje položku nutnou pro zdárné provedení a dokončení vodorovného dopravního značení v souladu s normovými požadavky a parametry dle TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Jedná se o položku číslo 915111 s názvem VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA.

SKUTEČNOST 2
Dochází k zachycení skutečného stavu provedeného dopravního značení.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-237 625,82	145 047,85	-92 577,97	382 673,67

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Vít Hoznour podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Kodet podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lukáš Kindl podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 104 Dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 108 024,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 108 024,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-237 625,82	145 047,85	145 047,85	13,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-237 625,82	1 015 446,03	-92 577,97	-8,36%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112 Číslo a název SO/PS: SO 104 Dopravní značení Číslo a název rozpočtu: SO 104 Dopravní značení									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									SO 104				
									Skupina změn 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	59,000	9,00	-50,00	1 366,32	80 612,88	-68 316,00	0,00	12 296,88	-68 316,00	-84,75%
8	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	61,000	7,00	-54,00	113,86	6 945,46	-6 148,44	0,00	797,02	-6 148,44	-88,52%
9	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	39,000	5,00	-34,00	227,72	8 881,08	-7 742,48	0,00	1 138,60	-7 742,48	-87,18%
10	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	42,000	7,00	-35,00	4 440,54	186 502,68	-155 418,90	0,00	31 083,78	-155 418,90	-83,33%
Nové položky													
14	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	1 210,75	1 210,75	119,80	0,00	0,00	145 047,85	145 047,85	145 047,85	100%
		Celkem							- 237 625,82	145 047,85		- 92 577,97	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	02
Název stavby:	II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Silnice II/111
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 2

Doklad	počet listů
08 Ohlášení změny	2
09 Pokyn KSÚS	2
10 Stanovisko AD	1
11 Stanovisko TDI	1
12 Vyjádření podzhotovitele Údržba silnic s.r.o.	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách														ZMENA SOUHRN PRACÍ (SO1P5)											
														SO 104											
Název položky														celem po všech změnách											
Pol. č. pol.	Kód položky													m.j.	Množství ve Smíšené	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smíšené v Kč	Změny výdaje v Kč	Změny výdaje v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozíl cel. cen	Podíl cen celkem v %	
1	2	3												4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0153111	POPLATKY ZA LIKVIDACI OPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÍ ZEMĚA A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI													7	16,800	16,800	0,00	398,51	6 684,97	0,00	0,00	6 684,97	0,00	0,00%	
0151400	POPLATKY ZA LIKVIDACI OPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV													1	18,720	18,72	0,00	398,51	7 460,11	0,00	0,00	7 460,11	0,00	0,00%	
317120	LOŽENÉ SPÁVKY DO NÁSTYVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ŽUTĚNOSTI													M3	8,400	8,400	0,00	16,94	142,30	0,00	0,00	142,30	0,00	0,00%	
17611	ZASYP JAMA A RÝH ZEMINÍ SE ŽUTĚNOSTI													M3	1,000	1,000	0,00	143,77	143,77	0,00	0,00	143,77	0,00	0,00%	
912228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOTI VČETNĚ ODRADNÉHO PÁSKU													KUS	471,000	471,000	0,00	671,77	316 403,67	0,00	0,00	316 403,67	0,00	0,00%	
912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOTI - DEMONTÁŽ A POŽIV													KUS	372,000	372,000	0,00	170,79	63 533,88	0,00	0,00	63 533,88	0,00	0,00%	
914123	SMĚROVÉ SLOUPKY ZAKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ													KUS	59,000	9,000	-50,00	1 365,32	80 612,88	-68 316,98	0,00	12 295,89	-68 316,98	484,75%	
914123	ZBV: RUČNÉ SPOČÍTÁNÍ NA STAVBĚ - 69,00 KUS													KUS	61,000	0,000	-61,000	113,86	6 945,46	-6 148,44	0,00	797,02	-6 148,44	-88,52%	
914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ													KUS	61,000	0,000	-61,000	113,86	6 945,46	-6 148,44	0,00	797,02	-6 148,44	-88,52%	
914123	ZBV: RUČNÉ SPOČÍTÁNÍ NA STAVBĚ - 69,00 KUS													KUS	61,000	0,000	-61,000	113,86	6 945,46	-6 148,44	0,00	797,02	-6 148,44	-88,52%	
914123	SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABUDOVAT DEMONTÁŽ													KUS	39,000	5,000	-34,000	227,72	8 881,08	-7 742,48	0,00	1 138,60	-7 742,48	-87,18%	
914123	ZBV: RUČNÉ SPOČÍTÁNÍ NA STAVBĚ - 34,00 KUS													KUS	42,000	7,000	-35,000	4 440,54	186 502,86	-155 418,90	0,00	31 083,78	-155 418,90	-83,33%	
914123	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ													KUS	39,000	5,000	-34,000	227,72	8 881,08	-7 742,48	0,00	1 138,60	-7 742,48	-87,18%	
915121	UDRŽOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEN HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA													M2	1 210,750	1 210,75	0,00	318,81	385 999,21	0,00	0,00	385 999,21	0,00	0,00%	
915622	VÝPOČET DOPRAVNÍ ZNAČ. - PŘEMĚNA													500US	24,000	24,000	0,00	560,30	13 463,20	0,00	0,00	13 463,20	0,00	0,00%	
915615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTŘEDÍHO BETONU													M3	7,800	7,800	0,00	3 852,85	30 052,23	0,00	0,00	30 052,23	0,00	0,00%	
Nové položky																									
14	915511	UDRŽOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POŽIV JEDNA BEZ O NOVOU POL.ČOU OTSKP 2028.													M2	0,000	1 210,75	1 210,75	119,80	0,00	0,00	145 047,85	145 047,85	145 047,85	1000%
ZBV: VÝMĚRA ODPOVÍDÁ POL. Č. 11, 915211 ZE ZADÁVACÍHO VÝKAZU VYPLNĚNÉ																									
JEDNÁ BEZ O NOVOU POL.ČOU OTSKP 2028.																									
Z DVOUDVOU TONU, JE CENA ZA TZY. PŘEDZNAČENÍ JE ZDE ZAHRAJNUTA DOPLNITĚ JE ODČTENÁ TATO ČÁSTKA ZA PŘEDZNAČENÍ																									
CENA ZA PŘEDZNAČENÍ DLE STÁNOVSKA PODZOHOTOVITELE ÚDRŽBA SILNIC S.Č.Ů RŮ 480 KJ bez DPH																									
VÝPOČET NOVOJ.Č. JE TĚDY STANOVEN																									
1 210,75 M2 * 127,61 K/M2 (L.C. OTSKP2028) = 154 503,81 KJ - 5 460 KJ = 145 043,81 KJ bez DPH																									
Celkem														1 108 024,00 - 237 625,82 145 047,85 1 015 446,03 - 92 577,97											

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY ZAV 20250807

„II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112“

K rukám:

Ing. Marek Hanuš, MPA – Vedoucí oddělení investic, KSÚS,
Nina Hrubá – Projektový manažer, KSÚS
Ing. Milan Kodet – TDI objednatele

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112“
Název veřejné zakázky	„II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0851/0000661/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 226/2024
Termín plnění	Dle SoD do 4 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	33.878.792,60 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.


PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 101 Silnice II/111 SO 104 Dopravní značení
Důvody potřeby změny, popis problému	SKUTEČNOST 1 SO 101 Silnice II/111 Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází k snížení a zvýšení výměr dle místního zaměření. SKUTEČNOST 2 SO 104 Dopravní značení Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází ke snížení výměr dle místního zaměření. SKUTEČNOST 3 SO 104 Dopravní značení Na základě provádění vodorovného dopravního značení, Zhotovitel informuje Objednatele, že zadávací položkový rozpočet neobsahuje položku nutnou pro zdárné provedení a dokončení vodorovného dopravního značení v souladu s normovými požadavky a parametry dle TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Jedná se o položku číslo 915111 s názvem VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Zhotovitel zastihne skutečně provedené výměry na SO 101; B. Zhotovitel zastihne skutečně provedené výměry na SO 104; C. Zhotovitel provede vodorovné dopravní značení také v hladké barvě. Zhotovitel ocení dodatečné práce plně v souladu s Pod-článkem 6.7. výše uvedené Smlouvy o Dílo.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 7 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3.

V Benešově,

Za Zhotovitele,

Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
Dnešního dne 07.08.2025,



Naše značka:
Naše číslo jednací:

B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01
Benešov u Prahy
IČO: 43792553
IDDS: mxjqdw3

Vyřizuje: *Nina Hrubá* /

Věc: akceptace změny vč. pokynu ke zpracování ZBV akce II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112

Číslo Smlouvy Objednatele: SMLD-0851/00066001/2024
Číslo Smlouvy Zhotovitele: S 226/2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., jako Objednatel akce **II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112**, v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci výše zmíněné stavby.

Na základě ohlášení změny Zhotovitelem ze dne 7.8.2025 s dopadem na rozsah a cenu plnění Díla dle Smlouvy o Dílo, Vás tímto žádám k předložení zpracovaných Změnových listů.

Popis zjištěných změn:

Změny se týkají stavebních objektů SO 101 Silnice II/111 a SO 104 Dopravní značení.

ZBV č. 2 Změny stavebního objektu SO 101 jsou doměrky dle skutečně zaměřeného a provedeného stavu.

ZBV č. 3 Změny SO 104 Dopraní značení reflektují nutnost aktualizace položkového rozpočtu o položku č. 915111 s názvem Vodorovné dopravní značení barvou hladké – dodávka a pokládka. Tato položka nebyla součástí zadávacího položkového rozpočtu a je tedy nutné tuto položku do rozpočtu přidat z důvodu řádného provedení díla a v souladu s normovými požadavky a technickými parametry dle TP 133.

Zjištěné skutečnosti, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel předvídat, budou mít vliv na rozsah, celkovou cenu a termín plnění Díla.

Navržené změny budou řešeny formou ZBV, které zpracuje Zhotovitel Díla.

Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize. Finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

S pozdravem,

Nina Hrubá, projektový manažer





SAGASTA

PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ
A KONSULTAČNÍ SPOLEČNOST

Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

V Praze dne 29 září 2025

Akce: II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112

Vážený pane inženýre,

v rámci výkonu AD jsme obdrželi návrh ZBV č. 2 a 3.

ZBV č. 2 se týká změn provedených v rámci SO 101 Silnice II/111, ZBV. č. 3 úprav SO 104 Dopravní značení.

Předmětem obou uvedených ZBV jsou skutečnosti, které vystihují stav postihující skutečnost, resp. zastižený na stavbě a které nemohly být známy v době zpracování projektové dokumentace.

AD s návrhem ZBV č. 2 a 3 souhlasí.

Ing. Vít Hoznour
Ředitel ateliéru silničních a mostních staveb
SAGASTA s.r.o.
606 642 705

Vyřizuje: Milan Kodet, TDI
Datum: 17.9.2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Nina Hrubá

Stavba: II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112

věc: Vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.3

Předmětná dokumentace ZBV obsahuje úpravu nákladů v „SO 104 Dopravní značení“ spojených s provedením dopravního značení dle skutečnosti.

V průběhu realizace byl upřesněn počet skutečně provedených svislých dopravních značek s ohledem na aktuální technický stav stávajícího dopravního značení a dle stanovení místní úpravy dopravního značení.

V průběhu realizace bylo zjištěno, že položkový rozpočet neobsahuje položku na provedení vodorovného dopravního značení barvou. Provedení VDZ je nutné pro uvedení stavby do provozu.

Změna byla celá zařazena do skupiny č. 3, neboť výše uvedené skutečnosti nebylo možné v zadávacím řízení předpokládat.

Vlivem uvedeného došlo k následující úpravě položek:

Položky skupiny č. 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
7	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	59,000	9,00	-50,00	1 366,32
8	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	61,000	7,00	-54,00	113,86
9	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	39,000	5,00	-34,00	227,72
10	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	42,000	7,00	-35,00	4 440,54
Nové položky							
14	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	1 210,75	1 210,75	127,61

Výše změn záporných: - 237 625,82 Kč bez DPH

Výše změn kladných: + 154 503,81 Kč bez DPH

Celková suma Změn záporných a Změn kladných: - 83 122,01 Kč bez DPH

TDI provedl kontrolu množství a posoudil ZBV z technického hlediska.

Z ekonomického i technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 3.





držitel ISO 9001:2001

IČO : 61681199 , DIČ : CZ 61681199 , KB Příbram pobočka Sedlčany č.ú. 905030247/0100

Sedlčany: 12.11.2025

Vyjádření k VDZ – na akci „II/111 křižovatka s III/11112, křižovatka s II/112“

Při realizaci akce „II/111 křižovatka s III/11112, křižovatka s II/112“ bylo provedeno vodorovné dopravní značení v provedení barvou bezprostředně po položení nového asfaltového povrchu v souladu s technologickým postupem (TP70):

Při pokládce nového asfaltového povrchu je VDZ prováděno s časově oddělenou pokládkou dvou vrstev. První vrstva je z jednosložkové barvy, druhá vrstva je z dlouhoživotných materiálů. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy je značení pojižďeno provozem v řadu týdnů až měsíců.

Vodorovné dopravní značení je jeden ze základních bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy. Obecně lze konstatovat, že by tyto komunikace vzhledem k bezpečnosti silničního provozu neměly být bez těchto retroreflexních prvků po dobu několika týdnů.

Ceník OTSKP, který standardně používáme, neobsahuje samostatnou položku na předznačení. V položkách 915111 a 915211 je předznačení koncipováno jako součást dodávky, naše kalkulace na plastové VDZ jsou ale nižší než ceníkové. V ceně již není předznačení zahrnuto, jsou v ní pouze náklady na materiál, práci, dopravu a běžnou režii.

Za nejbližší srovnatelnou položku lze použít ÚRS 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení s jednotkovou cenou 7,90 Kč za metr. Na této stavbě se předznačovalo v rozsahu přibližně 4 730 metrů. Nicméně reálná nákladová cena za předznačení se nedá uvažovat ve výši ÚRS, ve skutečnosti v rámci VDZ by se dalo uvažovat 2,00 Kč/m za předznačení.

Celková cena za předznačení tedy činí

$4\,730\text{ m} \times 2,00\text{ Kč/m} = 9\,460\text{ Kč}$ bez DPH

Současně je třeba uvést, že předznačení zde nebylo duplicitou k položce 915211 ze zadávacího rozpočtu. Předznačení bylo provedeno pouze jednou a bylo kalkulováno k ceně při realizaci vodorovného značení v provedení jednosložkové barvy.

Zpracovala:

Simona Žďánská

Údržba silnic s.r.o.

Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany