

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Václav Nedorost

tel. [REDACTED]

e-mail: vaclav.nedorost@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Petr Valach tel. č. [REDACTED]

Ing. Martin Míčka tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Šiman

tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“ ze dne 24. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.10. 2025 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/090/25, č. zhotovitele 5082007VNR.01 ze dne 24. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.10. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla akci „Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

II. Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, jak je uvedeno níže:

Znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 39 664 100,76Kč
DPH 21 %: 8 329 461,16 Kč
cena celkem s DPH: 47 993 561,92Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1

IV. Cena za dílo

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 40 177 954,28 Kč
DPH 21 %: 8 437 370,40 Kč
cena celkem s DPH: 48 615 324,68 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/090/25, č. zhotovitele 5082007VNR.01 ze dne 24. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.10. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 27. 11.2025.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č.2

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis: 2.12.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

**Zdeněk
Novák**

Podepsal Zdeněk Novák
DN: cn=Zdeněk Novák, o=EUROVIA
CZ a.s., ou=1445964,
email=zdenek.novak@vinci-
construction.com
Datum: 2025.11.28 06:31:54 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

Stavba : Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: Atelier SIS
TDS : Tisox s r o
Zhotovitel EUROVIA CZ, a s

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2 A-D	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2 A-D	Celk.cena po změně č.2 A-D
SO 101 Silnice III/14322	32 545 878,44	281 289,40	32 827 167,84	153 418,41	32 980 586,25
SO 102 Autobusové zastávky	3 875 535,47		3 875 535,47	232 310,18	4 107 845,65
VON Vedlejší a ostatní náklady	2 625 897,45	335 500,00	2 961 397,45	128 124,93	3 089 522,38
CENA STAVBY BEZ DPH	39 047 311,36	616 789,40	39 664 100,76	513 853,52	40 177 954,28
DPH 21%	8 199 935,39	129 525,77	8 329 461,16	107 909,24	8 437 370,40
CENA VČETNĚ DPH	47 247 246,75	746 315,17	47 993 561,92	621 762,76	48 615 324,68

Schválil:	podpis :	datum :
<i>Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice</i>		
Bc. Alena Frdlíková		
<i>TDS : Tisox s r o</i>		
Ing. Michal Türk		
<i>Zhotovitel: EUROVIA CZ, a s</i>		
Bc. Václav Nedorost		
<i>Projektant: Atelier SIS</i>		
Jaroslav Lavička		

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice

číslo a název SO: SO 101 - Silnice III/14322 - JČK

ZMĚNOVÝ LIST č. 2a - JČK

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N	967165 - R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM =18*1,0*0,6 = 10,8 m3	M3	28,000	38,800	10,800
N	74F493 - R	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	70,000	97,000	27,000
N	R-položka	ODŘÍZNUTÍ OCEL. TEPLOVODU DN 300	KPL	2,000	4,000	2,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	374,940	364,140	-10,800
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 257,60	203 212,80	281 594,88	78 382,08
145,63	10 194,10	14 126,11	3 932,01
15 200,00	30 400,00	60 800,00	30 400,00
	243 806,90	356 520,99	112 714,09
	51 199,45	74 869,41	23 669,96
	295 006,35	431 390,40	136 384,05
324,18	121 548,05	118 046,91	-3 501,14
	121 548,05	118 046,91	-3 501,14
	25 525,09	24 789,85	-735,24
	147 073,14	142 836,76	-4 236,38
	365 354,95	474 567,90	109 212,95
	76 724,54	99 659,26	22 934,72
	442 079,49	574 227,15	132 147,67





Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice

číslo a název SO: **SO 101 - Silnice III/14322 - JČK**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2b - JČK

Poř	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,00	26,000	26,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1 700,21	0,00	44 205,46	44 205,46
	0,00	44 205,46	44 205,46
	0,00	9 283,15	9 283,15
	0,00	53 488,61	53 488,61
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	44 205,46	44 205,46
	0,00	9 283,15	9 283,15
	0,00	53 488,61	53 488,61



Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: SO 102 - Autobusové zastávky

ZMĚNOVÝ LIST č. 2c - JČK

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N	113355	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM = 40*4,9*0,4 = 78,4 m3	M3	0,000	78,400	78,400
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	374 940	296,540	-78,400
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
3 287,32	0 00	257 725,89	257 725,89
	0,00	257 725,89	257 725,89
	0,00	54 122,44	54 122,44
	0,00	311 848,32	311 848,32
324,18	121 548,05	96 132,34	-25 415,71
	121 548,05	96 132,34	-25 415,71
	25 525,09	20 187,79	-5 337,30
	147 073,14	116 320,13	-30 753,01
	121 548,05	353 858,23	232 310,18
	25 525,09	74 310,23	48 785,14
	147 073,14	428 168,45	281 095,32



Stavba: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice
 číslo a název SO: VQN

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.položky	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	29,00	39,000	10,000
3	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	26,28	28,905	2,625
64	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 035,00	1 039,000	4,000
10	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	470,00	480,000	10,000
N	567101-R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU	M3	0,000	2,500	4,500
6	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	104,10	108,60	4,500
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	496,76	503,005	6,250
28	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	146,00	158,500	12,500
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	29,00	109,000	80,000
3	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	26,28	43,080	16,800
N	56362-R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,00	80,000	80,000
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	374,94	382,940	8,000
28	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	146,00	226,000	80,000
26	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	674,00	722,000	48,000
N	58303-R	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM - PRONÁJEM	M2	0,00	42,000	42,000
N	56362-R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,00	1,155	1,155
N	11336-R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	0,00	42,000	42,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č. 2d - JČK

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
37,72	1 093,88	1 471,08	377,20
194,25	5 104,89	5 614,80	509,91
78,75	81 506,25	81 821,25	315,00
141,47	66 490,90	67 905,60	1 414,70
3 481,58	0,00	8 703,95	8 703,95
1 615,490	168 172,51	175 442,21	7 269,70
99,75	49 551,31	50 174,75	623,44
51,14	7 466,44	8 105,69	639,25
37,72	1 093,88	4 111,48	3 017,60
194,25	5 104,89	8 368,29	3 263,40
114,06	0,00	9 124,80	9 124,80
324,18	121 548,05	124 141,49	2 593,44
51,14	7 466,44	11 557,64	4 091,20
86,45	58 267,30	62 416,90	4 149,60
1 100,00	0,00	46 200,00	46 200,00
114,06	0,00	131,74	131,74
850,00	0,00	35 700,00	35 700,00
	572 866,74	700 991,67	128 124,93
	120 302,02	147 208,25	26 906,23
	693 168,75	848 199,92	155 031,16
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	572 866,74	700 991,67	128 124,93
	120 302,02	147 208,25	26 906,24
	693 168,75	848 199,92	155 031,17







Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

SO 101 - Silnice III/14322

Při realizaci díla bylo objeveno staré nefukční parovodní potrubí (hlavní řád) DN 300 ochráněno pomocí železobetonových prvků. Toto nefukční potrubí bylo nutné odstranit. Dle požadavků zástupce Teplárny ČB byl dohodnut postup odříznutí. Toto nefukční potrubí bylo překážkou nejen pro vozovku, autobusovou zastávku a chodník. Její demolice probíhala těžkou technikou. Demontáž parovodního potrubí probíhala po polovinách dle postupu výstavby.

SO 101 - Silnice III/14322

Při realizaci etapy č. 3 bylo nutné rozebrat a opětovně zadláždit kamennou dlažbu v místě křižovatky u Biologického centra. Důvodem v tomto místě bylo provedení pokládky kabelů po polovinách dle postupu výstavby. Kamenná dlažba byla následně uvedena do původního stavu.

SO 102 - Autobusové zastávky

Při realizaci autobusové zastávky v etapě č. 4 bylo zjištěno, že v místě nově navržené autobusové zastávky je pod asfaltovou vrstvou jako podklad použit železobeton. Železobeton byl překážkou pro nově vzniklou autobusovou zastávku, nově navržené IS a nově navržený chodník. Demolice železobetonu probíhala těžkou technikou.

VON - Vedlejší a ostatní náklady

V etapě č. 3 došlo dle požadavků DPmČB a Policie ČR k přemístění zastávky Jihočeská univerzita (směr centrum) ve směru jízdy dle předložené situace. V místě náhradní zastávky byl zajištěn bezpečný nástupní a výstupní prostor pro cestující. Došlo k vybourání stávajících kamenných obrub a napojení na stávající chodníky pomocí betonu, aby vše splňovalo bezbariérový přístup.

V etapě č. 4 došlo dle požadavků DPmČB a Policie ČR k přemístění zastávky Jihočeská univerzita (směr z centra) ve směru jízdy dle předložené situace do dvou náhradních poloh dle tras dotčených linek. V místě náhradních zastávek byl zajištěn bezpečný nástupní a výstupní prostor pro cestující. V ulici J. Opletala došlo ke stržení orniční vrstvy a nasypání betonového recyklátu. V ulici Branišovská došlo k osazení betonových panelů pomocí autojeřábu včetně dosypání hrany mezi obrubou a panelem. Pod panely byla použita geotextilie, aby nedošlo k poškození nových parkovacích stání ze zámkové dlažby.