

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Mgr. Renata Veselá

Zápis v obchod. rejstříku:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Sídlo:

Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná

Doručovací adresa:

Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná

IČ:

05367298

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu:

339448816/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Dne: 01.12.2025 v 16:13:34

Čj: TSHK/8244/2025

Listů: 0 Příloh: 2

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.9.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Gočárovo schodiště – stavebně historický průzkum (dle Metodiky stavebněhistorického průzkumu z roku 2015 NPÚ)**“, inventarizace prvků a statické zajištění“, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.8.2025, vypracované zhotovitelem a schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. V čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že termín dokončení a předání díla je nejpozději do 30.11.2025.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla se vyskytly objektivní překážky, které zhotoviteli znemožňují dokončit dílo ve sjednaném termínu, konkrétním důvodem je vytižení pracovníků Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové a neposkytnutí součinnosti z jejich strany.
4. S ohledem na uvedené dochází k posunutí termínu dokončení díla do 31.1.2026.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do **31.1.2026**.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28.11.2025

V Hradci Králové dne 28.11.2025

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Mgr. Renata Veselá



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

