

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka závlahového potrubí

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 301 / 002

Číslo ZBV:

8

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	-67,912.66	67,858.34	-54.32

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0.00	0.00	0.00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-67,912.66	67,858.34	-54.32

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list																																		
Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka závlahového potrubí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 301 / 002	Číslo ZBV: 8.3																																
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3236/00066001/2022 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2022/030/FAFY na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>Sk. 3</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>Sk. 3</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td></td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td></td><td>19</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list		1	počet listů	2. Změnový list	Sk. 3	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 3	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů	6. Přehled dokladů		1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů		19	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list		1	počet listů																															
2. Změnový list	Sk. 3	2	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 3	1	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů																															
6. Přehled dokladů		1	počet listů																															
7. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů																															
Další doklady dle přehledu dokladů		19	počet listů																															
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úprava technického řešení																																		
Zhotovitel oznámil Objednateli dne 19. 9. 2024 úpravu přeložky vodovodu závlahy pod silnicí III/27212 v km 0,655 dle aktualizovaných požadavků společnosti Předměřická a.s., které částečně upravují návrh řešení uvedený v zadávací dokumentaci (viz příloha č. 8). Na základě jednání mezi Zhotovitelem a Předměřická a.s., která hospodaří na přilehlých pozemcích a která je vlastníkem vodovodu závlahy, byl vyhotoven bližší návrh řešení přeložky vodovodu závlahy. Týká se položek č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 1001, 1002, 1003, 1004 a 1005. Hodnota změny je 23 909,68 Kč bez DPH. Zástupce Objednatele a TDI na jednání předběžně souhlasili s požadavkem společnosti Předměřická a.s., za podmínek, že nebude překročena nabídková cena úprav závlahového vodovodu z nabídky Zhotovitele, a že změny nebudou mít vliv na dobu výstavby. Autorský dozor dne 21. 3. 2025 s návrhem úpravy souhlasil (viz příloha č. 12). TDI na základě Oznámení Zhotovitele doporučil zástupci Objednatele vydat Pokyn ke zpracování a předložení návrhu ZBV (viz. příloha č. 11). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu požadavků třetích osob, které jsou k tomu oprávněny.																																		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-67,912.66	67,858.34	-54.32	135,771.00

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda podpis

Projektant (autorský dozor):
APIS s.r.o. jméno Ing. Jan Adamů podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Ing. Václav Marvan podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Karel Klofáč
Ing. Martin Bašár podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby:	II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	301 / 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka závlahového potrubí

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1,171,321.17

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-27,175.89	188,937.00	1,333,082.28	161,761.11

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-67,912.66	67,858.34	256,795.34	21.92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-95,088.55	1,333,027.96	161,706.79	13.81%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301 - Přeložka závlahového potrubí								SO 301 / 002					
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Přeložka závlahového potrubí								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								454,791.71	-67,912.66	20,713.34	407,592.39	-47,199.32	-10.38%
7	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	M3	149.950	150.450	0.500	201.37	30,195.43	0.00	100.69	30,296.12	100.69	0.33%
8	151101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	M2	234.800	244.800	10.000	167.77	39,392.40	0.00	1,677.70	41,070.10	1,677.70	4.26%
9	151101111	Odstranění pažení rýh příložné hl 2 m	M2	234.800	244.800	10.000	89.88	21,103.82	0.00	898.80	22,002.62	898.80	4.26%
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	149.950	154.950	5.000	50.34	7,548.48	0.00	251.70	7,800.18	251.70	3.33%
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	M3	67.770	69.270	1.500	119.83	8,120.88	0.00	179.75	8,300.63	179.75	2.21%
12	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	M3	67.770	69.270	1.500	25.17	1,705.77	0.00	37.76	1,743.53	37.76	2.21%
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	67.770	69.270	1.500	25.17	1,705.77	0.00	37.76	1,743.53	37.76	2.21%
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	149.094	152.394	3.300	119.83	17,865.93	0.00	395.44	18,261.37	395.44	2.21%
15	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	M3	82.180	85.680	3.500	161.18	13,245.77	0.00	564.13	13,809.90	564.13	4.26%
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	35.220	36.720	1.500	644.76	22,708.45	0.00	967.14	23,675.59	967.14	4.26%
17	04	geodetické zaměření potrubí	M	58.700	61.200	2.500	299.59	17,585.93	0.00	748.98	18,334.91	748.98	4.26%
18	28613181	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 225x20,5mm	M	58.700	61.200	2.500	2,378.72	139,630.86	0.00	5,946.80	145,577.66	5,946.80	4.26%
21	11	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 MM2	M	58.700	61.200	2.500	11.98	703.23	0.00	29.95	733.18	29.95	4.26%
24	871371121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm	M	58.700	61.200	2.500	376.28	22,087.64	0.00	940.70	23,028.34	940.70	4.26%
26	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	KUS	2.000	0.000	-2.000	2,552.48	5,104.96	-5,104.96	0.00	0.00	-5,104.96	-100.00%
27	42221216	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 200 PN10	KUS	2.000	0.000	-2.000	31,403.85	62,807.70	-62,807.70	0.00	0.00	-62,807.70	-100.00%
29	28614954	elektrokoleno PE 100 PN16 D 225mm	KUS	5.000	6.000	1.000	7,741.31	38,706.55	0.00	7,741.31	46,447.86	7,741.31	20.00%
31	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	M	58.700	61.200	2.500	77.89	4,572.14	0.00	194.73	4,766.87	194.73	4.26%
		Nové položky						0.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00	100.00%
1001	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	M3	0.000	4.500	4.500	1400.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00%
1002	28613138	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 315x18,7mm	M	0.000	21.000	21.000	1,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100.00%
1003	871371151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 315 x 18,7 mm	M	0.000	21.000	21.000	245.00	0.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	100.00%
1004	55253664	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	KUS	0.000	2.000	2.000	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
1005	42271380	pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 300	KUS	0.000	1.000	1.000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%
		Celkem						454,791.71	-67,912.66	67,858.34	454,737.39	-54.32	-0.01%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Za Objednatel: Ing. Václav Marvan

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	76 925 171.56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	78,163,908.34
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	94,578,329.09
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101.61%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0.00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0.00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8.62%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1,334,458.56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1.73%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23,077,551.47

12=-(39)	Sledování limitu 15 %	11,538,775.73
13=ABS(37)+38	Sledování limitu v %	375,174.60
14=140448000-37	Hodnota skupiny 5	139,726.41

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-8.62%																
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212	- 6 634 118.58	7 872 855.36	1 238 736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 6 398 670.39	7 623 506.75	1,224,836.36	0.00	109 622.20	109,622.20	- 235 448.19	139 726.41	375 174.60
101	1	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	- 3 410 762.82	5 955 463.15	2 544 700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 3 410 762.82	5 955 463.15	2,544,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	2	Trubní propustky / Úprava technického řešení	- 219 915.97	621 521.13	401 605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 219 915.97	621 521.13	401,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	3	Přeložka závlahového potrubí / Úprava technického řešení	- 27 175.89	188 937.00	161 761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 27 175.89	188 937.00	161,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	4	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	- 235 448.19	139 726.41	- 95 721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 235 448.19	139 726.41	375,174.60
110	5	Trubní propustky / Úprava technického řešení	- 1 234 393.50	631 148.74	- 603 244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1 234 393.50	631 148.74	-603,244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	6	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	- 1 438 509.55	158 578.39	- 1 279 931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1 438 509.55	158 578.39	-1,279,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	7	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	0.00	109 622.20	109 622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 622.20	109,622.20	0.00	0.00	0.00
301	8	Přeložka závlahového potrubí / Úprava technického řešení	- 67 912.66	67 858.34	- 54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 67 912.66	67 858.34	-54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka závlahového potrubí
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301 / 002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
08 Oznámení Zhotovitele ze dne 19. 9. 2024 včetně příloh	3	
09 Stanovisko KSÚS	2	
10 Přehled nových položek	1	
11 Vyjádření TDI ze dne 13. 3. 2025	2	
12 Vyjádření AD ze dne 21. 3. 2025	2	
13 Souhlas se změnou TDS	1	
14 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	8	
Počet listů celkem	19	

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212								SO 301/001					
Číslo a název SO/PS: SO 301 - Přelozka závlahového potrubí								celkem po všech změnách					
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Přelozka závlahového potrubí													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	vytýčení sítí	kpl	1.000	1.000	0.000	11,384.28	11,384.28	0.00	0.00	11,384.28	0.00	0.00%
2	03	vytýčení stavby	kpl	1.000	1.000	0.000	3,954.54	3,954.54	0.00	0.00	3,954.54	0.00	0.00%
3	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	m	1.000	1.000	0.000	679.89	679.89	0.00	0.00	679.89	0.00	0.00%
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely	m	3.000	3.000	0.000	354.57	1,063.71	0.00	0.00	1,063.71	0.00	0.00%
5	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24.000	24.000	0.000	491.32	11,791.68	0.00	0.00	11,791.68	0.00	0.00%
				4*1,0*3,0*2,0	24.000								
6	129951123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	13.800	13.800	0.000	2,503.49	34,548.16	0.00	0.00	34,548.16	0.00	0.00%
				(2,5*2+2,0*2)*0,3*2,0*2+2,5*2,0*0,3*2	13.800								
7	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	149.950	15.495	-134.455	201.37	30,195.43	-27,075.20	0.00	3,120.23	-27,075.20	-89.67%
				(23,5+35,2)*2,0*1,0 "RÝHA POTRUBÍ"	117.400								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				Součet	149.950								
				ZBV č. 3 149,950 * 0,1 = 14,995	14.995								
				14,995 - 149,950 = -134,955	-134.955	-134.955	201.37	30,195.43	-27,175.89	0.00	3,019.54	-27,175.89	
				(26,0+35,2)*2,0*1,0 "RÝHA POTRUBÍ"	122.400								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				122,400 + 32,550 - 149,950	5.000	0.500	201.37	30,195.43	0.00	100.69	30,296.12	100.69	
				Přepočet pro třídu těžitelnosti I: (122,400 + 32,550 - 149,950)*0,1	0.500								
8	151101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	234.800	244.800	10.000	167.77	39,392.40	0.00	1,677.70	41,070.10	1,677.70	4.26%
				(23,5+35,2)*2,0*2	234.800								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*2,0*2	244.800								
				244,800 - 234,800	10.000								
				Součet	10.000								
9	151101111	Odstranění pažení rýh příložné hl 2 m	m2	234.800	244.800	10.000	89.88	21,103.82	0.00	898.80	22,002.62	898.80	4.26%
				(23,5+35,2)*2,0*2	234.800								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*2,0*2	244.800								
				244,800 - 234,800	10.000								
				Součet	10.000								
10	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	149.950	154.950	5.000	50.34	7,548.48	0.00	251.70	7,800.18	251.70	3.33%
				(23,5+35,2)*2,0*1,0 "RÝHA POTRUBÍ"	117.400								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				Součet	149.950								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*2,0*1,0 "RÝHA POTRUBÍ"	122.400								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				122,400 + 32,550 - 149,950	5.000								
				Součet	5.000								
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	67.770	69.270	1.500	119.83	8,120.88	0.00	179.75	8,300.63	179.75	2.21%
				(23,5+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	35.220								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				Součet	67.770								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	36.720								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				36,720 + 32,550 - 67,770	1.500								
				Součet	1.500								
12	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	67.770	69.270	1.500	25.17	1,705.77	0.00	37.76	1,743.53	37.76	2.21%
				(23,5+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	35.220								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				Součet	67.770								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	36.720								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				36,720 + 32,550 - 67,770	1.500								
				Součet	1.500								
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	67.770	69.270	1.500	25.17	1,705.77	0.00	37.76	1,743.53	37.76	2.21%
				(23,5+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	35.220								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				Součet	67.770								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	36.720								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				36,720 + 32,550 - 67,770	1.500								
				Součet	1.500								
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	149.094	152.394	3.300	119.83	17,865.93	0.00	395.44	18,261.37	395.44	2.21%
				(23,5+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	35.220								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				Součet	67.770								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	149.094								
				67,77*2,2 "přepočet na tuny"	36.720								
				2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY"	32.550								
				36,720 + 32,550 - 67,770	1.500								
				Součet	1.500								
				1,500*2,2 "přepočet na tuny"	3.300								
15	174101101	Zásyp zhrutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	82.180	85.680	3.500	161.18	13,245.77	0.00	564.13	13,809.90	564.13	4.26%
				149,95-67,77	82.180								
				ZBV 08 154,950-69,270	85.680								
				85,680 - 82,180	3.500								
				Součet	3.500								
				4									
16	451572111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35.220	36.720	1.500	644.76	22,708.45	0.00	967.14	23,675.59	967.14	4.26%
				(23,5+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	35.220								
				Součet	35.220								
				ZBV 08 (26,0+35,2)*0,6*1,0 "OBSYP POTRUBÍ"	36.720								
				36,720 - 35,220	1.500								
				Součet	1.500								
8		Trubní vedení											

17	04	geodetické zaměření potrubí	m	58,700	61.200	2.500	299.59	17,585.93	0.00	748.98	18,334.91	748.98	4.26%
		23,5*35,2		58,700									
		ZBV 08 (35,2 + 26,0) - 58,700		2,500									
		Součet		2,500									
18	28613181	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 225x20,5mm	m	58,700	61.200	2.500	2,378.72	139,630.86	0.00	5,946.80	145,577.66	5,946.80	4.26%
		ZBV 08 (35,2 + 26,0) - 58,700											
		Součet		2,500									
19	08	VÝŠKOVÁ ETÁŽ PŘEDPOKLAD VŽDY 2 OBLOUKY D 225/45 STUPŇŮ	KS	4,000	4.000	0.000	15,386.76	61,547.04	0.00	0.00	61,547.04	0.00	0.00%
20	10	VYSTROJENÍ ARM.ŠACHTY - Ocenit jednotkovou cenou 110.000,- Kč / kus bez DPH	KPL	2,000	2.000	0.000	110,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00%
21	11	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 MM2	M	58,700	61.200	2.500	11.98	703.23	0.00	29.95	733.18	29.95	4.26%
		ZBV 08 (35,2 + 26,0) - 58,700											
		Součet		2,500									
22	28	VÝŘEZ NA STÁV.POTRUBÍ	KPL	4,000	4.000	0.000	2,396.69	9,586.76	0.00	0.00	9,586.76	0.00	0.00%
23	33	SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL	SOUB	1,000	1.000	0.000	119,834.57	119,834.57	0.00	0.00	119,834.57	0.00	0.00%
24	871371121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm	m	58,700	61.200	2.500	376.28	22,087.64	0.00	940.70	23,028.34	940.70	4.26%
		ZBV 08 (35,2 + 26,0) - 58,700											
		Součet		2,500									
25	877371121	Montáž elektrovarek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 225 mm	kus	4,000	4.000	0.000	1,524.30	6,097.20	0.00	0.00	6,097.20	0.00	0.00%
26	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	2,000	0.000	-2.000	2,552.48	5,104.96	-5,104.96	0.00	0.00	-5,104.96	-100.00%
		ZBV 08 0,0 - 2,0											
		Součet		-2,000									
27	42221216	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 200 PN10	kus	2,000	0.000	-2.000	31,403.85	62,807.70	-62,807.70	0.00	0.00	-62,807.70	-100.00%
		ZBV 08 0,0 - 2,0											
		Součet		-2,000									
28	31951008	potrubní spojka jistěná proti posuvu DN 200	kus	4,000	4.000	0.000	1,815.49	7,261.96	0.00	0.00	7,261.96	0.00	0.00%
29	28614954	elektrokoleno PE 100 PN16 D 225mm	kus	5,000	6.000	1.000	7,741.31	38,706.55	0.00	7,741.31	46,447.86	7,741.31	20.00%
		ZBV 08 (4,0 + 2,0) - 5,0											
		Součet		1,000									
30	55259986	koleno přírubové Q tvárná litina DN 200-90°	kus	4,000	4.000	0.000	10,575.40	42,301.60	0.00	0.00	42,301.60	0.00	0.00%
31	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	58,700	61.200	2.500	77.89	4,572.14	0.00	194.73	4,766.87	194.73	4.26%
		ZBV 08 (35,2 + 26,0) - 58,700											
		Součet		2,500									
32	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	4,000	4.000	0.000	9,982.22	39,928.88	0.00	0.00	39,928.88	0.00	0.00%
33	893342111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců púdorysné pl nad 3,50 do 4,50 m2	kus	2,000	2.000	0.000	69,504.05	139,008.10	0.00	0.00	139,008.10	0.00	0.00%
		997 Přesun sutě											
34	997013501	Odvoz sutí a vyloupaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením (2,5*2+2,0*2)*0,3*2,0*2+2,5*2,0*0,3*2)*2,4	t	33,120	33.120	0.000	65.91	2,182.94	0.00	0.00	2,182.94	0.00	0.00%
				33,120									
35	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	33,120	33.120	0.000	161.78	5,358.15	0.00	0.00	5,358.15	0.00	0.00%
		Nové položky											
1001	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	0,000	139.455	139.455	1400.00	0.00	0.00	195,237.00	195,237.00	195,237.00	100.00%
		ZBV č. 3 Nahrazené množství z pol. č. 7		134,955		134,955	1400.00	0.00	0.00	188,937.00	188,937.00	188,937.00	
		ZBV 08 (26,0+35,2)*2,0*1,0 "RÝHA POTRUBÍ" 2,1*3,1*2,5*2 "ŠACHTY" 122,400 + 32,550 - 149,950 Přepočet pro třídu těžitelnosti II: (122,400 + 32,550 - 149,950)*0,9 Celkem: 134,955+4,500		4,500 139,455		4,500	1,400.000	0.00		6,300.00	6,300.00	6,300.00	
		Jednotková cena převzata ze ZBV 03											
1002	28613138	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 315x18,7mm	m	0,000	21.000	21.000	1,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100.00%
		ZBV 08 chránička mezi armaturními šachtami 21,0 m											
1003	871371151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 315 x 18,7 mm	m	0,000	21.000	21.000	245.00	0.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	100.00%
		ZBV 08 chránička mezi armaturními šachtami 21,0 m											
1004	55253664	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	kus	0,000	2,000	2,000	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
		ZBV 08 zaslepení obou konců tlakového potrubí v armaturních šachtách 2,0 kusy											
1005	42271380	pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 300	kus	0,000	1,000	1,000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%
		ZBV 08 1,0 kusy											
		Celkem						1 171 321.17	- 95 088.55	256 795.34	1 333 027.96	161 706.79	13.81%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Odštěpný závod Praha



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

Vyřizuje:
Ing. Jan Dušek
Tel. +420 739 381 301
jan.dusek@strabag.com

Naše značka: FA/149/JD

Dne 19.9.2024

Věc: Oznámení zhotovitele, realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele

Název stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo smlouvy objednatele: S-3236/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Vážený Objednateli,

V souladu s Pod-čl. 7.8 Smlouvy o dílo č. S-3236/00066001/2022 ze dne 5.12.2022 Vám zasílám Oznámení o úpravě přeložky vodovodu závlahy pod silnicí III/27212 v km 0,655 dle aktualizovaných požadavků společnosti Předměřická a.s., které částečně upravují návrh řešení uvedený v zadávací dokumentaci.

Po předcházející sérii jednání mezi zhotovitelem stavby společností Strabag a.s. a společností Předměřická a.s., která hospodaří na přilehlých pozemcích a které vodovod závlahy patří, byl vyhotoven bližší návrh řešení přeložky (příloha 1.). Návrh přeložky tak upravuje stávající PD což vyvolá změnu během výstavby s dopadem na celkovou cenu díla.

Celkový předpokládaný cenový dopad dle tohoto návrhu činí **0,0 Kč**.

Za Zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing. Jan Dušek


STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO 60838744
(63)

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 326 361-170
Fax +420 326 361-169
strabag.praha@strabag.com

Raiffeisenbank a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

strana 1 z 1

V Předměřicích nad Jizerou 17. 09. 2024

Věc: Schéma a soupis materiálu k závlaze pod komunikací, akce Benátky nad Jizerou

Chráníčka

- Potrubí PE HD 315 SDR 17 – 24 m.
- Elektrospojka d315 – 3 ks.
- Skruž 2x.
- Svaření a doprava strojů

Tlakové potrubí


- Potrubí PE HD 200 SDR 17 – 30 m.
- Elektrospojka d200 – 3 ks.
- Lemový nákrůžek s přírubou d200 – 2 ks.
- Zaslepovací příruba DN 200 – 2 ks.
- Elektrokoleno d200 – 90° - 2 ks.
- Svaření a doprava strojů

Předměřická a.s. ①
294 74 Předměřice n. Jizerou 250
IČO 00105686 / DIČ CZ00105686
Tel. 326 374 061

Ing. Horák Jiří, člen představenstva
Předměřická a.s.

Příloha č. 1 – Schéma provedení

PRŮLOHA č. 1



Předměřická a.s. ©
294 74 Předměřice n. Jizerou 250
IČO 00105686/DIČ CZ00105686
Tel. 326 374 061

BRANATON N. J. - SRPEN 2024

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo smlouvy objednatele: S-3236/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Věc: Oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech, vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „**II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212**“ po dohodě a se souhlasem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn, jejímž předmětem jsou skutečnosti zjištěné v průběhu stavebních prací. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Rozsah změn:

1. Oznámení zhotovitele ze dne 25.5.2024:

Provádění zemních prací – kolize s realizovanou přeložkou nadzemního vedení VN a podzemního kabelu NN. Vzhledem k časovému posunu realizace přeložek vedení sítě ČEZ Distribuce v místě budoucí okružní křižovatky, došlo v průběhu realizace stavby k nedostatku násypového materiálu, bylo nutné otevření dvou zemníků v dalších prostorech stavby.

2. Oznámení zhotovitele ze dne 13.6.2024:

Vegetační úpravy v OK – v průběhu realizace stavby vznesli zástupci města Benátky nad Jizerou požadavek na změnu osázení vnitřní části OK, i z důvodu budoucí údržby, kterou bude dle dohody provádět město. Při dodržení podmínek, že nedojde k navýšení ceny díla a vlivu na dobu výstavby, byla na základě tohoto požadavku změna provedena.

3. Oznámení zhotovitele ze dne 9.9.2024:

Provádění zemních prací – v průběhu stavby III. etapy byly zastiženy nepředvídatelné geotechnické podmínky, dále v původní trase komunikace III/27212 byl zastižen starý nefunkční kabel, zasypaný nevhodným materiálem, dále musely být lokálně provedeny sanace podloží, vše na základě provedených nevyhovujících SSZ. V dotčených místech byly provedeny sanace formou prohloubení a nutné stavební úpravy pro vyhovující technický stav.

4. Oznámení zhotovitele ze dne 19.9.2024:

Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele – při provádění přeložek a úprav závlahového vodovodu spol. Předměřická a.s. zástupci provozovatele vodovodu upřesnili své požadavky na technické provedení přeložek. Za podmínek, že nebude překročena nabídková cena úprav závlahového vodovodu z nabídky zhotovitele a že úpravy nebudou mít vliv na dobu výstavby byly změny provedeny.

5. Oznámení zhotovitele ze dne 18.10.2024:

Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK – po provedení žulové dlažby v rozdělovacích ostrůvcích u nové OK a jejím uvedení do předčasného užívání došlo ke zjištění, že vlivem projíždějících nákladních vozidel přes okružní křižovatku dochází k rozjíždění a vytrhávání žulové dlažby na těchto ostrůvcích. Tato skutečnost nešla předvídat, neboť k ní dochází vlivem nekázně projíždějících řidičů, kteří nepřizpůsobují rychlost daným podmínkám a ostrůvky přejíždějí. Vzhledem k zjištěné situaci po uvedení do provozu, kdy v budoucnu by docházelo opakovaně k nutným opravám bylo rozhodnuto a provedena úprava formou vhodnějšího a pevnějšího technického řešení.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek

Projektový manažer



Tel.: 702 266 228

E-mail: martin.vorisek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Kancelář: Praha

www.ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

M. Voříšek

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Objekt: SO 301 - Přeložka závlahového potrubí

Rozpočet: SO 301 - Přeložka závlahového potrubí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Poznámky	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1001	132454203	N	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	Jednotková cena převzata ze ZBV 03.	M3	4,500	1 400,00	6 300,00
1002	28613138	N	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 315x18,7mm	Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS 2024/II + sleva pro dodržení podmínek TDI a Objenatele	M	21,000	1 200,00	25 200,00
1003	871371151	N	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 315 x 18,7 mm	Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS 2024/II + sleva pro dodržení podmínek TDI a Objenatele	M	21,000	245,00	5 145,00
1004	55253664	N	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS 2024/II + sleva pro dodržení podmínek TDI a Objenatele	KUS	2,000	3 500,00	7 000,00
1005	42271380	N	pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 300	Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS 2024/II + sleva pro dodržení podmínek TDI a Objenatele	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00

VAŠE ZNAČKA: Viz. níže
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 25-155-20250312-O

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Šindelář
TEL.: +420 601 380 714
E-MAIL: sindelar@komovia.cz
IDDS: zhx8ezy

MÍSTO / DATUM: Praha 13. 3. 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Pan Martin Voříšek, Projektový manažer
Pověřená osoba Objednavatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: "II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212"
Číslo smluv: Objednatele: S-3236/00066001/2022 Zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Věc: Vyjádření TDI ke zhotovitelem zasláným Oznámením:

- A) Provádění zemních prací, zn. Zhot.: FA/146/JD ze dne 25.5.2024
- B) Vegetační úpravy v OK, zn. Zhot.: FA/147/JD ze dne 13.6.2024
- C) Provádění zemních prací, zn. Zhot.: FA/148/JD ze dne 9.9.2024
- D) Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele, zn. Zhot.: FA/149/JD ze dne 19.9.2024
- E) Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK, zn. Zhot.: FA/150/JD ze dne 18.10.2024

A) Provádění zemních prací

Postup realizace stavby musel Zhotovitel upravit v souvislosti s realizovanou přeložkou dvou nadzemních vedení VN a jednoho podzemního kabelu NN. Přeložky nadzemních vedení VN byly dokončeny až v 04/2024. Přes tuto překážku v realizaci OK zhotovitel na začátku stavební sezóny staveniště s překážkami převzal a v roce 2023 realizoval „Větev „B“. V roce 2024 pak Zhotovitel realizoval OK a její napojení na okolní komunikace a dále T křižovatku komunikací III/27212 s ulicí „Mladská“. Výše uvedený postup prací, který si vynutily při zahájení stavby neprovedené přeložky vedení ČEZ Distribuce, vyvolaly v průběhu realizace stavby nedostatek násypového materiálu, který byl Zhotovitelem za souhlasu TDI a Zástupce Objednatele vyřešen otevřením dvou zemníků v prostoru stavby.

B) Vegetační úpravy v OK

Zástupce města Benátky n/J v průběhu realizace stavby vznesli požadavek na změnu osázení vnitřní části OK. TDI a Zástupce Objednatele předběžně neměli námitek za podmínky, že nedojde k navýšení ceny a vlivu na dobu výstavby. Oceněný rozdílový výkaz osázení bude součástí návrhu ZBV Zhotovitele.

C) Provádění zemních prací

Při provádění III. etapy stavby byly zastiženy v projektové dokumentaci (PDPS/RDS) nepředvídatelné geotechnické podmínky, viz provedené nevyhovující SZZ. Dále v trase původní komunikace III/27212 byl zastižen starý kabel, zasypaný nevhodným materiálem, na kterém byla položena betonová vrstva v původním bouraném souvrství komunikace. Dále lokálně musely být sanace podloží dále upravovány dle zastižených GT podmínek při realizaci větví G a B v rámci III. etapy stavby, viz nevyhovující statické zátěžové zkoušky (SZZ). V dotčených místech byly sanace prohloubeny. Provedena fotodokumentace. Řešení zastižených podmínek a návrhy řešení Zhotovitele byly projednávány na místě Z, GT-Z, GT-O a TDI a odpovídají tomu, co Zhotovitel uvádí v Oznámení zn. Zhot.: FA/148/JD ze dne 9.9.2024 .

D) Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele

Při provádění dvou přeložek a úprav závlahového vodovodu společnosti Předměřická a.s. Zástupci majitele a provozovatele závlahového vodovodu Předměřická a.s. upřesnili své požadavky na provedení dvou přeložek a úprav na závlahovém vodovodu. Zástupce Objednatele a TDI na jednáních předběžně souhlasili s požadavky Zástupců společnosti

Předměřická a.s., za podmíněk, že nebude překročena nabídková cena úprav závlahového vodovodu z nabídky Zhotovitele, a že změny nebudou mít vliv na dobu výstavby.


E) Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK

Po provedení žulové dlažby do lože z DK a vyplněním spár DK v rozdělovacích ostrůvcích u OK, a po uvedení OK do předčasného užívání, bylo zjištěno, že nákladní vozidla projíždějící OK zadními nápravami přejíždí ostrůvky a vlivem pevného spojení zadních náprav tyto zvlňují žulovou dlažbu uloženou a vyspárovanou DK. Po zvlnění následovalo rozjíždění a vytrhávání žulové dlažby provedené do DK a vyspárované DK. Na příslušném KD bylo všemi odsouhlaseno řešení provést žulovou dlažbu rozdělovacích ostrůvků u OK do betonu min XF3 a vyspárovat žulovou dlažbu betonovou cementovou maltou XF4.

Závěr: Vyjádření TDI ke skutečnostem uvedeným výše A) až E):

TDI potvrzuje, že výše uváděné skutečnosti při realizaci stavby technicky nastaly. TDI doporučuje Zástupci Objednatele vydat Zhotoviteli ve věci Oznamovaných skutečností A) až E) Pokyn ke zpracování a předložení návrhů ZBV. TDI si vyhrazuje k těmto návrhům a s tím souvisejícím skutečností se i v dalších krocích administrace dále vyjadřovat.

S pozdravem


KOMOVIA s.r.o. ③
Olšanská 2643/1a
PSČ 130 00 Praha 3
IČ 04363795
Ing. Pavel Šindelář
TDI



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis/email zn.: KSÚS Stř.kr.

Ze dne: 13.03.2025

Naše zn.: APIS-1

Vyřizuje: Ing. Jan Adamů

Tel: +420 724 372 965

Gsm:

E-mail: j.adamu@crproject.cz

Datová schránka: 279neic

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Pan Martin Voříšek, Projektový manažer
Pověřená osoba Objednavatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 2025-03-21

Věc: Vyjádření AD k zaslaným oznámením od zhotovitele stavby

Akce: „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 - PD“

FA/146/JD: Provádění zemních prací

Zhotovitel musel upravit postup realizace stavby kvůli probíhající přeložce dvou nadzemních vedení VN a jednoho podzemního kabelu NN. Přeložky nadzemních vedení VN byly dokončeny až v dubnu 2024. Přesto zhotovitel na začátku stavební sezóny převzal staveniště a v roce 2023 zrealizoval „Větev B“. V roce 2024 pak pokračoval výstavbou OK, jejím napojením na okolní komunikace a vybudováním stykové křižovatky komunikace III/27212 s ulicí „Mladská“. Tento postup prací, ovlivněný nezrealizovanými přeložkami vedení ČEZ Distribuce při zahájení stavby, způsobil v průběhu prací nedostatek násypového materiálu, který zhotovitel vyřešil po dohodě s TDI a zástupcem objednatele otevřením dvou zemníků v prostoru stavby.

FA/147/JD: Vegetační úpravy v OK

Během realizace stavby vznesli zástupci města Benátky n. J. požadavek na změnu osázení vnitřní části OK. TDI a zástupce objednatele s touto úpravou předběžně souhlasili, za předpokladu, že neovlivní cenu ani dobu výstavby. Oceněný rozdílový výkaz osázení bude zahrnut do návrhu ZBV zhotovitele.

FA/148/JD: Provádění zemních prací

Během realizace III. etapy stavby byly identifikovány nepředvídatelné geotechnické podmínky, což potvrdily nevyhovující statické zátěžové zkoušky (SZZ). V trase původní komunikace III/27212 (v bouraném souvrství komunikace) byl navíc objeven starý kabel zasypaný nevhodným materiálem, na kterém spočívala betonová vrstva.

V rámci realizace větví G a B bylo nutné provést lokální sanace podloží podle aktuálně zastižených geotechnických podmínek. V dotčených úsecích byly sanace prohloubeny, aby vyhověly požadavkům na stabilitu. Řešení těchto podmínek a návrhy opatření zhotovitele byly projednávány přímo na místě za účasti Z, GT-Z, GT-O, TDI a odpovídají informacím uvedeným v Oznámení zn. zhot.: FA/148/JD ze dne 9. 9. 2024.



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

FA/149/JD: Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele

Během realizace dvou přeložek a úpravy závlahového vodovodu společnosti Předměřická a.s. zástupci majitele a provozovatele upřesnili své požadavky na provedení těchto prací. Zástupce objednatele a TDI na jednáních předběžně souhlasili s těmito požadavky, pod podmínkou, že úpravy nepřekročí nabídkovou cenu stanovenou zhotovitelem a neovlivní dobu výstavby.

FA/150/JD: Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK

Po realizaci dělicích ostrůvků u OK ze žulové dlažby, která byla uložena do lože z DDK a vyspárována pomocí DDK, docházelo po nevhodném pojezdu nákladními vozidly ostrůvků ke zvlnění této dlažby, což následně vedlo k jejímu rozvolnění a vytrhávání.

Na příslušném KD bylo všemi zúčastněnými odsouhlaseno řešení, při kterém budou dělicí ostrůvky u OK provedeny s žulovou dlažbou uloženou do betonu minimálně třídy XF3 a spáry vyplněny betonovou cementovou maltou třídy XF4.

Autorský dozor souhlasí, že uvedené skutečnosti popsané výše během výstavby nastaly a souhlasí se způsobem jejich řešení.

S pozdravem

Ing. Jan
Adamů

Podepsal Ing. Jan Adamů
DN: cn=Ing. Jan Adamů, c=CZ
, email=j.adamu@crproject.cz
Datum: 2025.03.21 15:41:55 +
01'00'

.....
Ing. Jan Adamů
AD

KOMOVIA s.r.o.
Olšanská 2643/1a
Praha 3, Žižkov
PSČ 130 80

Projekt: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Věc: Změna člena realizačního týmu – Žádost o souhlas objednavatele se změnou člena TDS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“, na základě oznámení společnosti KOMOVIA s.r.o., souhlasí se změnou člena realizačního týmu na pozici „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“.

Změna je vyvolána z důvodu ukončení pracovního poměru člena realizačního týmu, Ing. Pavla Šindeláře, u společnosti KOMOVIA s.r.o. Novým členem týmu se na této pozici stává Ing. Václav Marvan.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.: 702 266 228
E-mail: martin.vorisek@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

**Martin
Voříšek**

Digitálně podepsal
Martin Voříšek
Datum: 2025.11.17
16:58:42 +01'00'

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.09.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

STRABAG a.s.

1.2. Sídlo

Kačírkova 982/4

15800 Praha

Česká republika

1.3. IČO

60838744

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Dipl. Ing. Moritz Freyborn	předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín	člen představenstva
Ing. Tomáš Hoza	člen představenstva

Způsob jednání

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
Ing. Radim Aulický	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	
Ing. Martin Bašár	prokurista	Viz poznámka 2 za tabulkou	
Mgr. Karin Bílková	člen dozorčí rady		
Ing. Richard Fischer	prokurista	Viz poznámka 3 za tabulkou	
Ing.arch. Jan Havelka	prokurista	Viz poznámka 4 za tabulkou	
Mag. Heribert Herzog	člen dozorčí rady		
Ing. Jiří Horálek	prokurista	Viz poznámka 5 za tabulkou	
Ing. Radek Hradil	prokurista	Viz poznámka 6 za tabulkou	
Ing. Jan Hýzl	prokurista	Viz poznámka 7 za tabulkou	
Ing. Jan Chromý	prokurista	Viz poznámka 8 za	

		tabulkou	
Petr Kafka	prokurista	Viz poznámka 9 za tabulkou	
Ing. Pavel Klas	prokurista	Viz poznámka 10 za tabulkou	
Ing. Karel Klofáč	prokurista	Viz poznámka 11 za tabulkou	
Ing. Michal Kopper	prokurista	Viz poznámka 12 za tabulkou	
Ing. Alexej Korotkov	prokurista	Viz poznámka 13 za tabulkou	
Ing. Rostislav Krones	prokurista	Viz poznámka 14 za tabulkou	
Ing. Mag. Michal Pristaš	prokurista	Viz poznámka 15 za tabulkou	
Ing. Lukáš Příbyl	prokurista	Viz poznámka 16 za tabulkou	
Ing. Tomáš Rys	prokurista	Viz poznámka 17 za tabulkou	
Ing. Jiří Svoboda Ph.D.	prokurista	Viz poznámka 18 za tabulkou	
Michal Vaněček	prokurista	Viz poznámka 19 za tabulkou	
Dipl. Ing. (FH) Alfred Watzl	předseda dozorčí rady		

Pozn. 1

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 2

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 3

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 4

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 5

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 6

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 7

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 8

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 9

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 10

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 11

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 12

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Pozn. 13

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 14

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 15

je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Pozn. 16

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 17

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 18

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 19

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění SBS 12255/2023/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 1 za tabulkou		14.03.2023	
Oprávnění SBS 43884/2019/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 2 za tabulkou		11.12.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Geologické práce		08.09.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Opravy silničních vozidel		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Projektová činnost ve výstavbě		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Provádění ohňostrojních prací		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Viz poznámka 3 za tabulkou		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výkon zeměměřických činností		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Zámečnictví, nástrojářství		08.12.2010	
Výpis ze živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Distribuce pohonných hmot		08.11.2017	

Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b), c), d), e), f), g), i) a § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i)

Pozn. 2

Oprávnění organizaci odborně způsobilé pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Pozn. 3

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní

provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Pozn. 4

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků

Pěstitelské pálení

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Výroba hnojiv

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba a zpracování skla

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Broušení technického a šperkového kamene

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba strojů a zařízení

Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Stavba a výroba plavidel

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Výroba a opravy čalounických výrobků

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

Výroba zdravotnických potřeb

Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Sklenářské práce, rámování a paspartování

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 16034	Ing. Jiří Horálek je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	26.05.1995	
Osvědčení o autorizaci 29154	Ing. Miloš Húsek je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 22251	Ing. Zdeněk Led je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Osvědčení o autorizaci 23852	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 23851	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 30902	Ing. Martin Bašár je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	24.06.2008	
Osvědčení o autorizaci 30326	Ing. Radek Blaško je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	04.12.2007	
Osvědčení o autorizaci 44858	Ing. Ivo Gaja je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	01.07.2021	
Osvědčení o autorizaci 38777	Ing. Marián Chotár je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	02.11.2017	
Osvědčení o autorizaci 34311	Ing. Aleš Teichmann je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	26.06.2012	
Osvědčení o autorizaci 37488	Ing. Václav Dohnálek je autorizovaným	ČKAIT	28.04.2015	

	inženýrem v oboru geotechnika			
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS/01168/2013/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.02.2013	
Osvědčení o odborné způsobilosti 84/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	31.08.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti 1353/2001	Ing. Jaroslav Havelka je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: Inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	03.05.2001	
Osvědčení o odborné způsobilosti ZEKA/857/KOO/2020	Vladimír Wimmer je odborně způsobilý k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	ZEKA plus, s.r.o. Slavičín	29.05.2020	29.05.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta SBS 17696/2019/OBÚ-02/2	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 33875/2014/OBÚ-02	Ing. Václav Dohnálek je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního 85/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	31.08.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 33872/2014/OBÚ-02	Ing. Jan Panuška je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 21218/2015/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.07.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 17696/2019/OBÚ-02/1	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	
Osvědčení TD 0095	Ing. Václav Dohnálek je způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro činnost prováděnou hornickým způsobem	Obvodní báňský úřad v Brně	30.04.2009	
Rozhodnutí SBS 39819/2022/ČBÚ-21/4	Ing. Jaroslav Spáč je odborně způsobilý k výkonu regulované činnosti: hlavní důlní měřič	Český báňský úřad, Praha	18.10.2022	
Úřední oprávnění č.j. 4525/1995-12	Ing. Stanislav Bílek je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	19.11.2007	
Úřední oprávnění 1098	Ing. Radim Mikula je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: b), c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	20.10.1995	
Úřední oprávnění 1098	Ing. Radim Mikula je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a)	Český úřad zeměměřický a katastrální	02.04.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.06.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 14.09.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.09.2023

Evidenční číslo: W23090003089

