

DODATEK č. 2
na akci: „VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952240018**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akcí objednatele: 119190005 + 219180018 + 219210014

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel
Václav Růžička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240018 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

XXX
XXX
XXX

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnových listech č. 2 a č. 3 v celkové výši **682 335,92 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Číslo akce Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 2	219180018 SO 01, SO 02, SO 03, PS 04	615 743,83 Kč
ZL č. 3	219210014 SO 01	66 592,09 Kč
CELKEM:		682 335,92 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 3 v celkové výši – **43 326,53 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Číslo akce Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 3	219210014 SO 01	- 43 326,53 Kč
CELKEM:		- 43 326,53 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 4. 2024 a změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila **5 918 113,83 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle ZL č. 2 a č. 3 v celkové výši **682 335,92 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle ZL č. 3 v celkové výši - **43 326,53 Kč** bez DPH.

Celková cena činí 6 557 123,22 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytlo plnění nad rámec původně smlouvou schváleného rozsahu, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení plnění nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné plnění dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec projektové dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného popisu a zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 2 a č. 3.

Změnový list č. 2 řeší na akci č. 219180018 – „VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD“ na SO 01, SO 02, SO 03 nutnost odříznutí stříšek od svislých konstrukcí na SO 01 a SO 02, kde oproti předpokladům v PD je každý z domků SO 01 a SO 02 proveden jako žb monolit, dále kvůli zásadně větším nerovnostem nosných žb konstrukcí oproti předpokladu PD vyrovnaní vnitřních svislých povrchů u všech vstupů sanační omítkou větší vrstvy a úpravy detailů plechování stříšek – okapnic a vrchlíky jehlanovitých stříšek. V rámci elektroinstalací došlo k posílení bezpečnostních prvků, ochraně i nastavení stávajících kabelů a uzemnění pro instalaci nových skříní, k doplnění propojů v sestavách rozvaděčů, k doplnění proudových chráničů a k pořízení drobného instalačního materiálu.

Změnový list č. 3 řeší na akci č. 219210014 - „VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod hlavní hrází“ na SO 01 náhradu původních panelů provedením nové skladby stropu, neboť po demontáži původního zastřešení domku a po snesení původních žb stropních panelů byl zjištěn jejich výrazně zhoršený stavebně - technický stav, dále doplnění záchytného příkopu z betonových žlabovek dl. 6,75 m podél severní strany domku, změnu provedení okapového chodníku a provedení bednění podhledu přesahů střechy podél okapních hran a ve štítě.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240018 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Roman Krupička
jednatel
podepsán elektronicky

VD Josefův Důl, oprava portálu štoly
VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD
VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH

č. 119190005
č. 219180018
č. 219210014