

Změnový list č. 1 ze dne 25.11.2025

Název stavby:	Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	SoD č. 138/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1, 434 69 Most	Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Dle smlouvy o dílo - jedná se o akce:			
Oprava komunikace v ul. Na Novém světě část 2			
Oprava chodníku ul. Josefa Ševčíka – bl. 717 + čp. 3125 k OK			
Oprava chodníku ul. Josefa Ševčíka – bl. 705-706			
<u>Nové řešení:</u>			
Navrhuje se prodloužení termínu do 15.04.2026.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Závislost na vhodné klimatické podmínky a na koordinaci se správci sítí.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	10 617 591,42 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	12 847 285,62 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	10 617 591,42 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	12 847 285,62 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2025		
Nový termín dokončení díla:	15.04.2026		

Změnu navrhuje:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Ing. Michal Hartma

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Ing. Marek Hrvol

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

