

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180 / 1	Číslo ZBV: 6
--	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	43 514,40	43 514,40

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	43 514,40	43 514,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přechodné dopravní značení

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 180 / 1

Číslo ZBV / Skupina změny:

6 / 3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0448/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 3. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: zhotovitel

Předmět Změny: Doplnění DIO - Štěchovice

Název změny: **Doplnění DIO - Štěchovice**

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě podnětu starostky obce Štěchovice a se souhlasem zástupce objednatele (viz zápis ze schůzky - doklad č. 12) bylo vydáno MěÚ Černošice stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUCE 117815/2025/OSU/Kov (viz doklady č. 13 a č. 14), na jehož základě budou na rámec schváleného DIO doplněny dopravní značky upozorňující řidiče v obci Štěchovice na neprůjezdnost oblasti Masečín, která je způsobena probíhající stavbou Hvozdnice-Bratřínov.

Jde o změnu nepředvídatelnou, neboť k doplnění značení došlo na základě požadavku dotčené třetí strany, jejíž požadavky nemohl zadavatel v době příprav zadávací dokumentace rozumně předvídat.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 5.1, písm.c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu z nepředvídaných důvodů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	43 514,40	43 514,40	43 514,40

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Svoboda	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Marek Pejchal	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martina Olexová David Müller	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby:	III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 180 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přechodné dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
417 418,19

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	417 418,19	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	43 514,40	43 514,40	10,42%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	460 932,59	43 514,40	10,42%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM Číslo a název SO/PS: SO 180 Přejídné dopravní značení Číslo a název rozpočtu: SO 180 Přejídné dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 180					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
3	914111.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,00	3,00	3,000	3 459,34	0,00	0,00	10 378,02	10 378,02	10 378,02	100,00%
4	914113.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	3,00	3,000	227,17	0,00	0,00	681,51	681,51	681,51	100,00%
5	914119.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	384,00	384,000	9,98	0,00	0,00	3 832,32	3 832,32	3 832,32	100,00%
6	914411.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,00	3,00	3,000	5 137,70	0,00	0,00	15 413,10	15 413,10	15 413,10	100,00%
7	914413.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	3,00	3,000	453,07	0,00	0,00	1 359,21	1 359,21	1 359,21	100,00%
8	914419.N	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	384,00	384,000	30,86	0,00	0,00	11 850,24	11 850,24	11 850,24	100,00%
Celkem									0,00	43 514,40		43 514,40	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Svoboda (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	72 261 339,80
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	81 903 011,45
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	99 102 643,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,34%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	9 641 671,66
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	13,34%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 678 401,94

12=(1)*0,15	Limit	10 839 200,97
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídáné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM	0,00	9 641 671,65	9 641 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 671,66	9 641 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Silnice / Změna recyklace za studena	0,00	3 704 425,20	3 704 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 425,20	3 704 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Silnice / Oprava nástupišť BUS zastávek - Davle, Sloup, U Jeřábu	0,00	57 179,34	57 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 179,34	57 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VON	3	VON Vedlejší a ostatní náklady / Geodetické zaměření - obec Hvozdnice	0,00	29 572,24	29 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Silnice / Sanace aktivní zóny - etapa II	0,00	1 108 351,94	1 108 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 351,94	1 108 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	5	Silnice / Sanace aktivní zóny a navýšení nivelety - etapa III	0,00	4 698 628,53	4 698 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 628,53	4 698 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	6	Přechodné dopravní značení / Doplnění DIO Štěchovice	0,00	43 514,40	43 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 514,40	43 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přechodné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180/ 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti ZD	1
09 Pokyn objednatele ke změně rozsahu díla	1
10 Vyjádření AD	1
11 Stanovisko TDI	1
12 - Zápis ze schůzky zástupců obcí, objednatele a zhotovitele	2
13 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci	3
14 - Situace dopravního značení DIO	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III-1021 a III-1024 Hvozdnice - Bratřínov - BIM

Číslo a název SO/PS: SO 180 Přechodné dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 180 Přejížděcí dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
--------------	-------------	---------------	------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

1	02710	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1,000	0,000	411 554,75	411 554,75	0,00	0,00	411 554,75	0,00	0,00%
---	-------	--	-----	-------	-------	-------	------------	------------	------	------	------------	------	-------

2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	5 863,44	5 863,44	0,00	0,00	5 863,44	0,00	0,00%
---	-------	---	-----	-------	-------	-------	----------	----------	------	------	----------	------	-------

[illegible]

3	914111.N	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	3459,340	0,00	0,00	10 378,02	10 378,02	10 378,02	100,00%
---	----------	---	-----	-------	-------	-------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------	---------

[illegible]

4	914113.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	227,170	0,00	0,00	681,51	681,51	681,51	100,00%
---	----------	--	-----	-------	-------	-------	---------	------	------	--------	--------	--------	---------

[illegible]

5	914119.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OČEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	384,000	384,000	9,980	0,00	0,00	3 832,32	3 832,32	3 832,32	100,00%
---	----------	--	-------	-------	---------	---------	-------	------	------	----------	----------	----------	---------

ZBV c. b:
 $3 \times 128 = 384$ (počet značek x počet dní - 7. 7. - 11. 11. 2025)

jednotková cena OTSKP 2025													
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	914411.N	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	5137,700	0,00	0,00	15 413,10	15 413,10	15 413,10	100,00%
---	----------	--	-----	-------	-------	-------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------	---------

[illegible]

7	914413 N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ – DEMONTÁŽ	KLUS	0 000	3 000	3 000	453,070	0,00	0,00	1 359,21	1 359,21	1 359,21	100,00%
---	----------	--	------	-------	-------	-------	---------	------	------	----------	----------	----------	---------

[illegible]

dtpo pol. 6														
8	914410 N	DOPRAVA ZNAČNÝCH 100V150CM OGEL	NÁJEMNÉ	KSDENI	0 000	384 000	384 000	30 860	0 00	0 00	11 850 24	11 850 24	11 850 24	100 00%

[illegible]

3 x 128 = 384 (počet značek x počet dní - 7, 7, - 11, 11, 2025)

[illegible][illegible][illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

			Celkem						417 418,19	0,00	43 514,40	460 932,59	43 514,40	10,42%
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	-----------	--------

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
150 00, Praha 5 – Smíchov
IČ:453 59 041
DIČ:CZ45359041

STRABAG

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Karel Motal, Pavel Špaček

Vyřizuje:
Ing. Vlastimil Ptáček

19.8.2025

Předmět: Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 6

Název stavby: III-1021 a III-1024 Hvozdnice – Bratřínov - BIM

V souladu se smlouvou o dílo č. SMLD-0448/00066001/2025 čl. 6.7 a směrnicí R-Sm-36 Vás informujeme o níže uvedených skutečnostech / odlišnostech, jejich řešení, dopadu do ceny a termínu:

Doplnění DIO v obci Štěchovice

Na základě podnětu starostky obce Štěchovice a se souhlasem zástupce objednatele (viz zápis ze schůzky – příloha č.1) – bylo vydáno MěÚ Černošice stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUCE 117815/2025/OSU/Kov, na jehož základě budou nad rámec schváleného DIO doplněny dopravní značky upozorňující řidiče v obci Štěchovice na neprůjezdnost oblasti Masečín, která je způsobena probíhající stavbou Hvozdnice-Bratřínov.

Odhad dopadu do ceny: navýšení ceny cca 45 tis Kč bez DPH

Dopad do termínu: bez dopadu

S přátelským pozdravem

Ing. Vlastimil Ptáček

strana 1 z 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 453 59 041

Vás dopis značky/ze dne
19. 8. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
12.09.2025

Věc: „III-1021 a III-1024 Hvozdnice – Bratřínov – BIM“ - oznámení o zjištěné skutečnosti ZBV 6

Dobrý den,

na základě obdrženého oznámení zhotovitele stavby ze dne 19. 8. 2025 se jedná o následující změnu vzniklou v průběhu realizace stavby, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „III-1021 a III-1024 Hvozdnice – Bratřínov – BIM“:

Na základ podnětu starostky obce Štěchovice bylo vydáno MÚ Černošice stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUCE 117815/2025/OSU/Kov, na jehož základě budou nad rámec schváleného DIO doplněny dopravní značky upozorňující řidiče v obci Štěchovice na neprůjezdnost oblasti Masečín, která je způsobena probíhající stavbou Hvozdnice-Bratřínov.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III-1021 a III-1024 a jako zadavatel akce „III-1021 a III-1024 Hvozdnice – Bratřínov – BIM“ tímto **souhlasí** s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 6 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 19. 8. 2025



STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství
Dir. TB, Oblast BB, PJ Příbram
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

Ing. Pejchal

Praha, 05.09.2025

Věc: III/1021 a III/1024 Hvozdnice – Bratřínov – PD

Stanovisko AD k ZBV č.6

AD stavby **souhlasí** s předloženým ZBV č. 6, které se týká doplnění DIO v obci Štěchovice.

Dle požadavku obce Štěchovice bylo navržené DIO doplněno o DZ pro lepší informovanost řidičů o neprůjezdnosti oblasti obce Masečín..

Za AD Ing. Marek Pejchal



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : AteresCZ@seznam.cz, www.aterescz.cz

Název stavby: „III-1021 a III-1024 Hvozdnice 3 Bratřínov - BIM“

Doplnění DIO v obci Štěchovice

Na základ podnětu starostky obce .

.1) bylo vydáno MěÚ Černošice stanovení přechodné úpravy provozu

MUCE 117815/2025/OSU/Kov, na jehož základě budou nad rámec schváleného DIO doplněny dopravní značky .

V Praze 8.9.2025

Řešení -doporučujeme.

Za TDS-Josef Doksanský-jednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Vyřizuje/telefon
Motal

Štěchovice
23.6.2025

Zápis ze schůzky - řešení DIO v souvislosti realizací stavbou „III/1021 a III/1024 Hvozdnice – Bratřínov“

Přítomni:

zástupci dotčených obcí Štěchovice, Davle, Bojanovice, Bratřínov, Hvozdnice,
zástupci objednatele, KSUS SK
zástupci zhotovitele stavby, firmy STRABAG a zhotovitele DIO firmy SEDOZ.

Na schůzce byly řešeny aktuální problémy s dopravní obslužností v souvislosti s probíhající stavbou „III/1021 a III/1024 Hvozdnice – Bratřínov“ a s tím souvisejícím DIO.

- Doplnění dopravního značení - za Štěchovice je požadavek na doplnění DIO, dle požadavku p. starostky Štěchovic ze dne 10.6., doplnění SDZ s upozorněním na neprůjezdnost přes část obce Masečín.
Bude řešeno zástupci SEDOZ a KSUS, žádost na změnu DIO bude odesílat starostka Štěchovic, pan Motal předjedná v Černošicích.
- sjednocení veškerého stávajícího SDZ, omezení zatížitelnosti silnice III/1021 na Masečín - zákaz vjezdu pro nákladní vozidla nad 6t na silnici III/1023 (jedná se o trvalou změnu), veškerá nákladní doprava přesahující toto omezení bude žádat o výjimku dle zákona.
Doplnění SDZ bude řešeno zástupci KSUS.
- Chyba v rozhodnutí o přechodné úpravě z 19.6., etapa II. - autobusové spojení, bude řešeno zástupci KSUS.
- Požadavek na účast starostů dotčených obcí na kontrolních dnech stavby.
Starostové budou přidáni do rozdělovníku. Budou mít možnost zúčastnit se jednání a aktivně řešit problémy s uzavírkou a stavbou.
- Během následujících etap III. , IV. a V. musí být zajištěna autobusová doprava pro přepravu dětí do škol z dotčených obcí.
Zástupci dotčených obcí podají oficiální žádost na ROPID panu Bláhovi, dále na Středočeský kraj (např. možnost dopravy pomocí mikrobuseů apod.)
- řešení požadavek na přidání spoje 440 nebo prodloužení spoje z Masečina do Hvozdnice, který bude obsluhovat obci Hvozdnice v čase cca 7-9hodin.
Zástupci dotčených obcí podají oficiální žádost na ROPID panu Bláhovi.
- paní starostka obce Hvozdnice požaduje do dnešního zápisu uvést opětovné upozornění na řešení propustku ve Hvozdnici, lokalita „Americká,“. Stavba bere požadavek na vědomí.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

- paní starostka Hvozdnice žádá KSUS o zajištění písemného vyjádření dopravní policie a KSUS s uvedením důvodů pro neumístění semaforu do lokality V Bráně a Nad Horou.
- starostka Štěchovic trvá na tom, že městys Štěchovice měl být dle §27 správního řádu zařazen mezi účastníky řízení dle důvodů uvedených v emailu ze dne 16.6.
- zástupci dotčených obcí vyzvali přítomné zástupce KSUS, aby v budoucnu byly brány v potaz jejich připomínky a aby s nimi bylo o připravovaných opravách a uzavírkách včas komunikováno.

zapsal



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. S-MUCE 117815/2025/OSU/Kov
Č. j.: MUCE 121230/2025 OSU
vyřizuje: Lucie Kovářová, kancelář č. dv. 110
tel./e-mail:

V Praze dne 2. 7. 2025

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 215/2025

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který dne 25. 6. 2025 podal

Městys Štěchovice, IČ 00241725, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, DI dne 1. 7. 2025 a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. ze dne 30. 6. 2025,

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu **na komunikacích silnic č. III/1023, II/102 a II/106 ve Štěchovicích** dle DIO, v souladu s § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno:

V termínu: **7. 7. 2025 - do 11. 11. 2025**

Z důvodů: úplné uzavírky II/1021 a III/1024 - Bratřínov/Bojanovice/Hvozdnice/Sloup – rekonstrukce komunikace.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude po dobu stavby zajišťovat jeho funkčnost po celou dobu užití.

4. Trvalé dopravní značení, které je, v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do dopravního režimu platného před stanovením přechodné úpravy.
5. Dopravní značky a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu od 7. 7. 2025 do 11. 11. 2025 dle DIO .
6. Ve vazbě na vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – JIH, DI dne 1. 7. 2025, budou splněny následující podmínky:
 - a) přechodné dopravní značení podle předloženého dopravně inženýrského opatření musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. Č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání);
 - b) při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Odpovědná organizace: Městys Štěchovice

odpovědná osoba: p. Kateřina Rožníčková, tel.: 257 740 403

Odůvodnění

Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele Městys Štěchovice, IČ 00241725, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, podaného dne 25. 6. 2025 a po projednání s dotčenými orgány Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, DI z důvodu úpravy dopravy (doplnění dopravního značení) během rekonstrukce komunikace, úplné uzavírky II/1021 a III/1024 - Bratřínov/Bojanovice/Hvozdnice/Sloup a zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Žadatel k žádosti doložil situaci DIO, souhlasné Závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha – venkov JIH, DI ze dne 1. 7. 2025 a souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. ze dne 30. 6. 2025.

Stavební práce budou probíhat v předpokládaném termínu od 7. 7. 2025 do 11. 11. 2025 (dle DIO).

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zákona o provozu na PK. Předmětná výkresová dokumentace byla řádně projednána s dotčeným orgánem, jímž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha – venkov JIH, DI.

Správní orgán dospěl k závěru, že umístění dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných silnicích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající

účastníku silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Z tohoto důvodu přistoupil správní orgán po obdržení stanoviska Policie ČR rovnou k vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rozsahu uvedeném ve výroku a za použití citovaných právních předpisů.

Městský úřad Černošice OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení: Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek.

Příloha:

situace dopravního značení – DIO

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na MěÚ Černošice.

Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice a Městys Štěchovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci:

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č. p. 3, 252 07 Štěchovice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm

sídlo: Zborovská č. p. 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

dotčené správní úřady:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI,

IDDS: 2dta5u

sídlo: Zborovská č. p. 13, 150 00 Praha 5

úpravy textu IS11b dle etapizace stavby

- TEXT IS11b - **BRATŘÍNOV** (termín 10.06. - 27.07.2025)
- TEXT IS11b - **BOJANOVICE** (termín 28.07. - 13.09.2025)
- TEXT IS11b - **BRATŘÍNOV** (termín 14.09. - 15.10.2025)
- TEXT IS11b - **ČISOVICE** (termín 16.10. - 11.11.2025)



**IP22 - MASEČÍN,
NEPRŮJEZDNÁ
OBLAST**

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v Příručce pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích vydané ŘSAD,
zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění
a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

