

### Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 14**“)

#### Článek I.

##### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Nymburk**

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail....., mob.: +420 601 012 936

....., e-mail: [.....](#), mob.: +420 606 794 226

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail: [.....](#), tel.: +420 602 681 852

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

#### Článek II.

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 14.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 14 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

### Článek III.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **1.186.604,36 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát šest tisíc šest set čtyři korun českých třicet šest haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
  - 1.1. Změnový list č. 159 s názvem Vodovod - úprava tyčí k šoupatům upravuje změnu, která spočívá v nahrazení původních nástavců zemních souprav k šoupatům vodovodního řádu novými, delšími, aby byla zajištěna jejich návaznost na novou niveletu komunikace a plná funkčnost ovládání. Hodnota tohoto změnového listu je **70.492,87 Kč**. Změnový list č. 159 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 14.
  - 1.2. Změnový list č. 160 s názvem Schod a zábradlí výplavového bazénu upravuje změnu, která spočívá v doplnění zábradlí po obou stranách a schodu u výstupu z výplavového bazénu. Hodnota tohoto změnového listu je **62.646,72 Kč**. Změnový list č. 160 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 14.
  - 1.3. Změnový list č. 165 s názvem Napojení záchodů z akumulární jímky říční vody – bypass upravuje změnu, která spočívá v doplnění okruhu pitné vody pro splachování WC jako náhrady, dokud nebude dostatek říční vody. Hodnota tohoto změnového listu je **31.509,56 Kč**. Změnový list č. 165 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 14.
  - 1.4. Změnový list č. 170 s názvem Zapojení čerpadel ozonizace upravuje změnu, která spočívá v připojení jednotek ozonizace - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci, zapojení MaR. Hodnota tohoto změnového listu je **23.084,64 Kč**. Změnový list č. 170 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 14.
  - 1.5. Změnový list č. 171 s názvem Branka upravuje změnu, která spočívá v doplnění vstupní branky ke studnám. Hodnota tohoto změnového listu je **23.022,13 Kč**. Změnový list č. 171 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 14.
  - 1.6. Změnový list č. 172 s názvem Záměna jištění KGJ a napojení upravuje změnu, která spočívá ve výměně jističe 250A za hodnotu 400A včetně příslušenství a připojení v rozvaděči. Hodnota tohoto změnového listu je **72.623,00 Kč**. Změnový list č. 172 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 14.
  - 1.7. Změnový list č. 173 s názvem Přesun NO, KGJ total stop upravuje změnu, která spočívá v

demontáží 4 ks svítidel a změně jejich umístění. Dále pak doplnění 2 ks svítidel ve směru úniku z šatny a z odpočinkové místnosti a propojení kabeláží a doplnění rozvaděče v souvislosti s napojením KGJ na total stop. Hodnota tohoto změnového listu je **39.808,44 Kč**. Změnový list č. 173 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 14.

- 1.8. Změna dle čl. III, odst. 2 tohoto Dodatku č. 14, jejíž hodnota je **863.417 Kč** dle obchodní nabídky Zhotovitele, která tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 14.
  2. Smluvní strany se dohodly, že součástí Smlouvy o dílo je ve vztahu ke kogenerační jednotce poskytnutí součinnosti při zajištění vydání Konečného provozního oznámení ze strany ČEZ Distribuce, a.s. (paralelního připojení k distribuční síti), resp. zajištění a projednání podkladů dle čl. III, odst. 2.1. a 2.2. a podání u společnosti ČEZ distribuce a.s. žádosti o Umožnění provozu pro ověření technologie (UPOS) pro výroby nad 100kW a následně podání u společnosti ČEZ distribuce a.s. žádosti o umožnění trvalého provozu (UTP) v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (nařízení RfG), jakož i pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) příslušné distribuční společnosti;
    - 2.1. podklady pro UPOS jsou zejména:
      - a. odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výroby s vyznačením „odpovídá skutečnému provedení“,
      - b. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výroby,
      - c. zpráva o výchozí revizi odběrného elektrického zařízení – trafostanice,
      - d. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – přípojky,
      - e. jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení a výrobních modulů,
      - f. protokol o nastavení ochran,
      - g. protokol o ověření měřících transformátorů proudu (MTP) a měřících transformátorů napětí (MTN),
      - h. souhrn základních údajů z místního provozního předpisu (MPP) formou formuláře Technické a kontaktní údaje elektrického zařízení,
      - i. protokol o odzkoušení komunikace řídicí jednotky s dispečerským systémem,
      - j. harmonogram a rozsah funkčních zkoušek,
      - k. potvrzení, že vlastní výroba elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kapitole 3 hlavní části PPDS a v příloze č. 4 PPDS,
      - l. potvrzení chování výroby,
    - 2.2. podklady pro UTP jsou zejména:
      - a. dokument výrobního modulu (VM) – provedení potřebných úkonů pro prokázání souladu VM s požadavky nařízení RfG,
- (společně dále jen „**Paralelní připojení**“).
3. Zhotovitel se Paralelní připojení zavazuje zajistit nejpozději do 12 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle čl. VII Smlouvy o dílo. Splnění povinnosti zajistit Paralelní připojení Smluvní strany potvrdí oprávněnými zástupci oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude zejm. prohlášení o shodě, protokol UTP (potvrzení o umožnění trvalého provozu) a doklady o připojení kogenerační

jednotky k distribuční síti.

4. Smluvní strany si jsou vědomy, že k vydání UPOS, UTP a souvisejících podkladů je nezbytná součinnost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zhotovitel je povinen:
  - a) vynaložit veškerou odbornou péči a učinit veškeré úkony včas a řádně tak, aby vyřízení UPOS, UTP a Konečného provozního oznámení (Paralelního připojení) proběhlo bez zbytečného odkladu;
  - b) veškeré tyto úkony musí Zhotovitel činit v dostatečném časovém předstihu a v úplnosti;
  - c) v případě, že ČEZ Distribuce, a.s. nesplní požadovanou součinnost, bez zbytečného odkladu je Zhotovitel povinen činit opakované písemné (či jinak prokazatelné) výzvy k jejímu poskytnutí.

Neposkytne-li ČEZ Distribuce, a.s. požadovanou součinnost, a to ani po doručení opakované výzvy Zhotovitele do 60 dnů, nenese Zhotovitel odpovědnost za prodlení ani za škodu způsobenou výhradně tímto postupem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Za veškerá ostatní prodlení, které Zhotovitel mohl při vynaložení náležité odborné péče odvrátit, Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu.

5. Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli v souvislosti s Paralelním připojením poskytnout veškerou součinnost, kterou od něj lze rozumně požadovat za účelem získání licence Energetického regulačního úřadu (licence na výrobu elektřiny). Za samotné získání této licence však Zhotovitel neodpovídá.
6. Zhotovitel je část ceny Díla za Paralelní připojení dle čl. III, odst. 1.8 tohoto Dodatku č. 14 oprávněn fakturovat následovně:
  - 6.1 část ceny Díla za Paralelní připojení ve výši 25 % je Zhotovitel oprávněn fakturovat po uplynutí 3 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle čl. VII Smlouvy o dílo a následně vždy po uplynutí každých dalších 3 měsíců, a to až do dosažení celkové výše tímto způsobem vyfakturované části ceny Díla za Paralelní připojení 75 %,
  - 6.2 zbývající část ceny Díla za Paralelní připojení nevyfakturovanou postupem dle čl. III, bodu 6.1 tohoto Dodatku č. 14 je Zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu protokolu dle odst. 3 tohoto Dodatku č. 14 nebo do 18 měsíců ode dne předání a převzetí Díla i když nebylo Paralelní připojení zajištěno z důvodu prodlení výhradně na straně ČEZ distribuce a.s. dle čl. III, odst. 4 tohoto Dodatku č. 14.

Zbýlé platební podmínky Smlouvy o dílo platí pro část ceny Díla za Paralelní připojení obdobně, ujednání o zádržném se však nepoužijí.

7. Ujednání čl. III, odst. 6 tohoto Dodatku č. 14 stejně jako část ceny Díla za Paralelní připojení dle čl. III, odst. 1.8 tohoto Dodatku č. 14 nemají vliv na platební podmínky zádržného dle článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo.
8. Článek III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo, se nově zcela nahrazuje, a to následujícím textem:

*„b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:*

- 1. dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a 327 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;*
- 2. zahájení funkčních zkoušek nejpozději **14 dní** před dokončením a předáním Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy.*

*(dále jen „Milníky“)*

### Článek IV.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 14, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 14 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 14 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 14 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 14 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 14 byl schválen usnesením Rady města č. 466 ze dne 22. 10. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 159
  - 1b) Změnový list č. 160
  - 1c) Změnový list č. 165
  - 1d) Změnový list č. 170
  - 1e) Změnový list č. 171
  - 1f) Změnový list č. 172
  - 1g) Změnový list č. 173
  - 1h) Obchodní nabídka Zhotovitele

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 14 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1g) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 14, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 14 fyzicky svázány. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 14 je také Příloha č. 1h) obchodní nabídka Zhotovitele. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

---

za Objednatele  
**Ing. Tomáš Mach, Ph.D.**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Ing. Tomáš Koranda**  
předseda představenstva

---

za Zhotovitele  
**David Alonso Rodríguez**  
člen představenstva

**HOCHTIEF****Změnový list č: 159 - Vodovod - úprava tyčí k šoupatům**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Stavba           | Bazén Nymburk                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |
| Smlouva:         | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
| Objednatel:      | Město Nymburk<br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
| Zhotovitel:      | HOCHTIEF CZ a. s.<br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| Popis změny      | <b>Popis změny:</b><br>V souvislosti se zvednutím nivelety vozovky u Jasanu byly původní nástavce zemních souprav k šoupatům vodovodního řádu nahrazeny novými, delšími, aby byla zajištěna jejich návaznost na novou niveletu komunikace a plná funkčnost ovládání. |                  |                   |
|                  | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Chyba PD.                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Technické řešení | <b>Původní řešení</b><br>PD nezohlednila vliv zvednutí nivelety na zemní soupravy, stávající nástavce jsou krátké                                                                                                                                                    |                  |                   |
|                  | <b>Nové řešení</b><br>Odkop a demontáž původních zemních souprav, dodávka a montáž nových, delších, aby byla zajištěna jejich návaznost na novou niveletu komunikace a plná funkčnost ovládání.                                                                      |                  |                   |
| Cena (bez DPH)   | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |
|                  | <b>Náklady na změnu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>vícepráce</b> | <b>méněpráce</b>  |
|                  | Stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 492,87 Kč     | 0,00 Kč           |
|                  | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 70 492,87 Kč      |
|                  | Dosud platná cena dle SOD bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 388 842 658,00 Kč |
|                  | Zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |
|                  | Snižování:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 70 492,87 Kč      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| Termíny          | <b>Dopad do termínu:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |
|                  | <b>Odůvodnění :</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
| Přílohy          | <b>Přílohy protokolu:</b><br>Příloha č. I: Cenová kalkulace                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
|                  | <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)                                                                                                                                                                    |                  |                   |

Datum podání změny:

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyjádření: | Za AD: [redacted]<br>Vyjádření<br>[Signature] [redacted]<br>Podpis: [redacted] Datum: 22.9.15                              |
|            | Za TDS: [redacted]<br>Vyjádření<br>[Signature] [redacted]<br>Podpis: [redacted] Datum: 22.9.15                             |
|            | Za objednatele: [redacted]<br>Vyjádření<br>[Signature] [redacted]<br>Další vyjádření:<br>Podpis: [redacted] Datum: 22.9.15 |
|            | Za zhotovitele: [redacted]<br>Datum: 22.9.15                                                                               |

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

| Cena:                   |                  | Změna termínu: |
|-------------------------|------------------|----------------|
| SoD - 388 842 658,00 Kč |                  | Jiná ujednání: |
| Dodatek č.1             | 5 211 116,11 Kč  |                |
| Dodatek č.2             | 464 111,00 Kč    |                |
| Dodatek č.3             | 7 907 919,00 Kč  |                |
| Dodatek č.4             | 9 015 728,77 Kč  |                |
| Dodatek č.5             | 467 554,16 Kč    |                |
| Dodatek č.6             | 7 105 569,55 Kč  |                |
| Dodatek č.7             | 11 063 390,53 Kč |                |
| Dodatek č.8             | 3 931 491,95 Kč  |                |
| Dodatek č.9             | 1 528 820,41 Kč  |                |
| Dodatek č.10            | 1 407 740,51 Kč  |                |
| Dodatek č.11            | 1 197 073,22 Kč  |                |
| Dodatek č.12            | 857 850,48 Kč    |                |
| ZL 159 -                | 70 492,87 Kč     |                |

## Změnový list č: 160- Schod a zábradlí výplavového bazénu

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Stavba                                                                                     | Bazén Nymburk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |
| Smlouva:                                                                                   | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |
| Objednatel:                                                                                | Město Nymburk<br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
| Zhotovitel:                                                                                | HOCHTIEF CZ a. s.<br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| Popis změny                                                                                | <b>Popis změny:</b><br>U výstupu z výplavového bazénu bude z důvodu bezpečnosti doplněn nerezový schod a navařeno oboustranné zábradlí. Pro doplnění tohoto schodu je nutné provést částečnou demontáž bočního obkladu z WPC a opětovnou montáž vč. seřiznutí prken.                                                                             |              |           |
|                                                                                            | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Pro zajištění bezpečnosti bude doplněno zábradlí o obou stranách a schod u výstupu do výplavového bazénu.                                                                                                                                                                                                |              |           |
| Technické řešení                                                                           | <b>Původní řešení</b><br>V PD neobsaženo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                                                                                            | <b>Nové řešení</b><br>Nerezový vetknutý schod kotvený k podkladním Al roštům pro WPC obklad a nerezové zábradlí připevněné svarem na stávající madlo u výstupního žebříku. Pro doplnění tohoto schodu je nutné provést částečnou demontáž bočního obkladu z WPC a opětovnou montáž vč. demontáže části roštů a jejich posunu a opětovné montáže. |              |           |
| Cena (bez DPH)                                                                             | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                                                                                            | Náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vícepráce    | méněpráce |
|                                                                                            | Stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 646,72 Kč | 0,00 Kč   |
|                                                                                            | <b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
|                                                                                            | Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|                                                                                            | Zvýšení: 62 646,72 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
|                                                                                            | Snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
| Termíny                                                                                    | <b>Dopad do termínu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
|                                                                                            | <b>Odůvodnění :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
| Přílohy                                                                                    | <b>Přílohy protokolu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                                                                                            | Příloha č.1: Cenová kalkulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |
|                                                                                            | Příloha č.2: Zakreslení do výkresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
|                                                                                            | Příloha č.3: Vetknutý schod VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum podání změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Vyjádření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Za AD: [redacted]                        |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vyjádření<br><i>Jan Hus 4</i> [redacted] |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i> |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Za TDS: [redacted]                       |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vyjádření<br><i>Substanc</i> [redacted]  |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i> |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vyjádření<br><i>Substanc</i> [redacted]  |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Další vyjádření: [redacted]              |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i> |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Za zhotovitele: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] ch ustanoveních mění následovně :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| <p>Cena:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SoD -</td> <td style="width: 80%;">388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.11</td> <td>1 197 073,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.12</td> <td>857 850,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 160-</td> <td>62 646,72 Kč</td> </tr> </table> | SoD -                                    | 388 842 658,00 Kč | Dodatek č.1 | 5 211 116,11 Kč | Dodatek č.2 | 464 111,00 Kč | Dodatek č.3 | 7 907 919,00 Kč | Dodatek č.4 | 9 015 728,77 Kč | Dodatek č.5 | 467 554,16 Kč | Dodatek č.6 | 7 105 569,55 Kč | Dodatek č.7 | 11 063 390,53 Kč | Dodatek č.8 | 3 931 491,95 Kč | Dodatek č.9 | 1 528 820,41 Kč | Dodatek č.10 | 1 407 740,51 Kč | Dodatek č.11 | 1 197 073,22 Kč | Dodatek č.12 | 857 850,48 Kč | ZL 160- | 62 646,72 Kč | <p>Změna termínu:</p> <p>Jiná ujednání:</p> <p style="text-align: center; padding-top: 20px;">dodávka cca 3 týdny</p> |
| SoD -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388 842 658,00 Kč                        |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 211 116,11 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 464 111,00 Kč                            |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 907 919,00 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 015 728,77 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 467 554,16 Kč                            |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 105 569,55 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 063 390,53 Kč                         |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 931 491,95 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 528 820,41 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 407 740,51 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 197 073,22 Kč                          |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| Dodatek č.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 857 850,48 Kč                            |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |
| ZL 160-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 646,72 Kč                             |                   |             |                 |             |               |             |                 |             |                 |             |               |             |                 |             |                  |             |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |               |         |              |                                                                                                                       |

**Změnový list č. 165 - Napojení záchodů z akumulční jímky říční vody – bypass**

|                                                                                            |                                                                                                                                                       |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Stavba                                                                                     | Bazén Nymburk                                                                                                                                         |              |                   |
| Smlouva:                                                                                   | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                                                                           |              |                   |
| Objednatel:                                                                                | Město Nymburk<br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500                                                                   |              |                   |
| Zhotovitel:                                                                                | HOCHTIEF CZ a. s.<br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468                                                                       |              |                   |
| Popis změny                                                                                | Popis změny:<br>Jedná se o propojení okruhu pitné vody pro zálohu bazénů s okruhem pro splachování WC                                                 |              |                   |
|                                                                                            | Zdůvodnění nezbytnosti změny:<br>Požadavek objednatele na doplnění okruhu pitné vody pro splachování WC jako náhrady dokud nebude dostatek říční vody |              |                   |
| Technické řešení                                                                           | Původní řešení<br>není                                                                                                                                |              |                   |
|                                                                                            | Nové řešení<br>Jedná se o propojení potrubí 12 bm + tepelná izolace, 2x zpětná klapka DN32 a 1x uzavírací ventil DN32.                                |              |                   |
| Cena (bez DPH)                                                                             | Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla                                                                                                       |              |                   |
|                                                                                            | Náklady na změnu                                                                                                                                      | vícepráce    | méněpráce         |
|                                                                                            | Stavební náklady                                                                                                                                      | 31 509,56 Kč | 0,00 Kč           |
|                                                                                            | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                  |              | zvýšení           |
|                                                                                            | Dosud platná cena dle SOD bez DPH:                                                                                                                    |              | 388 842 658,00 Kč |
|                                                                                            | Zvýšení:                                                                                                                                              |              | 31 509,56 Kč      |
|                                                                                            | Snížení:                                                                                                                                              |              |                   |
| Termíny                                                                                    | Dopad do termínu:                                                                                                                                     |              |                   |
|                                                                                            | Odůvodnění :                                                                                                                                          |              |                   |
| Přílohy                                                                                    | Přílohy protokolu:                                                                                                                                    |              |                   |
|                                                                                            | Příloha č.1: Cenová kalkulace                                                                                                                         |              |                   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize) |                                                                                                                                                       |              |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Datum podání změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| Vyjádření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Za AD: [redacted]<br>Vyjádření: [signature]<br>Podpis: [redacted] Datum: 6.10.25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Za TDS: [redacted]<br>Vyjádření: [signature]<br>Podpis: [redacted] Datum: 6.10.25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Za objednatele: [redacted]<br>Vyjádření: [redacted]                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Další vyjádření: [signature]<br>Podpis: [redacted] Datum: 6.10.25                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Za zhotovitele: [redacted] Datum: 6.10.25                                         |
| Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| Cena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Změna termínu:<br>Jiná ujednání:                                                  |
| SoD - 388 842 658,00 Kč<br>Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč<br>Dodatek č.2 464 111,00 Kč<br>Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč<br>Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč<br>Dodatek č.5 467 554,16 Kč<br>Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč<br>Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč<br>Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč<br>Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč<br>Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč<br>Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč<br>Dodatek č.12 857 850,48 Kč<br>ZL 165 - 31 509,56 Kč |                                                                                   |

**Změnový list č: 170 - Zapojení čerpadel ozonizace**

|                                                                                            |                                                                                                                                    |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Stavba                                                                                     | Bazén Nymburk                                                                                                                      |              |                   |
| Smlouva:                                                                                   | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                                                        |              |                   |
| Objednatel:                                                                                | Město Nymburk<br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500                                                |              |                   |
| Zhotovitel:                                                                                | HOCHTIEF CZ a. s.<br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468                                                    |              |                   |
| Popis změny                                                                                | Popis změny:<br>Revize PD elektro - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci - zapojení MaR.                                  |              |                   |
|                                                                                            | Zdůvodnění nezbytnosti změny:<br>Nutné připojení jednotek ozonizace - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci. Zapojení MaR. |              |                   |
| Technické řešení                                                                           | Původní řešení<br>Nebylo předmětem PD                                                                                              |              |                   |
|                                                                                            | Nové řešení<br>Revize PD elektro - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci - zapojení MaR.                                   |              |                   |
| Cena (bez DPH)                                                                             | Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla                                                                                    |              |                   |
|                                                                                            | Náklady na změnu                                                                                                                   | vícepráce    | méněpráce         |
|                                                                                            | Stavební náklady                                                                                                                   | 23 084,64 Kč | 0,00 Kč           |
|                                                                                            | Úprava smluvní ceny:                                                                                                               |              | zvýšení           |
|                                                                                            | Dosud platná cena dle SOD bez DPH:                                                                                                 |              | 388 842 658,00 Kč |
|                                                                                            | Zvýšení:                                                                                                                           |              | 23 084,64 Kč      |
|                                                                                            | Snížení:                                                                                                                           |              |                   |
| Termíny                                                                                    | Dopad do termínu:                                                                                                                  |              |                   |
|                                                                                            | Odůvodnění :                                                                                                                       |              |                   |
| Přílohy                                                                                    | Přílohy protokolu:                                                                                                                 |              |                   |
|                                                                                            | Příloha č.1: Cenová kalkulace                                                                                                      |              |                   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize) |                                                                                                                                    |              |                   |

Datum podání změny:

|                            |                            |                    |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Vyjádření:                 | Za AD: [redacted]          |                    |
|                            | Vyjádření                  | <i>[Signature]</i> |
|                            | Podpis: [redacted]         | Datum: 22.9.25     |
|                            | Za TDS: [redacted]         |                    |
|                            | Vyjádření                  | <i>[Signature]</i> |
|                            | Podpis: [redacted]         | Datum: 22.9.25     |
|                            | Za objednatele: [redacted] |                    |
|                            | Vyjádření                  | <i>[Signature]</i> |
|                            | Další vyjádření:           |                    |
|                            | Podpis: [redacted]         | Datum: 22.9.25     |
| Za zhotovitele: [redacted] |                            | Datum: 22.9.25     |

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| SoD -        | 388 842 658,00 Kč |
| Dodatek č.1  | 5 211 116,11 Kč   |
| Dodatek č.2  | 464 111,00 Kč     |
| Dodatek č.3  | 7 907 919,00 Kč   |
| Dodatek č.4  | 9 015 728,77 Kč   |
| Dodatek č.5  | 467 554,16 Kč     |
| Dodatek č.6  | 7 105 569,55 Kč   |
| Dodatek č.7  | 11 063 390,53 Kč  |
| Dodatek č.8  | 3 931 491,95 Kč   |
| Dodatek č.9  | 1 528 820,41 Kč   |
| Dodatek č.10 | 1 407 740,51 Kč   |
| Dodatek č.11 | 1 197 073,22 Kč   |
| Dodatek č.12 | 857 850,48 Kč     |
| ZL 170 -     | 23 084,64 Kč      |

Změna termínu:

Jiná ujednání:

**Změnový list č: 171 - Branka**

|                                                                                                   |                                                                                            |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Stavba                                                                                            | <b>Bazén Nymburk</b>                                                                       |                  |                   |
| Smlouva:                                                                                          | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                |                  |                   |
| Objednatel:                                                                                       | <b>Město Nymburk</b><br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500 |                  |                   |
| Zhotovitel:                                                                                       | <b>HOCHTIEF CZ a. s.</b><br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468     |                  |                   |
| Popis změny                                                                                       | <b>Popis změny:</b><br>Doplnění vstupní branky k studnám                                   |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Nutný přístup ke studnám                           |                  |                   |
| Technické řešení                                                                                  | <b>Původní řešení</b><br>Nebylo v PD                                                       |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Nové řešení</b><br>Branka                                                               |                  |                   |
| Cena (bez DPH)                                                                                    | <b>Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla</b>                                     |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Náklady na změnu</b>                                                                    | <b>vícepráce</b> | <b>méněpráce</b>  |
|                                                                                                   | Stavební náklady                                                                           | 23 022,13 Kč     | 0,00 Kč           |
|                                                                                                   | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                                                                |                  | 23 022,13 Kč      |
|                                                                                                   | Dosud platná cena dle SOD bez DPH:                                                         |                  | 388 842 658,00 Kč |
|                                                                                                   | Zvýšení:                                                                                   |                  |                   |
|                                                                                                   | Snížení:                                                                                   |                  | 23 022,13 Kč      |
| Termíny                                                                                           | <b>Dopad do termínu:</b>                                                                   |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Odůvodnění :</b>                                                                        |                  |                   |
| Přílohy                                                                                           | <b>Přílohy protokolu:</b><br>Příloha č.1: Cenová kalkulace                                 |                  |                   |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)</b> |                                                                                            |                  |                   |

Datum podání změny:

|                            |                                                                                                                              |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vyjádření:                 | Za AD: [redacted]<br>Vyjádření<br>          |                |
|                            | Podpis: [redacted]                                                                                                           | Datum: 22.9.25 |
|                            | Za TDS: [redacted]<br>Vyjádření<br>         |                |
|                            | Podpis: [redacted]                                                                                                           | Datum: 22.9.25 |
|                            | Za objednatele: [redacted]<br>Vyjádření<br> |                |
|                            | Další vyjádření:<br>Podpis: [redacted]                                                                                       | Datum: 22.9.25 |
| Za zhotovitele: [redacted] |                                                                                                                              | Datum: 22.9.25 |

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

| Cena:                   |                  | Změna termínu: |
|-------------------------|------------------|----------------|
| SoD - 388 842 658,00 Kč |                  | Jiná ujednání: |
| Dodatek č.1             | 5 211 116,11 Kč  |                |
| Dodatek č.2             | 464 111,00 Kč    |                |
| Dodatek č.3             | 7 907 919,00 Kč  |                |
| Dodatek č.4             | 9 015 728,77 Kč  |                |
| Dodatek č.5             | 467 554,16 Kč    |                |
| Dodatek č.6             | 7 105 569,55 Kč  |                |
| Dodatek č.7             | 11 063 390,53 Kč |                |
| Dodatek č.8             | 3 931 491,95 Kč  |                |
| Dodatek č.9             | 1 528 820,41 Kč  |                |
| Dodatek č.10            | 1 407 740,51 Kč  |                |
| Dodatek č.11            | 1 197 073,22 Kč  |                |
| Dodatek č.12            | 857 850,48 Kč    |                |
| ZL 171 -                | 23 022,13 Kč     |                |

**HOCHTIEF****Změnový list č: 172 - Záměna jištění KGJ a napojení**

|                                                                                                   |                                                                                                           |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Stavba                                                                                            | <b>Bazén Nymburk</b>                                                                                      |                  |                   |
| Smlouva:                                                                                          | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                               |                  |                   |
| Objednatel:                                                                                       | <b>Město Nymburk</b><br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500                |                  |                   |
| Zhotovitel:                                                                                       | <b>HOCHTIEF CZ a. s.</b><br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468                    |                  |                   |
| Popis změny                                                                                       | <b>Popis změny:</b><br>výměna jističe 250A za hodnotu 400A A včetně příslušenství a připojení v rozvaděči |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Pro jištění KGJ jednotky je osazen slabý jistič.                  |                  |                   |
| Technické řešení                                                                                  | <b>Původní řešení</b><br>V PD byl jistič 250A                                                             |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Nové řešení</b><br>Je potřeba jistič 400A                                                              |                  |                   |
| Cena (bez DPH)                                                                                    | <b>Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla</b>                                                    |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Náklady na změnu</b>                                                                                   | <b>vícepráce</b> | <b>méněpráce</b>  |
|                                                                                                   | Stavební náklady                                                                                          | 72 623,00 Kč     | 0,00 Kč           |
|                                                                                                   | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                                                                               |                  | 72 623,00 Kč      |
|                                                                                                   | Dosud platná cena dle SOD bez DPH:                                                                        |                  | 388 842 658,00 Kč |
|                                                                                                   | Snížení:                                                                                                  |                  |                   |
|                                                                                                   | Zvýšení:                                                                                                  |                  | 72 623,00 Kč      |
| Termíny                                                                                           | <b>Dopad do termínu: 15 dní dní od podpisu ZL + počet dní mezi podpisem ZL a termínem 28.10.2025</b>      |                  |                   |
|                                                                                                   | <b>Odůvodnění :</b>                                                                                       |                  |                   |
| Přílohy                                                                                           | <b>Přílohy protokolu:</b>                                                                                 |                  |                   |
|                                                                                                   | Příloha č.1: Cenová kalkulace                                                                             |                  |                   |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)</b> |                                                                                                           |                  |                   |

Datum podání změny: 1.10.2025

|                            |                             |                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyjádření:                 | Za AD: [redacted]           |                                                                                                                   |
|                            | Vyjádření                   | PO TECHNICKÉ SPECIFIKACE SOUTĚŽNÍM                                                                                |
|                            | Podpis: [redacted]          | Datum: 6.10.25                                                                                                    |
|                            | Za TDS: [redacted]          |                                                                                                                   |
| Vyjádření:                 | Vyjádření                   | OK TOU VĚCNĚ, TECHNICKY I CENOVĚ SOUTĚŽNÍM<br>PRO PŘEDLOŽENÍ TECHNICKÝ SOUDĚŠNÍ DÍLA NEJSEM<br>OPRAVNĚN DODATKOVĚ |
|                            | Podpis: [redacted]          | Datum: 6.10.25                                                                                                    |
|                            | Za objednatele: [redacted]  |                                                                                                                   |
|                            | Vyjádření                   | VĚCNĚ, TECHNICKY, CENOVĚ, SOUTĚŽNÍM. PŘEDLOŽENÍ TERMÍNU<br>DOKONČENÍ NEJSEM OPRAVNĚN NIM DODATKOVĚ                |
| Vyjádření:                 | Další vyjádření: [redacted] |                                                                                                                   |
|                            | Podpis: [redacted]          | Datum: 6.10.25                                                                                                    |
| Za zhotovitele: [redacted] |                             | Datum: 6.10.25                                                                                                    |

| Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků s příslušných ustanoveních mění následovně : |                   |  | Změna termínu:                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena:                                                                                            |                   |  | Jiná ujednání:                                                                                                                                                  |
| SoD -                                                                                            | 388 842 658,00 Kč |  | Doba dodání je 15 dní od objednání. Objednat je možné po podpisu ZL. Dopad do termínu je 15 dní od podpisu ZL + počet dní mezi podpisem ZL a termínem 28.9.2025 |
| Dodatek č.1                                                                                      | 5 211 116,11 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.2                                                                                      | 464 111,00 Kč     |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.3                                                                                      | 7 907 919,00 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.4                                                                                      | 9 015 728,77 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.5                                                                                      | 467 554,16 Kč     |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.6                                                                                      | 7 105 569,55 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.7                                                                                      | 11 063 390,53 Kč  |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.8                                                                                      | 3 931 491,95 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.9                                                                                      | 1 528 820,41 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.10                                                                                     | 1 407 740,51 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.11                                                                                     | 1 197 073,22 Kč   |  |                                                                                                                                                                 |
| Dodatek č.12                                                                                     | 857 850,48 Kč     |  |                                                                                                                                                                 |
| ZL 172 -                                                                                         | 72 623,00 Kč      |  |                                                                                                                                                                 |

**Změnový list č: 173 - Přesun NO, KGJ total stop**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Stavba:          | Bazén Nymburk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |
| Smlouva:         | S202300233 ze dne 10.5.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |
| Objednatel:      | Město Nymburk<br>se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00239500                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
| Zhotovitel:      | HOCHTIEF CZ a. s.<br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 46678468                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |
| Popis změny      | Popis změny:<br>Z důvodu zjištění kolize nouzového osvětlení a projektu PBŘ ve 2.N.P. je nutné 4 ks svítidel demontovat a změnit jejich umístění. Dále pak doplnit 2 ks svítidel ve směru úniku z šatny a z odpočinkové místnosti. V souvislosti s napojením KGJ na total stop je nezbytné provést propojení kabeláží a doplnění rozvaděče. |              |                   |
|                  | Zdůvodnění nezbytnosti změny:<br>Nouzové osvětlení je v kolizi s PBŘ. Připojení KGJ na total stop.                                                                                                                                                                                                                                          |              |                   |
| Technické řešení | Původní řešení<br>V PD chybí 2 ks NO ve směru úniku, 4 ks NO je v opačném směru než je navrženo v PBŘ. Není s připojením KGJ na Total Stop uvažováno.                                                                                                                                                                                       |              |                   |
|                  | Nové řešení<br>Doplnění 2 ks svítidel ve směru úniku z šatny a z odpočinkové místnosti. Demontáž 4 ks svítidel, změna jejich umístění. Propojení (kabeláž) a zapojení KGJ k systému Total stop dle pokynu projektanta.                                                                                                                      |              |                   |
| Cena (bez DPH)   | Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |
|                  | Náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vícepráce    | méněpráce         |
|                  | Stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 808,44 Kč | 0,00 Kč           |
|                  | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 39 808,44 Kč      |
|                  | Dosud platná cena dle SOD bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 388 842 658,00 Kč |
|                  | Snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                   |
|                  | Zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 39 808,44 Kč      |
| Termíny          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |
| Přílohy          | Odůvodnění :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |
|                  | Přílohy protokolu:<br>Příloha č.1: Cenová kalkulace<br>Příloha č.2: Zakreslení                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |
|                  | Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |

Datum podání změny: 6.10.2025

|                                                                                                        |                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Vyjádření:                                                                                             | Za AD: [redacted]             |                |
|                                                                                                        | Vyjádření<br><i>Souhlasím</i> |                |
|                                                                                                        | Podpis: [redacted]            | Datum: 6.10.25 |
|                                                                                                        | Za TDS: [redacted]            |                |
| Vyjádření:                                                                                             | Vyjádření<br><i>Souhlasím</i> |                |
|                                                                                                        | Podpis: [redacted]            | Datum: 6.10.25 |
|                                                                                                        | Za objednatele: [redacted]    |                |
|                                                                                                        | Vyjádření<br><i>Souhlasím</i> |                |
| Vyjádření:                                                                                             | Další vyjádření: [redacted]   |                |
|                                                                                                        | Podpis: [redacted]            | Datum: 6.10.25 |
| Za zhotovitele: [redacted]                                                                             |                               | Datum: 6.10.25 |
| Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] šných ustanoveních mění následovně : |                               |                |
| Cena:                                                                                                  |                               | Změna termínu: |
| SoD - 388 842 658,00 Kč                                                                                |                               | Jiná ujednání: |
| Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč                                                                            |                               |                |
| Dodatek č.2 464 111,00 Kč                                                                              |                               |                |
| Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč                                                                            |                               |                |
| Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč                                                                            |                               |                |
| Dodatek č.5 467 554,16 Kč                                                                              |                               |                |
| Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč                                                                            |                               |                |
| Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč                                                                           |                               |                |
| Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč                                                                            |                               |                |
| Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč                                                                            |                               |                |
| Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč                                                                           |                               |                |
| Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč                                                                           |                               |                |
| Dodatek č.12 857 850,48 Kč                                                                             |                               |                |
| ZL 173 - 39 808,44 Kč                                                                                  |                               |                |

## Obchodní nabídka

Stavba

Bazén Nymburk

Objednatel:

Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  
IČ: 00239500

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Akce:

Ověření souladu KGJ - Bazén Nymburk

| Položky                                                          | Cena bez DPH      | DPH               | Včetně DPH          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Ověření souladu KGJ                                              | 428 417 Kč        | 89 968 Kč         | 518 385 Kč          |
| Součinnost firem (Hochtief CZ, Tedom, MSP Air, KH Mont, Kerosin) | 435 000 Kč        | 91 350 Kč         | 526 350 Kč          |
| <b>Cena celkem</b>                                               | <b>863 417 Kč</b> | <b>181 318 Kč</b> | <b>1 044 735 Kč</b> |

### Předmětem zkoušek je:

Frekvenční stabilita zkouška simulace certifikát  
RoCoF zkouška simulace certifikát  
Snížení činného výkonu při nadfrekvenci zkouška(s) simulace(s) certifikát  
Přípustné snížení činného výkonu při podfrekvenci zkouška simulace certifikát  
Konstantní výkon při změně frekvence zkouška simulace certifikát  
Řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách zkouška1  
Automatické opětovné připojení zkouška  
Komunikace a výměna informací zkouška1  
Překlenutí podpětí UVRT zkouška simulace(s) certifikát  
Překlenutí nadpětí OVRT zkouška simulace certifikát  
Obnova činného výkonu po poruše zkouška simulace(s) certifikát  
Napěťová stabilita zkouška simulace certifikát  
Podpora napětí pomocí jalového výkonu zkouška simulace certifikát  
Regulace napětí/jalového výkonu/účinniku zkouška1  
Požadované nastavení ochrany zkouška  
Požadavek na omezení činného výkonu

### Poznámky:

Nabídka obsahuje kombinované posouzení VM měřením na místě a HW simulací na místě na stroji.  
Nabídka obsahuje pravděpodobně 2 výjezdy na místo, každý další výjezd bude zpoplatněn částkou 14 500 Kč  
Termín zpracování kombinovaného posouzení VM - nejdříve 40-45 dní od objednání  
Fyzické zkoušky (testy) nejsou předmětem nabídky  
Na tuto CN se nevztahují záruka  
Na tuto CN nebudou uplatňovány Pozastávky  
CN neobsahuje případné další náklady vyplývající z případných dodatečných požadavků

vypracoval :

mob. :

e-mail :

+420 725 500 851

