

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **M4 Road Design s.r.o.**
adresa: Koželužská 2246/5
zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zapletal, ředitel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-7471130217/0100
IČO: 072 29 585
DIČ: CZ 07229585
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 297222 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Změna smlouvy o provedení veřejné zakázky

2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 1. 4. 2025 (č. smlouvy objednatele 176429, č. smlouvy zhotovitele: SM4-25-006) ve znění dodatku č. 1. Změna smlouvy zahrnuje úpravu termínu plnění z důvodu probíhající koordinace souvisejících záměrů mezi jednotlivými investory, kterými jsou Správa železnic, Kraj Vysočina a město Světlá nad Sázavou, z důvodu dodatečných požadavků správců některých inženýrských sítí (např. GasNet) a z důvodu opakovaného projednání dokumentace s následnými správci.

2.2. Změna článku 3 – Termín plnění

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava sjednaného termínu plnění pro dokončení Díla – vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu.

V bodě 3.1. smlouvy se věta:

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. do 30. 11. 2025

Ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025
(splněno)

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. do 28. 2. 2026

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 1. 4. 2025 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Objednatele.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Ing. David Stempák, MBA
jednatel