

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 27440/2016/OSM ev. č. DS201600236
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci: „ZŠ Školní 2426 – výměna hlavních rozvodů vody“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: David Müller
Sídlo: Kosmova 2757, 440 01 Louny
IČ: 88888169
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ ██████████ ██████████
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci II. etapy byly realizovány práce nad rámec rozpočtu a projektové dokumentace (dále jen PD) a část původně navržených prací realizována nebyla. Jedná se zejména o změnu sádkokartonu na protipožární, na základě tlakových zkoušek rozvodů teplé vody (19 let staré) bylo zjištěno, že musí dojít k výměně těchto rozvodů nad rámec PD, dále byla zhotovitelem provedena z důvodu zvýšení bezpečnosti a úspor silnější izolace trubek (z 9 mm na 13 mm). V PD bylo uvedeno, že ventily se budou měnit dle zjištěného stavu. Plastová revizní dvířka byla vyměněna za kovová z důvodu větší odolnosti proti poškození, některá dvířka jsou navíc uzamykatelná. Obklady nebyly prováděny v plném rozsahu z toho důvodu, že škola plánuje kompletní rekonstrukci sociálních zařízení, která by měla zahrnovat výměnu zařizovacích předmětů a výměnu obkladů a dlažeb. V průběhu prací byly v některých místech zjištěny havarijní stavy částí kanalizačních stoupaček a připojovacích potrubí od zařizovacích předmětů ke stoupacím potrubím z toho důvodu došlo k jejich opravám případně kompletním výměnám.

Celkové navýšení ceny díla činí **53 452,- Kč** (soutpis víceprací a méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást).

Dle dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem v návaznosti na změnu rozsahu

činností dle prvního odstavce následující článku Smlouvy o dílo ze dne 15.04.2016, MULNCJ 27440/2016/OSM ev. č. DS201600236 takto:

Článek 8

Cena díla odst. 8.2 se ruší a nově zní:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla celkem: 2.421.292,- Kč

Slovy:dvamilionvčtyřistadvacetjednatisícdvěstědevadesátdvakorun

Cena díla celkem – I. etapa: **991.298,- Kč**

Slovy:devětsetdevadesátjednatisícdvěstědevadesátosmkč

Cena díla celkem – II. etapa: **1.429.994,- Kč**

Slovy:jedenmiliončtyřistadvacetdevěttisícdevětsetdevadesátčtyřikorun

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Přílohy:

č. 1 Soupisy víceprací a méněprací

V Lounech dne 07.09.2017

V Lounech dne 07.09.2017

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
David Müller