



Agendové číslo: **03615/2024/IM/5**


Identifikátor: **KUMSX039SWMF**

**DODATEK č. 5  
ke Smlouvě o dílo ev. č. 03615/2024/IM**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800  
datová schránka: 8x6bxsd



(dále jen „objednatel“)

**2. DRUMEL ENERGY s.r.o.**

se sídlem: Březinova 990/23, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov  
zastoupena: Martinem Vojtou, jednatelem  
IČO: 07148704  
DIČ: CZ07148704  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5310948369/0800  
datová schránka: bjr9sbp

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74431

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 03615/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 2. 10. 2024 uzavřely dodatek č. 1, dne 13. 12. 2024 dodatek č. 2, dne 3. 2. 2025 dodatek č. 3 a dne 24. 9. 2025 dodatek č. 4. Pro označení smlouvy o dílo č. 03615/2024/IM ve znění dodatků č. 1 až 4 se dále používá pojem „smlouva“.
2. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku již byla ukončena a objednatelům převzata I. a II. etapa díla. V rámci II. etapy díla přitom nebyly provedeny některé práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné (dále jen „méněpráce“), a to:

### a) Změna č. 9: Odečet závěsů pro svítidla

Závěsy pro svítidla typů "A" a "Ano" nebyly provedeny z důvodu jiného způsobu montáže svítidel. Celkem 16 svítidel bylo osazeno přisazením ke stropní konstrukci, čímž odpadla potřeba použití závěsů.

Hodnota méněprací činí 10.836,00 Kč bez DPH.

### b) Změna č. 10: Odečet ucpávek

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že skutečný počet prostupů vyžadujících požární ucpávky je nižší, než počet uvedený v původní projektové dokumentaci. Tato odchylka vznikla na základě upřesnění tras technických instalací během provádění prací. Změna nemá negativní dopad na požární bezpečnost objektu.

Hodnota méněprací činí 4.900,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které nejsou pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu.
2. **Cena méněprací** činí 15.736,00 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 3.304,56 Kč a cena méněprací včetně DPH je 19.040,56 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací mění a činí:**

| Část díla                           | Cena bez DPH    | DPH (základní sazba 21%) | Cena včetně DPH |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| I. etapa – elektroinstalace celkem  | 4 984 292,61 Kč | 1 046 701,45 Kč          | 6 030 994,06 Kč |
| II. etapa – elektroinstalace celkem | 5 320 529,20 Kč | 1 117 311,13 Kč          | 6 437 840,33 Kč |

|   |                         |                        |                         |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| III. etapa – elektroinstalace celkem      | 3 925 562,02 Kč         | 824 368,02 Kč          | 4 749 930,04 Kč         |
| <b>Cena celkem (I., II. a III. etapa)</b> | <b>14 230 383,83 Kč</b> | <b>2 988 380,60 Kč</b> | <b>17 218 764,43 Kč</b> |

- Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést II. etapu díla ve sjednaném rozsahu bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 tohoto dodatku.
- Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronické vyhotovení opatřené elektronickými podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
  - Příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

V Ostravě dne .....

Elektronický podpis: 3.12.2025  
 Certifikát autora podpisu:  
 Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda  
 Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
 Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele  
 Ing. Bc. Libor Vajda  
 vedoucí odboru investičního  
 a majetkového

V Krnově dne ...

**Martin  
Vojta**

Digitálně  
 podepsal  
 Martin Vojta  
 Datum:  
 2025.11.19  
 11:03:04 +01'00'

za zhotovitele  
 Martin Vojta  
 jednatel společnosti

K uzavření této dohody je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby**

| <b>Část díla</b>                            | <b>Cena bez DPH</b>     | <b>DPH (základní sazba 21%)</b> | <b>Cena včetně DPH</b>  |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>I. etapa – elektroinstalace celkem</b>   | <b>4 984 292,61 Kč</b>  | <b>1 046 701,45 Kč</b>          | <b>6 030 994,06 Kč</b>  |
| <b>II. Etapa – elektroinstalace</b>         | <b>5 336 265,20 Kč</b>  | <b>1 120 615,69 Kč</b>          | <b>6 456 880,89 Kč</b>  |
| Dodatek č. 5 smlouvy                        | -15 736,00 Kč           | -3 304,56 Kč                    | -19 040,56 Kč           |
| <b>II. etapa – elektroinstalace celkem</b>  | <b>5 320 529,20 Kč</b>  | <b>1 117 311,13 Kč</b>          | <b>6 437 840,33 Kč</b>  |
| <b>III. etapa – elektroinstalace celkem</b> | <b>3 925 562,02 Kč</b>  | <b>824 368,02 Kč</b>            | <b>4 749 930,04 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem (I., II. a III. etapa)</b>   | <b>14 230 383,83 Kč</b> | <b>2 988 380,60 Kč</b>          | <b>17 218 764,43 Kč</b> |

## Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

| SOUPIS PRACÍ  |     |                |   |    |          |              |                   |                  |      |
|---|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------------|------|
| Stavba: 02102-2   |     |                |   |    |          |              |                   |                  |      |
| Objekt: D.1.1 - Stavební úpravy                             |     |                |   |    |          |              |                   |                  |      |
| Soupis: <b>Změna č. 9 (MNP): Odečet závěsů pro svítidla</b> |     |                |   |    |          |              |                   |                  |      |
| Město: Krnov  |     | Datum:         |   |    |          |              |                   |                  |      |
| Zakazatel: 0  |     | Projektant: 0  |   |    |          |              |                   |                  |      |
| Uchazeč: 0  |     | Zpracovatel: 0 |   |    |          |              |                   |                  |      |
| řČ  | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cennost součástí |      |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                               |     |                |   |    |          |              | <b>-10 836,00</b> |                  |      |
| - HSV   |     |                |   |    |          |              | -10 836,00        |                  |      |
| - 3   |     |                |   |    |          |              | -10 836,00        |                  |      |
| 6   | R   |                | Světlo - osvětlení - A,Ano -střeš. vz. popis v legendě, světlo včetně příslušenství, včetněho zdrojů, spot. | ks | 18,000   | 877,25       | -10 836,00        | 0,00             | 0,00 |

| SOUPIS PRACÍ                                     |     |                |  |    |          |              |                   |                  |      |
|--|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------------|------|
| Stavba: 02102-2                                  |     |                |  |    |          |              |                   |                  |      |
| Objekt: D.1.1 - Stavební úpravy                  |     |                |  |    |          |              |                   |                  |      |
| Soupis: <b>Změna č. 10 (MNP): Odečet ucpávek</b> |     |                |  |    |          |              |                   |                  |      |
| Město: Krnov                                     |     | Datum:         |  |    |          |              |                   |                  |      |
| Zakazatel: 0                                     |     | Projektant: 0  |  |    |          |              |                   |                  |      |
| Uchazeč: 0                                       |     | Zpracovatel: 0 |  |    |          |              |                   |                  |      |
| řČ   | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cennost součástí |      |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                    |     |                |  |    |          |              | <b>-4 900,00</b>  |                  |      |
| - HSV  |     |                |  |    |          |              | -4 900,00         |                  |      |
| - 3  |     |                |  |    |          |              | -4 900,00         |                  |      |
| 15   | R   | 741690312      | Ucpávka průstupu kabelového svazku tmelem otvor D 120 mm, zaplacení průstupu kabely s 10% silinou Ø 160 mm počtem objektiv E) 50 | ks | 14,000   | 350,00       | -4 900,00         | 0,00             | 0,00 |