

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 25052_1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem sp.zn. B1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: RB a.s. č. ú. 5327771002/5500
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn Ing. Dalimil Kotas Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Tomáš Kraus.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 30.6.2026

IV. Cena za dílo

Bod 4.1 se upravuje a doplňuje na základě ZL č. 02/2025 takto:

Původní cena činí: 6 622 437,93 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle ZL č. 02/2025: 12 509,65 Kč bez DPH

Nová cena činí: **6 634 947,58 bez DPH**

Nová cena vč. DPH činí: 8 028 286,57 Kč

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. ZL č. 02/2025

2. změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

21-11-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

Ve Světlci dne 5.10.2025

Zhotovitel:

Ing. Dalimil Kotas
předseda představenstva
VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel:		VHS Technology, a. s. , Chotějovice 166			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 30. 9. 2025	
Název akce: CL 009 106 Doksy, Nerudova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – příloha č. 1 změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Změna dimenze provizorního vodovodu – méněpráce/vícepráce Při zahájení stavby bylo zjištěno, že projektantem navržený provizorní vodovod PE-HD d 63 x 5,8 mm není kapacitní. Stávající vodovod je přívodním řadem do VDJ Štědrá zásobujícím značnou část obyvatel Města Doksy pitnou vodou. Z tohoto důvodu je nutné zvětšit dimenzi provizorního vodovodu na PE-HD d 110 x 10,0 mm.					
2. Prodloužení termínu dokončení stavby Z důvodů koordinace stavby SVS se stavbou Města Doksy - „Doksy, Nerudova – dešťová kanalizace a oprava místní komunikace“, kde dochází k souběžné pokládce nového vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, je nutné prodloužit termín dokončení stavby. Důvodem je změna PD v průběhu realizace stavby na zkapacitnění části dešťové kanalizace v majetku Města Doksy z KTH DN 300 na KTH DN 500, změna a způsob provedení Š01 a Š02 na odtoku do vodoteče, včetně hloubek uložení. Dále byl zjištěn nesoulad polohy stávajícího vodovodu s PD, při podcházení vodotečí a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti mají přímý vliv na zahájení stavebních prací, projektová dokumentace musela být dle zjištěných odchylek upravena, čímž se prodloužili objednávky a termíny dodání materiálu na stavbu (jiná šachtová dna a skruže, jiné úhly toku a výšky šachet dešťové kanalizace, změna způsobu provádění stavby na vodovodu). Proto je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 30. 6. 2026.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 12 509,65 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 634 947,58 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 202 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 12 509,65 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD a to do 30. 6. 2026.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

5.10.2025

NY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,19 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací. Termín dokončení stavby byl již jednou prodloužen dodatkem č. 1 SoD do 10. 12. 2025.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum

14.11.2025

Datum

18.11.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel:		VHS Technology, a. s. , Chotějovice 166			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 30. 9. 2025	
Název akce: CL 009 106 Doksy, Nerudova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – příloha č. 1 změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Změna dimenze provizorního vodovodu – méněpráce/vícepráce Při zahájení stavby bylo zjištěno, že projektantem navržený provizorní vodovod PE-HD d 63 x 5,8 mm není kapacitní. Stávající vodovod je přívodním řadem do VDJ Štědrá zásobujícím značnou část obyvatel Města Doksy pitnou vodou. Z tohoto důvodu je nutné zvětšit dimenzi provizorního vodovodu na PE-HD d 110 x 10,0 mm.					
2. Prodloužení termínu dokončení stavby Z důvodů koordinace stavby SVS se stavbou Města Doksy - „Doksy, Nerudova – dešťová kanalizace a oprava místní komunikace“, kde dochází k souběžné pokládce nového vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, je nutné prodloužit termín dokončení stavby. Důvodem je změna PD v průběhu realizace stavby na zkapacitnění části dešťové kanalizace v majetku Města Doksy z KTH DN 300 na KTH DN 500, změna a způsob provedení Š01 a Š02 na odtoku do vodoteče, včetně hloubek uložení. Dále byl zjištěn nesoulad polohy stávajícího vodovodu s PD, při podcházení vodotečí a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti mají přímý vliv na zahájení stavebních prací, projektová dokumentace musela být dle zjištěných odchylek upravena, čímž se prodloužili objednávky a termíny dodání materiálu na stavbu (jiná šachtová dna a skruže, jiné úhly toku a výšky šachet dešťové kanalizace, změna způsobu provádění stavby na vodovodu). Proto je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 30. 6. 2026.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 12 509,65 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 634 947,58 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 202 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 12 509,65 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD a to do 30. 6. 2026.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 5.10.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,19 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací. Termín dokončení stavby byl již jednou prodloužen dodatkem č. 1 SoD do 10. 12. 2025.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 5.10.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 5.11.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Ing. Robert Pažout

Podpis Datum

Ing. Anna Pillerová

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.