

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo

na akci

„Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje,
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Martin Kocmánek
Tel: +420 564 602 214
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217825353/0300

a

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.**
se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená: Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vlastimil Kocanda
zástupce pro věci technické: Luboš Sobotka
Tel.: +420 515322341
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 188612593/0600
15602741/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) je:

- a) změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 2, 5 a 8, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce a o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku;
- b) a změna termínu zhotovení díla v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou a související s provedením změn uvedených ve změnovém listu č. 3, 4 a 7 v úhrnné hodnotě 36 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) **Čl. 2 smlouvy o dílo** se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) V Čl. 3 Smlouvy Termín a místo plnění se odst. 3.2.2 *v plném rozsahu ruší a nahrazuje* novým, který zní:

„3.2.2 Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 401 dnů** po převzetí staveniště zhotovitelem.“

3) V čl. 4 Smlouvy o dílo se odst. 4.2 *v plném rozsahu ruší a nahrazuje* novým :

Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 61 465 449,76 Kč

DPH 12 %: 7 375 853,97 Kč

Cena celkem s DPH činí: **68 841 303,73 Kč**

slovy: šedesát osm miliónů osm set čtyřicet jedna tisíc tři sta tři koruny české a sedmdesát tři haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 55 469 000,00 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 2 701 930,50 Kč

Cena méněprací bez DPH: -533 874,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 2 168 056,50 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 11 586 460,72 Kč

Cena méněprací bez DPH: -7 758 067,46 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 3 828 393,26 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Přílohy: změnové listy č. 1 - 10

V Moravském Krumlově

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmána Kraje Vysočina

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	Číslo změny stavby: 01
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.01 - vnější výplně otvorů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☒	Cenová nabídka subdodavatele	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Tento změnový list řeší chyby projektové dokumentace : zasklení výplní otvorů z 2-skla na 3-sklo u prvků DO02-DO06, DO09, DO11-DO17. Dveře DO07, DO08, DO10 z plastového do hliníkového provedení a dále dveře DO02, DO07 a DO10 musí být z provozních důvodů doplněny o elektromechanické zámky napojené na EPS tak, aby byly splněny legislativní požadavky na únikové dveře. Otevíravá vrata DO03 musí být z důvodu zachování průjezdu změněna na sekční vrata.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :


- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-2 771 621,99 Kč	3 916 612,12 Kč	1 144 990,13 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis  2.12.25
-----	---------------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis  2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis  21.12.2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis  2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis  2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií**
ZL01

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			288 923,72
PSV			853 066,41
MON			3 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 144 990,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 144 990,13 CZK
Snížená DPH	12 %	137 398,82 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 282 388,95 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL- DOD1	ODPOČTY	-2 771 621,99	0,00	-332 594,64	-3 104 216,63	-242
ZL01a	Výplně otvorů - odpočet 2-sklo, plastové prvky DO07, DO08, DO10,	-2 771 621,99	0,00	-332 594,64	-3 104 216,63	-242
ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	3 916 612,12	0,00	469 993,45	4 386 605,57	342
ZL01b	Výplně otvorů - přípočet 3-sklo, hliníkové prvky DO07, DO08, DO10,	3 916 612,12	0,00	469 993,45	4 386 605,57	342
Celkem za stavbu		1 144 990,13	0,00	137 398,82	1 282 388,95	100

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL- DOD1 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: ZL01a - Výplně otvorů - odpočet 2-sklo, plastové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL01b - Výplně otvorů - přípočet 3-sklo, hliníkové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-93 688,29	-8,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			132 403,38	11,6
997	Přesun sutě	HSV			250 208,63	21,9
713	Izolace tepelné	PSV			12 130,20	1,1
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			24 498,14	2,1
7669	Venkovní výplně otvorů	PSV			742 133,00	64,8
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			2 615,18	0,2
787	Zasklívání	PSV			71 689,89	6,3
M21	Elektromontáže	MON			3 000,00	0,3
Cena celkem					1 144 990,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL- DOD1	ODPOČTY
R:	ZL01a	Výplně otvorů - odpočet 2-sklo, plastové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	-93 688,29						
1	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	-47,08300	94,90	-4 468,18	01-Stavební část pol. č. 166	SoD	
2	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	-10,03800	324,00	-3 252,31	01-Stavební část pol. č. 162	SoD	
3	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	-35,21600	218,00	-7 677,09	01-Stavební část pol. č. 163	SoD	
4	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	-313,20600	177,00	-55 437,46	01-Stavební část pol. č. 164	SoD	
5	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	-152,35500	150,00	-22 853,25	01-Stavební část pol. č. 165	SoD	
Díl: 997		Přesun sutě	-48 301,70						
6	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	-18,05064	1 310,00	-23 646,34	01-Stavební část pol. č. 175	SoD	
7	997013501110	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-18,05064	301,00	-5 433,24	01-Stavební část pol. č. 176	SoD	
8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-342,96218	13,10	-4 492,80	01-Stavební část pol. č. 177	SoD	
9	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-18,05064	816,00	-14 729,32	01-Stavební část pol. č. 178	SoD	
Díl: 7669		Venkovní výplně otvorů	-2 629 632,00						
10	DO02	M+D dveře 2300x2400mm v Al rámu, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	130 650,00	-130 650,00	01-Stavební část pol. č. 275	SoD	
11	DO03	M+D dveře 2500x2400mm v Al rámu, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	133 838,00	-133 838,00	01-Stavební část pol. č. 276	SoD	
12	DO04	M+D dveře 1350x2400mm v Al rámu, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	100 913,00	-100 913,00	01-Stavební část pol. č. 277	SoD	
13	DO05	M+D stěna 2980x3000mm v Al rámu, s dveřmi, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	267 123,00	-267 123,00	01-Stavební část pol. č. 278	SoD	
14	DO06	M+D stěna 3000x2900mm v plast rámu, s dveřmi, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	83 408,00	-166 816,00	01-Stavební část pol. č. 279	SoD	
15	DO07	M+D dveře 1975x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	93 133,00	-93 133,00	01-Stavební část pol. č. 280	SoD	
16	DO08	M+D dveře 1050x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	42 244,00	-84 488,00	01-Stavební část pol. č. 281	SoD	

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL- DOD1	ODPOČTY
R:	ZL01a	Výplně otvorů - odpočet 2-sklo, plastové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
17	DO09	M+D stěna 2980x2400mm v plast rámu, s dveřmi, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	111 183,00	-111 183,00	01-Stavební část pol. č. 282	SoD	
18	DO10	M+D dveře 1200x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	45 552,00	-45 552,00	01-Stavební část pol. č. 283	SoD	
19	DO11	M+D dveře 1750x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-7,00000	53 044,00	-371 308,00	01-Stavební část pol. č. 284	SoD	
20	DO12	M+D dveře 1790x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-4,00000	53 044,00	-212 176,00	01-Stavební část pol. č. 285	SoD	
21	DO13	M+D stěna 2850x2400mm v plast rámu, s dveřmi, izolační dvojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	67 134,00	-134 268,00	01-Stavební část pol. č. 286	SoD	
22	DO14	M+D dveře 2000x2300mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	53 325,00	-106 650,00	01-Stavební část pol. č. 287	SoD	
23	DO15	M+D dveře 2000x2300mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	53 325,00	-106 650,00	01-Stavební část pol. č. 288	SoD	
24	DO16	M+D dveře 1500x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-4,00000	33 035,00	-132 140,00	01-Stavební část pol. č. 289	SoD	
25	DO17	M+D dveře 1790x2400mm v plast rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	-8,00000	54 093,00	-432 744,00	01-Stavební část pol. č. 290	SoD	

Celkem	-2 771 621,99
---------------	----------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/I
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL01b	Výplně otvorů - přípočet 3-sklelo, hliníkové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 96		Bourání konstrukcí				132 403,38			
1	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	20,32000	209,50	4 257,04		RTS 25/ II	
		m.č. 0.34 : 20,32		20,32000					
2	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	10,03800	364,00	3 653,83		RTS 25/ I	
3	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	35,21600	323,50	11 392,38		RTS 25/ I	
4	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	313,20600	238,50	74 699,63		RTS 25/ I	
5	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	152,35500	206,00	31 385,13		RTS 25/ I	
6	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	47,08300	149,00	7 015,37		RTS 25/ I	
Díl: 997		Přesun sutě				298 510,33			
7	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	30,40643	1 045,00	31 774,72		RTS 25/ I	
8	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	91,21930	397,50	36 259,67		RTS 25/ I	
9	979990168R00	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 170202	t	5,57898	2 200,00	12 273,76		RTS 25/ I	
10	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	24,82745	6 485,00	161 006,01		RTS 25/ I	
11	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	30,64682	1 310,00	40 147,33	01-Stavební část pol. č. 175	SoD	
		24,82745		24,82745					
		5,57898		5,57898					
		0,24039		0,24039					
12	997013501110	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,64682	301,00	9 224,69	01-Stavební část pol. č. 176	SoD	
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,64682		30,64682					
13	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	582,28958	13,10	7 627,99	01-Stavební část pol. č. 177	SoD	
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,64682*19		582,28958					
14	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,24039	816,00	196,16	01-Stavební část pol. č. 178	SoD	
Díl: 713		Izolace tepelné				12 130,20			
15	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	20,32000	129,00	2 621,28	01-Stavební část pol. č. 196	SoD	
16	63152102	pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 140mm	m2	24,38400	381,75	9 308,59	01-Stavební část pol. č. 198	SoD	
17	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m	t	0,11318	1 770,00	200,33	01-Stavební část pol. č. 212	SoD	
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				24 498,14			
18	416021122R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm	m2	20,32000	1 058,00	21 498,56		RTS 25/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,32000		20,32000					
19	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	20,32000	61,60	1 251,71	01-Stavební část pol. č. 230	SoD	
20	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	24,38400	55,40	1 350,87	01-Stavební část pol. č. 231	SoD	
		20,32*1,2		24,38400					
21	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,27379	1 450,00	397,00	01-Stavební část pol. č. 240	SoD	

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL01b	Výplně otvorů - přípočet 3-skleo, hliníkové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 7669		Venkovní výplně otvorů	3 371 765,00						
22	DO02	M+D dveře 2300x2400mm v Al rámu, izolační trojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, kování AssaAbloy, EPS systém	kus	1,00000	265 980,00	265 980,00		Vlastní CN	
23	DO03	Vrata garážová sekční 2500x2400 mm, zlatý dub/bílá	kus	1,00000	55 600,00	55 600,00		Vlastní CN	

typ panelu : bez prolisu hladký
 podtropní motor Starcus + řemenová dráha
 pojistka proti prasknutí pružin
 dálkový ovladač 3 kanálový Krispol - 2 ks v ceně
 torzní pružiny na 15 000 cyklů

24	DO04	M+D dveře 1350x2400mm v Al rámu, izolační trojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	105 920,00	105 920,00		Vlastní CN	
25	DO05	M+D stěna 2980x3000mm v Al rámu, s dveřmi, izolační trojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	279 850,00	279 850,00		Vlastní CN	
26	DO06	M+D stěna 3000x2900mm v plast rámu, s dveřmi, izolační trojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	2,00000	97 472,00	194 944,00		Vlastní CN	
27	DO07	M+D dveře 1975x2400mm v hliníkovém rámu, vč. difuzních a parotěsných pásek kování AssaAbloy, EPS systém	kus	1,00000	270 650,00	270 650,00		Vlastní CN	
28	DO08	M+D dveře 1050x2400mm v hliníkovém rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	2,00000	89 920,00	179 840,00		Vlastní CN	
29	DO09	M+D stěna 2980x2400mm v plast rámu, s dveřmi, izolační trojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	1,00000	115 259,00	115 259,00		Vlastní CN	
30	DO10	M+D dveře 1200x2400mm v hliníkovém rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	1,00000	224 590,00	224 590,00		Vlastní CN	
31	DO11	M+D dveře 1750x2400mm v plast rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	7,00000	61 022,00	427 154,00		Vlastní CN	
32	DO12	M+D dveře 1790x2400mm v plast rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	4,00000	61 022,00	244 088,00		Vlastní CN	
33	DO13	M+D stěna 2850x2400mm v plast rámu, s dveřmi, izolační trojsklo bezpečnostní, vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	2,00000	69 153,00	138 306,00		Vlastní CN	
34	DO14	M+D dveře 2000x2300mm v plast rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	2,00000	61 233,00	122 466,00		Vlastní CN	
35	DO15	M+D dveře 2000x2300mm v plast rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	2,00000	61 233,00	122 466,00		Vlastní CN	
36	DO16	M+D dveře 1500x2400mm v plast rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	4,00000	38 025,00	152 100,00		Vlastní CN	
37	DO17	M+D dveře 1790x2400mm v plast rámu vč. difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků	kus	8,00000	59 069,00	472 552,00		Vlastní CN	

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	2 615,18						
38	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,32000	26,70	542,54	01-Stavební část pol. č.	SoD	
39	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,32000	102,00	2 072,64	01-Stavební část pol. č.	SoD	

Díl: 787		Zasklívání	71 689,89						
40	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého	m2	557,89800	128,50	71 689,89		RTS 25/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,03800	10,03800						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,21600	35,21600						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 313,20600	313,20600						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 152,35500	152,35500						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,08300	47,08300						

Díl: M21		Elektromontáže	3 000,00						
41	M21_001	Přívod elektroinstalace k sekčním vratům	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní CN	

Celkem						3 916 612,12			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

vysvětlení označení položek

 Položka SoD

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL01b	Výplně otvorů - přípočet 3-sklo, hliníkové prvky DO07, DO08, DO10, demontáže, sutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
		Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1							
		Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele							



H&M spol. s r.o.
8. května 122
669 02 Kuchařovice

www.ham.cz, www.sluncevdome.cz

Firma
OSP spol. s.r.o.
Okružní 394
672 01 MORAVSKÝ KRUMLOV

Nabídka č. : PD250171

Vypracoval: Dohnal Petr
Telefon: 515 266 486
Datum: 28.8.2025

Stavba: DPS Náměšť nad Oslavou,
Mobil: , Telefon: 733 199 433
E-mail: okna@osp-mk.cz

Vážený zákazníku,

velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a pevně věříme, že naše firma s tradicí vlastní výroby oken a dveří již od roku 1993 má právě pro Vás to správné řešení. Jsme **největším českým výrobcem plastových oken** ze špičkového německého profilového systému **Kömmerling**.

Jako první krok naší spolupráce, přijměte prosím naši cenovou nabídku, ve které jsme zohlednili veškeré Vaše požadavky.

Celková cena bez slev		4.024.771,00 Kč
Sleva na PVC - Elementy	z částky: 3.473.308,00 Kč -45,00 %	-1.562.989,00 Kč
Sleva na Vchodové dveře (HET)	z částky: 199.270,00 Kč -40,00 %	-79.708,00 Kč
Celková cena po slevě		2.382.074,00 Kč
Mimořádná sleva		-414.739,00 Kč
Doprava		22.000,00 Kč
Cena bez DPH		1.989.335,00 Kč
Základní sazba daně		21,00 %
Konečná cena v režimu přenesení daňové povinnosti		1.989.335,00 Kč


PLATNOST TÉTO CENOVÉ NABÍDKY JE 14 DNŮ OD DATA ZHOTOVENÍ!



KVALITNÍ ČESKÁ OKNA S TRADICÍ



Pozice	Množství	Popis
DO06	2 Ks	Systém: Top 76MD Rám: 76171 Rám okenní 74mm Křídlo: Pevně zasklený rám, 76271 Křídlo okenní 78mm Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá Kování: pevně v rámu, OS P NX, Balkonové O L NX, OS L NX Barvy madla 04 bronz Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60 Meziskelní přičky: Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá Dodatkové profily: 76700 Rozšiřovací profil 15mm, 76702 Rozšiřovací profil 60mm, 76703 Rozšiřovací profil 120mm, 76 Podkladový profil 30mm širší, 76701 Rozšiřovací profil 30mm Spojovací syst.: Staticko-dilatační výztuha "H" Předvrtání: 06.5_L+P Sestava s balkonovými dveřmi - izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany - al.práh - okenní síť na obě křídla - dvevní síť Základní cena: 144.816,00 Kč Sleva: 45,00 % Cena za ks: 79.649,00 Kč Cena celkem: 159.298,00 Kč 6 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá 2 Ks Parapet dřevotřískový 300 mm bílý včetně krytek 602,00 Celkem: 1.204,00 2 Ks Parapet dřevotřískový 300 mm bílý včetně krytek 602,00 Celkem: 1.204,00 2 Ks síť proti hmyzu extrudovaná zápusťná RAL 8003 - podobná barvě Zlatý dub 1.140,00 Celkem: 2.280,00 2 Ks síť proti hmyzu extrudovaná zápusťná RAL 8003 - podobná barvě Zlatý dub 1.140,00 Celkem: 2.280,00 2 Ks dvevní síť proti hmyzu 4.210,00 Celkem: 8.420,00 Převod částky: 174.686,00




Pozice	Množství	Popis
--------	----------	-------

Převedená částka: 174.686,00

DO09

1 Ks



Systém:

Top 76MD

Rám: 76171 Rám okenní 74mm
Křídlo: Pevně zasklený rám, 76271 Křídlo okenní 78mm PRÁH
Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování: pevně v rámu, Balkonové O L NX, Balkonové OS P NX
Barvy_madla 04 bronz
Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60
Meziskelní příčky: Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá
Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm
Spojovací syst.: Statická výztuha "H"
Předvrtání: 06.5_L+P

Balkonové dveře s bočními fixními díly
- izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z vnitřní strany a protislunečním sklem z venkovní strany
- jednostranná uzamykatelná okenní klika
- balkonové madlo v barvě bronz
- magnetická pojistka proti průvanu
- al.práh

Základní cena:	199.270,00 Kč	Sleva:	40,00 %
----------------	---------------	--------	---------

Cena za ks:	119.562,00 Kč	Cena celkem:	119.562,00 Kč
-------------	---------------	---------------------	---------------

1 ks	okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) uzamykatelná, barva bílá
------	--


420,00	Celkem:	420,00
--------	---------	--------

1 Ks	dveřní síť proti hmyzu
------	------------------------

4.078,00	Celkem:	4.078,00
----------	---------	----------

DO11

7 Ks




Systém:

Top 76MD

Rám: 76171 Rám okenní 74mm
Křídlo: 76271 Křídlo okenní 78mm PRÁH
Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování: Balkonové O L NX, Balkonové OS P NX
Barvy_madla 04 bronz
Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60
Meziskelní příčky: Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá
Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm
Předvrtání: 06.5_L+P

Převod částky: 298.746,00

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka: 298.746,00	
		Balkonové dveře - izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany - jednostranná uzamykatelná okenní klika - balkonové madlo v barvě bronz - magnetická pojistka proti průvanu - al.práh		
		Základní cena: 107.104,00 KČ	Sleva: 45,00 %	
7 ks		Cena za ks: 58.907,00 KČ okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) uzamykatelná, barva bílá	Cena celkem: 412.349,00 KČ	
			420,00	Celkem: 2.940,00
7 Ks		dveřní síť proti hmyzu		
			4.078,00	Celkem: 28.546,00
DO12	4 Ks	Systém: Top 76MD Rám: 76171 Rám okenní 74mm Křídlo: 76271 Křídlo okenní 78mm PRÁH Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá Kování: Balkonové OS L NX, Balkonové O P NX Barvy madla 04 bronz Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60 Meziskelní příčky: Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm Předvrtání: 06.5_L+P Balkonové dveře - izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany - jednostranná uzamykatelná okenní klika - balkonové madlo v barvě bronz - magnetická pojistka proti průvanu - al.práh		
		Základní cena: 107.104,00 KČ	Sleva: 45,00 %	
4 ks		Cena za ks: 58.907,00 KČ okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) uzamykatelná, barva bílá	Cena celkem: 235.628,00 KČ	
			420,00	Celkem: 1.680,00
4 Ks		dveřní síť proti hmyzu		
			Převod částky:	979.889,00




Pozice	Množství	Popis
--------	----------	-------

Převedená částka:	979.889,00
4.078,00 Celkem:	16.312,00

DO13

2 Ks



Systém:

Top 76MD

Rám: 76171 Rám okenní 74mm
Křídlo: Pevně zasklený rám, 76271 Křídlo okenní 78mm
Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování: pevně v rámu, OS L NX
Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60
Meziskelní příčky: Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá
Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm
Spojovací syst.: Statická výztuha "H"
Předvrtání: 06.5_L+P

Francouzské okno s bočními fixními díly
- izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z vnitřní strany a protislunečním sklem z venkovní strany
- jednostranná okenní klika uzamykací

Základní cena:	171.670,00 Kč	Sleva:	45,00 %
----------------	---------------	--------	---------

2 ks

Cena za ks:	94.418,00 Kč	Cena celkem:	188.836,00 Kč
-------------	--------------	---------------------	---------------

okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
uzamykatelná, barva bílá

2 Ks

síť proti hmyzu extrudovaná zápusťná
RAL 8003 - podobná barvě Zlatý dub

420,00	Celkem:	840,00
--------	---------	--------

2 ks


Příčka k okenní síti

1.694,00	Celkem:	3.388,00
----------	---------	----------

250,00	Celkem:	500,00
--------	---------	--------

DO14

2 Ks



Systém:

Top 76MD


Rám: 76171 Rám okenní 74mm
Křídlo: Pevně zasklený rám, 76271 Křídlo okenní 78mm
Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování: pevně v rámu, Balkonové OS P NX
Barvy_mašla 04 bronz
Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60
Meziskelní příčky: Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá
Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm

Převod částky:	1.189.765,00
----------------	--------------

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka: 1.189.765,00	
		Spojovací syst.: Statická výztuha "H" Předvrtání: 06.5_L+P Balkonové dveře s bočním fixním dílem - izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany - jednostranná uzamykatelná okenní klika - balkonové madlo v barvě bronz - magnetická pojistka proti průvanu - al.práh Základní cena: 104.474,00 Kč Sleva: 45,00 % Cena za ks: 57.461,00 Kč Cena celkem: 114.922,00 Kč		
2 ks		okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) uzamykatelná, barva bílá		
			420,00	Celkem: 840,00
2 Ks		dveřní síť proti hmyzu		
			4.210,00	Celkem: 8.420,00

DO15

2 Ks




Systém:	Top 76MD
Rám:	76171 Rám okenní 74mm
Křídlo:	76271 Křídlo okenní 78mm PRÁH, Pevně zasklený rám
Barva prvku:	32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování:	Balkonové OS L NX, pevně v rámu
Barvy_madla	04 bronz
Zasklení:	6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1 P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60
Meziskelní příčky:	Meziskelní 18mm renolit/bílá golden oak/bílá
Dodatkové profily:	76701 Rozšiřovací profil 30mm
Spojovací syst.:	Statická výztuha "H"
Předvrtání:	06.5_L+P
 Balkonové dveře s bočním fixním dílem	
- izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany	
- jednostranná uzamykatelná okenní klika	
- balkonové madlo v barvě bronz	
- magnetická pojistka proti průvanu	
- al.práh	
 Základní cena:	 105.620,00 Kč
Sleva:	45,00 %
 Cena za ks:	 58.091,00 Kč
Cena celkem:	116.182,00 Kč
okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) uzamykatelná, barva bílá	
	420,00
Celkem:	840,00
Převod částky:	1.430.969,00

Pozice	Množství	Popis		
			Převedená částka:	1.430.969,00
	2 Ks	dveřní síť proti hmyzu		
			4.210,00	Celkem: 8.420,00

DO16

4 Ks



Systém:

Top 76MD

Rám: 76171 Rám okenní 74mm
Křídlo: 76272 Křídlo širší 110mm dovnitř
otvíravé
Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování: Balkonové O L NX, Balkonové OS P
NX
Zamykatelný: ANO
Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1
P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 /
4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra
černý; Ug=0.60
Meziskelní přičky: Meziskelní 18mm renolit/bílá
golden oak/bílá
Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm
Předvrtání: 06.5_L+P

Balkonové dveře

- izolační trojsklo s bezpečnostním
lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany
- oboustranná klika z venkovní strany snižená
z důvodu požadavku dveřní sítě proti hmyzu
- al.práh

Základní cena: 96.953,00 Kč Sleva: 45,00 %

Cena za ks: 53.324,00 Kč **Cena celkem:** 213.296,00 Kč

4 Ks

oboustranná okenní klika NEW YORK na balkonové
dveře
s rozetou na zámkovou vložku, barva bronz
snižená výška pro použití pod roletu

!! delší dodací termín 6-8 týdnů !!

1.137,00 Celkem: 4.548,00

4 Ks

dveřní síť proti hmyzu

3.790,00 Celkem: 15.160,00


Převod částky: 1.672.393,00

Pozice	Množství	Popis
--------	----------	-------

Převedená částka: 1.672.393,00

DO17

8 Ks



Systém:

Top 76MD

Rám: 76171 Rám okenní 74mm
Křídlo: 76271 Křídlo okenní 78mm
Barva prvku: 32WS Golden Oak (IR)/Bílá
Kování: Balkonové OS L NX, Balkonové O P NX

Barvy_madla 04 bronz
Zasklení: 6.8mm VSG Stratobel 33.2 iplus 1.1
P1A-P2A / 16 / 4mm Planibel / 16 /
4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra
černý; Ug=0.60

Meziskelní příčky: Meziskelní 18mm renolit/bílá
golden oak/bílá

Dodatkové profily: 76701 Rozšiřovací profil 30mm,
76702 Rozšiřovací profil 60mm

Předvrtání: 06.5_L+P

Balkonové dveře

- izolační trojsklo s bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 z venkovní strany
- jednostranná uzamykatelná okenní klika
- balkonové madlo v barvě bronz
- magnetická pojistka proti průvanu
- al.práh

Základní cena:	106.774,00 Kč	Sleva:	45,00 %
----------------	---------------	--------	---------

8 ks	Cena za ks: 58.726,00 Kč	Cena celkem:	469.808,00 Kč
	okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) uzamykatelná, barva bílá		

8 Ks	dveřní síť proti hmyzu	420,00	Celkem:	3.360,00
------	------------------------	--------	---------	----------

4.210,00	Celkem:	33.680,00
----------	---------	-----------

M

338,860 m

Montáž plastových oken a dveří

Cena za ks:	180,00 Kč	Cena celkem:	60.995,00 Kč
-------------	-----------	---------------------	--------------

Převod částky: 2.240.236,00

Pozice	Množství	Popis		
			Převedená částka:	2.240.236,00
WO53	590,184 m	Příplatek za montáž dle ČSN 74 6077 Parotěsné a paropropustné pásy ILLBRUCK ME500 s perlínkou oboustranně. Zhotovitel nalepí pásy k rámcům oken. Objednatel nalepí pásy pomocí fasádního lepidla k ostění		
		Cena za ks:	80,00 Kč	Cena celkem: 47.215,00 Kč
WO54	338,860 m	Vybourání původních PVC oken a dveří destrukčním způsobem		
		Cena za ks:	150,00 Kč	Cena celkem: 50.829,00 Kč
WO55	705,344 m	Ekologická likvidace starých PVC prvků		
		Cena za ks:	55,00 Kč	Cena celkem: 38.794,00 Kč
WO56	1 ks	Odvoz starých prvků k ekologické likvidaci		
		Cena za ks:	5.000,00 Kč	Cena celkem: 5.000,00 Kč
Celková cena bez slev				4.024.771,00 Kč
Sleva na PVC - Elementy			z částky: 3.473.308,00 Kč -45,00 %	-1.562.989,00 Kč
Cena za kliky				15.468,00 Kč
Cena za parapety vnitřní				2.408,00 Kč
Cena za sítě proti hmyzu				131.484,00 Kč
Sleva na Vchodové dveře (HET)			z částky: 199.270,00 Kč -40,00 %	-79.708,00 Kč
Cena za montáž				60.995,00 Kč
Cena za ostatní mont.práce				141.838,00 Kč
Celková cena po slevě				2.382.074,00 Kč
Mimořádná sleva 25%			-25,00 %	-595.519,00 Kč
Doprava				22.000,00 Kč
Cena bez DPH				1.808.555,00 Kč
Sazba daně dokladu				21,00 %
Konečná cena v režimu přenesení daňové povinnosti				1.808.555,00 Kč

POZOR: Platnost cenových nabídek je 14 dní.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pokud není výslovně uvedeno, tak cenová nabídka nezahrnuje příslušenství (žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety), demontáž, montáž, speciální montáž, likvidaci starých oken, zednické zapravení, montáž parapetů a dopravu.

V ceně montáže (pokud není výslovně uvedeno jinak) nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných prvků.

Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení montáže ze strany stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření technikem naší firmy, poté bude zakázka přepočítána dle přesných rozměrů a členění oken.

Platební podmínky:

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže resp. dodání.

Záruční doba:

Záruční doba jednotlivých prvků předmětu cenové nabídky je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu, které jsou uveřejněné na webových stránkách zhotovitele (www.ham.cz, www.sluncevdome.cz) a jsou dále k dispozici na všech pobočkách zhotovitele.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.

Se srdečným pozdravem

Dohnal Petr
obchodní ředitel
telefon: 515 266 486,
fax: 515 266 487
e-mail: dohnal@ham.cz



H&M spol. s r.o.

Ulice: Kuchařovice, 8. května 122

PSC, město: 669 02 Znojmo

Telefon: +420 515 266 484

Fax: +420 515 266 487

E-mail: info@sluncevdome.cz

NABÍDKA č.:

**RT2502315 - OSP spol. s.r.o., Akce - DPS Náměšť nad
Oslavou**

3-sklo + KOVÁNÍ AssaAbloy

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, demontáž, užitizácia, lakování, doprava

ADRESÁT:

Jméno: OSP spol s.r.o. Vendula Robotková

Ulice: Okružní 394

PSČ, město: 67201 Moravský Krumlov

Telefon: 775924668

E-mail: robotkova.v@osp-mk.cz

POPIŠ KONSTRUKCIÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A.** (MB-86N ST;MB-79N SI)


Počet pozícií: **9**, Počet konstrukcí: **9**


Celková plocha: **35,5 m²**.


Celkový obvod: 71,5 m.


Barva profilů: **X) RAL ATYP Lak nestandardní;Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016);Y) Dvoubarevná (XR-Z:5RD101,W:4R9016).**


Skla: VSG 44.2-16SW-ESG4-16SW-VSG 44.2, U=0,6; 4-16SW-4-16SW-4 U=0,6;AL DESKA TL. 45 mm; VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0.6


P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
1 DO 05		Cena bez DPH: 253 900 Počet: 1 Celk. bez DPH: 253 900	Poz. 1 DO05 MB-86N ST (B=2 980, H=3 000) POHLED Z EXTERIÉRU KONSTRUKCE PRO - AUTOMATICKÉ DVEŘE BARVA PRVKU ATYP - RAL 7048 STĚNA S POSUVNÝMI 2-KŘÍDLÝMI DVEŘMI PO BOCÍCH SESTAVY ROZŠÍŘENÝ RÁM š. 182 mm Z INTER. A 207 mm Z EXTER. VODOROVNÁ PŘÍČKA ROZŠÍŘENA PRO POHON AUTOMAT. DVEŘÍ š. 173 mm Z INTER. A 198 mm Z EXTER. VÝPLŇ V HORNÍCH ČÁSTECH FIXŮ IZOLAČNÍ 3-SKLO 4-16SW-4-16SW-4 Ug=0,6 - SKLO NENÍ BEZPEČNOSTNÍ! VÝPLŇ VE SPODNÍCH ČÁSTECH FIXŮ IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-ESG4-16SW-VSG 44.2, Ug=0,6 BARVA KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ - ATYP - RAL 7048 BARVA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ - POSUVNÁ KŘÍDLA + KRYT POHONU - ATYP - RAL 7048 Ud=0,96 W/m2.K 1.NP Barva profilů: X) RAL ATYP Lak nestandardní Barva kování: X) RAL ATYP Lak nestandardní Výplně: VSG 44.2-16SW-ESG4-16SW-VSG 44.2, U=0,6; 4-16SW-4-16SW-4 U=0,6 Kování:
Příslušenství započítané v ceně konstrukce			
2-KŘÍDLÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE ASSA ABLOY, 3-SKLO, RAL 7048 = 185 250 CZK			


P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
2 DO 02		Cena bez DPH: 115 100 Počet: 1 Celk. bez DPH: 115 100	Poz. 2 DO02 MB-79N SI (B=2 300, H=2 400) POHLED Z EXTERIÉRU 2-KŘÍDLÉ VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB ZÁMEK ASSA ABLOY (NAPOJENÍ NA EPS) KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI DVEŘNÍ VÝPLŇ - IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4, Ug=0,6 + PLNÁ AL DESKA TL. 45 mm, DŘEVODEKOR PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.1004 x v.2310 mm POD PRVKEM PURENIT v. 100 mm Ud=1,3 W/m2.K 1.PP Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: AL DESKA TL. 45 mm; VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard+Zvýšené požadavky (veřejné budovy)+Ne;4 závěsy 3 dílné Wala WX KLIKY, MADLA, ZÁMKY STANDARD


P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
3 DO 03		Cena bez DPH: 124 000 Počet: 1 Celk. bez DPH: 124 000	Poz. 3 DO03 MB-79N SI (B=2 500, H=2 400) POHLED Z EXTERIÉRU 2-KŘÍDLÉ VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB 3-BODOVÝ ZÁMEK AUTOMAT FUHR 833, Typ 4 KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI DVEŘNÍ VÝPLŇ - IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 + PLNÁ AL DESKA TL. 45 mm, DŘEVODEKOR PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.2118 x v.2310 mm PO STRANÁCH PRVKU ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY 55,5 mm Z DŮVODU MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ ŠÍRKY KŘÍDLA POD PRVKEM PURENIT v. 100 mm Ud=1,3 W/m2.K 1.PP Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: AL DESKA TL. 45 mm; VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard+Zvýšené požadavky (veřejné budovy)+Ne;4 závěsy 3 dílné Wala WX Klika-koule EcoSchulte 8000966X + 8000965X+Typ zámku=FUHR 833 Typ 4 (3 bodový) automatický+Protikusový plech+Prodloužení rozvory=Ne+Centrální zastrč ruční+Varianta podlahového protikusu=Protikus Fuhr 80009934

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
4 DO 04		Cena bez DPH: 95 900 Počet: 1 Celk. bez DPH: 95 900	Poz. 4 DO04 MB-79N SI (B=1 325, H=2 400) POHLED Z EXTERIÉRU 2-KŘÍDLÉ VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB 3-BODOVÝ ZÁMEK AUTOMAT FUHR 833, Typ 4 KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI DVEŘNÍ VÝPLŇ - PLNÁ AL DESKA TL. 24 mm, DŘEVODEKOR VÝPLŇ V BOČNÍM SVĚTLÍKU 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 VÝPLNĚ BEZ PŘÍČEK - PŘÍLIŠ ÚZKÉ!! PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.800 x v.2310 mm POD PRVKEM PURENIT v. 100 mm Ud=1,3 W/m2.K 1.PP Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: AL DESKA TL. 45 mm; VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard+Zvýšené požadavky (veřejné budovy)+Ne;4 závěsy 3 dílné Wala WX Klika-koule EcoSchulte 8000966X + 8000965X+Typ zámku=FUHR 833 Typ 4 (3 bodový) automatický+Protikusový plech+Prodloužení rozvory=Ne+Centrální zastrč ruční+Varianta podlahového protikusu=Protikus Fuhr 80009934;Chybí klika

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
5 DO 07		Cena bez DPH: 81 475 Počet: 1 Celk. bez DPH: 81 475	Poz. 5 D 007 MB-79N SI (B=1 950, H=2 350) POHLED Z EXTERIÉRU KŘÍDLÉ VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE EN 179, FUNKCE B ZÁMEK ASSA ABLOY (NAPOJENÍ NA EPS) KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 + MEZISKELNÍ PŘÍČKY š. 18 mm, RAL 9016/DŘEVODEKOR (V EXTER. MEZEŘE SKLA) PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.829 x v.2260 mm POD PRVKEM PURENIT v. 50 mm Ud=1,3 W/m2.K 1.NP ZÁKAZNÍK PŘIPRAVÍ OTVOR: 1980 x 2370 mm OD +0 Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard+Zvýšené požadavky (veřejné budovy)+Ne;4 závěsy 3 dílné Wala WX PANIKOVÉ ZÁMKY

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
6 DO 08-1 .NP		Cena bez DPH: 81 750 Počet: 1 Celk. bez DPH: 81 750	Poz. 6 DO08-1.NP MB-79N SI (B=1 020, H=2 350) POHLED Z EXTERIÉRU VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ - PRAVÉ - 1.NP BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB 3-BODOVÝ ZÁMEK AUTOMAT FUHR 833, Typ 4 KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 + MEZISKELNÍ PŘÍČKY š. 18 mm, RAL 9016/DŘEVODEKOR (V EXTER. MEZERE SKLA) PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.815 x v.2260 mm POD PRVKEM PURENIT v. 150 mm Ud=1,3 W/m2.K 1.NP ZÁKAZNÍK PŘIPRAVÍ OTVOR: 1050 x 2370 mm OD +0 Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard+Požadavky malé a střední (rodinné domky)+Ne Klika-koule EcoSchulte 8000966X + 8000965X+Typ zámku=FUHR 833 Typ 4 (3 bodový) automatický+Protikusový plech+Prodloužení rozvory=Ne

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
7 DO 08-2 .NP		Cena bez DPH: 81 750 Počet: 1 Celk. bez DPH: 81 750	Poz. 7 DO08-2.NP MB-79N SI (B=1 020, H=2 345) POHLED Z EXTERIÉRU VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ - PRAVÉ - 2.NP BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB 3-BODOVÝ ZÁMEK AUTOMAT FUHR 833, Typ 4 KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 + MEZISKELNÍ PŘÍČKY š. 18 mm, RAL 9016/DŘEVODEKOR (V EXTER. MEZEŘE SKLA) PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.815 x v.2256 mm POD PRVKEM PURENIT v. 50 mm Ud=1,3 W/m2.K 2.NP ZÁKAZNÍK PŘIPRAVÍ OTVOR: 1050 x 2360 mm OD + -0 Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard+Požadavky malé a střední (rodinné domky)+Ne Klika-koule EcoSchulte 8000966X + 8000965X+Typ zámku=FUHR 833 Typ 4 (3 bodový) automatický+Protikusový plech+Prodloužení rozvory=Ne

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
8 DO 10		Cena bez DPH: 38 034 Počet: 1 Celk. bez DPH: 38 034	Poz. 8 DO10 MB-79N SI (B=1 080, H=2 330) POHLED Z EXTERIÉRU VCHODOVÉ DVEŘE, VEN OTVÍRAVÉ - PRAVÉ BARVA PRVKU RAL 9016/DŘEVODEKOR ZLATÝ DUB ZÁMEK ASSA ABLOY (NAPOJENÍ NA EPS) KLIKA/KOULE ECO SCHULTE NEREZ ZÁVĚSY - IMITACE NEREZ OCELI IZOLAČNÍ 3-SKLO VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 + MEZISKELNÍ PŘÍČKY š. 18 mm, RAL 9016/DŘEVODEKOR (V EXTER. MEZEŘE SKLA) PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HL. KŘÍDLA š.875 x v.2240 mm POD PRVKEM PURENIT v. 150 mm Ud=1,3 W/m2.K 2.NP ZÁKAZNÍK PŘIPRAVÍ OTVOR: 1100 x 2350 mm OD + -0 Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Barva kování: Y) Dvoubarevná (XR-Z:5DD101,W:4R9016) Výplně: VSG 44.2-16SW-Matelux4-16SW-4 U=0,6 Kování: 4 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomocí turbošroubu standard+Požadavky malé a střední (rodinné domky)+Ne KLIKY, MADLA, ZÁMKY STANDARD
9		Cena bez DPH: 476 220 Počet: 1 Celk. bez DPH: 476 220	Poz. 9 Kování AssaAbloy - pozice č. DO 02 + DO 07 + DO 10 + EPS systém Zámky budou osazeny na dveřích, prvky: dveřní zavírač, únikový terminál, interface zapojí fa Assa Abloy včetně oživení. Stavba nechá nachystat přivedení el. proudu.

CELKEM: Konstrukce

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 348 129	283 107	1 631 236

Demontáž

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
45 101	9 471	54 572

Montáž

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
70 100	14 721	84 821

CELKEM V CZK

	Celkem bez	DPH:	Celk. s DPH:
Nabídka se slevou: 5%	1 463 330	307 229	1 770 629

Termín platnosti nabídky:	14 PRACOVNÍCH DNŮ
Platební podmínky:	dle smlouvy
Termín realizace:	8 - 12 TÝDNŮ
Zhotovil:	Bc. Radka Telekiová

Poznámky:

Pokud není výslovně uvedeno, tak cenová nabídka nezahrnuje příslušenství (žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety), demontáž, speciální montáž nebo montážní techniku, likvidaci starých oken, zednické zapravení, montáž parapetů a dopravu.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření technikem naší firmy, poté bude zakázka přepočítána dle přesných rozměrů a členění oken.

PLATNOST TÉTO CENOVÉ NABÍDKY JE 14 PRACOVNÍCH DNŮ OD DATA ZHOTOVENÍ!

Záruční doba:

Záruční doba jednotlivých prvků předmětu cenové nabídky je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu, které jsou uveřejněné na webových stránkách zhotovitele (www.ham.cz, www.sluncevdome.cz) a jsou dále k dispozici na všech pobočkách zhotovitele.

Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení montáže ze strany stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

V nabídce je kalkulováno s montáží dle ČSN 74 6077.

GARÁŽOVÁ VRATA



Zaměřeno na kvalitu

- kvalitní služby a rychlý servis
- vrata sekční garážová, průmyslová, křídlová ...
- velký výběr dekorů



PORTAPRO

www.vrata-portapro.cz

Cenová nabídka garážových sekčních vrat KRISPOL

OSP - Vendula Robotková

akce DPS-Náměšť nad Oslavou

robotkova.v@osp-mk.cz

672 01 Moravský Krumlov

tel.: 775 924 668

Číslo nabídky :

CN5032025-1

Upřesnění :

Nabídka ze dne :

24.10.2025

Šířka otvoru :	2500 mm
Výška otvoru :	2400 mm
Výška nadpraží (F) :	700 mm
Typ vedení :	NH

Typ panelu :	bez prolisu hladký (K2 RFS)
Barva panelu : EXT/INT	zlatý dub světlý (R53)/bílá
Ovládání :	motorem
Venkovní odblok :	NE

Popis příslušenství :	Množství ks	Cena bez DPH
Garážová vrata včetně standardního vedení NH, překlad 350-650 mm	1	45 100 Kč
Podstropní motor Starcus + řemenová dráha	1	v ceně
Pojistka proti prasknutí pružin	2	v ceně
Dálkový ovladač 3 kanálový Krispol	2	v ceně
Torzní pružiny na 15 000 cyklů	2	v ceně
Stavební, zednické a malířské práce nejsou v ceně		
Montáž	1	6 000 Kč
Doprava	1	4 500 Kč
Cena za 1 ks	1	55 600 Kč

POČET VRAT:

1

CELKEM BEZ DPH

55 600 Kč

* - přerušený tepelný most

Termín dodání: 4 týdny od objednání

Platnost cenové nabídky 30 dnů.

Nabídku zpracoval: Petr Varaďa

+420 737 166 199, petr@vrata-portapro.cz

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	Číslo změny stavby: 02
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.02 - předokenní žaluzie	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☒ Cenová nabídka subdodavatele	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐		

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší dodatečný požadavek uživatele na doplnění systému venkovního stínění o centrální ovládání a bezdrátové provedení v pokojích.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-533 874,00 Kč	1 036 582,00 Kč	502 708,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis 2.12.25
-----	---------------------	-----------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis 2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis 2.12.2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis 2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis 2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií**
ZL02

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			502 708,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			502 708,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	502 708,00 CZK
Snížená DPH	12 %	60 324,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **563 032,96 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL- DOD1	ODPOČTY	-533 874,00	0,00	-64 064,88	-597 938,88	-106
ZL02a	Předokenní žaluzie - odpočet	-533 874,00	0,00	-64 064,88	-597 938,88	-106
ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	1 036 582,00	0,00	124 389,84	1 160 971,84	206
ZL02b	Předokenní žaluzie - přípočet	1 036 582,00	0,00	124 389,84	1 160 971,84	206
Celkem za stavbu		502 708,00	0,00	60 324,96	563 032,96	100

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL- DOD1 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: ZL02a - Předokenní žaluzie - odpočet

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL02b - Předokenní žaluzie - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
102	SPÍNAČE VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			-60 454,00	-12,0
107	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ	HSV			-11 690,00	-2,3
108	KABELY VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ	HSV			-11 022,00	-2,2
113	OSTATNÍ VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			585 874,00	116,5
Cena celkem					502 708,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL- DOD1	ODPOČTY
R:	ZL02a	Předokenní žaluzie - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 102 SPÍNAČE VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ			-60 454,00						
1	09	kryt spínače kolébkového	ks	-167,00000	52,00	-8 684,00	06-Silnoprud pol. č. 16	SoD	
2	10	montáž krytu spínače	ks	-167,00000	6,00	-1 002,00	06-Silnoprud pol. č. 17	SoD	
3	11	spínač žaluziový, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt)	ks	-167,00000	212,00	-35 404,00	06-Silnoprud pol. č. 18	SoD	
4	741310221	montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	ks	-167,00000	92,00	-15 364,00	06-Silnoprud pol. č. 19	SoD	
Díl: 107 INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ			-11 690,00						
5	60	krabice přístrojová, hluboká, zapuštěná, o 68mm, hl. 45mm	ks	-167,00000	7,00	-1 169,00	06-Silnoprud pol. č. 73	SoD	
6	741112061	montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	-167,00000	63,00	-10 521,00	06-Silnoprud pol. č. 74	SoD	
Díl: 108 KABELY VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ			-11 022,00						
7	741122211	montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	-250,50000	29,00	-7 264,50	06-Silnoprud pol. č. 108	SoD	
8	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	-250,50000	15,00	-3 757,50	06-Silnoprud pol. č. 107	SoD	
Díl: 113 OSTATNÍ VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ			-450 708,00						
9	110	větrné čidlo na fasádu, včetně montáže a zapojení	ks	-6,00000	4 290,00	-25 740,00	06-Silnoprud pol. č. 196	SoD	
10	111	větrná automatika, na DIN lištu, 230V, včetně montáže a zapojení	ks	-1,00000	4 796,00	-4 796,00	06-Silnoprud pol. č. 197	SoD	
11	112	řídící jednotka pro ovládání el. žaluzií, 230V/ 50 Hz, jistění: 3,15 A (na vstupu Lf) nevyměnitelná, ovládací napětí na vstupech (T1, T2, C1, C2): 230 V, jmenovitý příkon: 3,1 VA, max. příkon spínané	ks	-167,00000	2 516,00	-420 172,00	06-Silnoprud pol. č. 198	SoD	

Celkem	-533 874,00
---------------	--------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/I
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele


Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL02b	Předokenní žaluzie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 113		OSTATNÍ VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	1 036 582,00						
1	110b	větrné čidlo io na fasádu , včetně montáže a zapojení	ks	4,00000	6 510,00	26 040,00		Vlastní CN	
2	112b	Elektromotor SOMFY J4S io	ks	141,00000	5 342,00	753 222,00		Vlastní CN	
3	113b	Řídící jednotka Tahoma	kus	1,00000	4 188,00	4 188,00		Vlastní CN	
4	115b	Zesilovač signálu	ks	8,00000	6 095,00	48 760,00		Vlastní CN	
5	116b	Nástěnný ovladač AMY 1	kus	108,00000	1 644,00	177 552,00		Vlastní CN	
6	117b	Nástěnný ovladač AMY 2	kus	9,00000	2 340,00	21 060,00		Vlastní CN	
7	118b	Nástěnný ovladač AMY 4	kus	2,00000	2 880,00	5 760,00		Vlastní CN	

Celkem	1 036 582,00
---------------	---------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

**Dodavatel:**H&M spol. s r.o.
8. května 122**Odběratel:**OSP
775 924 668**Místo realizace:**

Náměšť nad Oslavou

66902 Kuchařovice

robotkova.v@osp-mk.cz

Vážený/á,

velmi děkujeme za projevený zájem o stínicí techniku značky CLIMAX.


Přijměte prosím naši následující nabídku.

T-80**+ Podomítkové schránky**

Nejenom funkčním, ale i elegantním doplňkem vašeho domova budou venkovní žaluzie. Regulují množství světla i teplotu uvnitř místnosti. Není náhodou, že jsou nejčastěji voleným způsobem venkovního stínění.

VENKOVNÍ ŽALUZIE

- > výběr ze široké škály barev, tvarů a šířky lamel
- > v létě zabraňují přehřívání interiéru
- > pomáhají šetřit náklady za klimatizaci
- > umožňují zároveň stínit a větrat otevřeným oknem



Cena celkem bez DPH

1 036 582,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 254 264,22 CZK



CENOVÁ NABÍDKA

ZPK25648

Dodavatel:H&M spol. s r.o.
8. května 122**Odběratel:**OSP
775 924 668**Místo realizace:**

Náměšť nad Oslavou

66902 Kuchařovice

robotkova.v@osp-mk.cz

T-80

Příplatek / Příplatky	Počet	MJ	Cena / MJ	Sleva	Celková cena
Přípl. Elektromotor Somfy J4S io PRO 6 Nm	141,00	ks	5 342,00		753 222,00
Řídící jednotka Tahoma	1,00	x	4 188,00		4 188,00
Zesilovač signálu	8,00	x	6 095,00		48 760,00
Větrné čidlo io	4,00	x	6 510,00		26 040,00
Nástěný ovladač AMY 1	108,00	x	1 644,00		177 552,00
Nástěný ovladač AMY 2	9,00	x	2 340,00		21 060,00
Nástěný ovladač AMY 4	2,00	x	2 880,00		5 760,00
Cena celkem					1 036 582,00

Cena celkem bez DPH

1 036 582,00 CZK

DPH 21%

217 682,22 CZK

Cena celkem s DPH

1 254 264,22 CZK

UPOZORNĚNÍ: Tato cenová nabídka je pouze informativní – konečná cena bude upřesněna až po finálním zaměření v místě realizace.

Platnost cenové nabídky: 10 dnů

Termín dodání: bude upřesněn při objednání

Záruka: Na venkovní žaluzie je záruka 4 roky. Na motory značky Somfy, Elero a Geiger je záruka 5 let. Na motory a elektropříslušenství značky Kaiser je záruka 4 roky. Na baterii Kaiser je záruka 2 roky.

Cena nezahrnuje:

Platební podmínky: 70% záloha nebo 100% se skontem 3%



CENOVÁ NABÍDKA

ZPK25648

Dodavatel:

H&M spol. s r.o.
8. května 122

Odběratel:

OSP
775 924 668

Místo realizace:

Náměšť nad Oslavou

66902 Kuchařovice

robotkova.v@osp-mk.cz

T-80

Poznámka:

Bez zapojení elektroinstalace.
Ovládání přes internet.
Počet zesilovačů signálu a větrných čidel je pouze orientační.
Přesné počty budou stanoveny při instalaci a následné zkoušce.
Cena za lešení nebo plošinu pro případnou montáž žaluzií není součástí této cenové nabídky.
Plošinu nebo lešení zajistí stavba.

**Dodavatel:**H&M spol. s r.o.
8. května 122**Odběratel:**OSP
775 924 668**Místo realizace:**


Náměšť nad Oslavou

66902 Kuchařovice

robotkova.v@osp-mk.cz

Objevte také naše další produkty

Venkovní žaluzie



Venkovní rolety




Markýzy

Pergoly
a stínění zimních zahrad


Screenové rolety



Vnitřní žaluzie



Vnitřní látkové stínění



Síť proti hmyzu



Děkujeme, že jste si vybrali výrobky značky CLIMAX.
Velmi si vážíme vašeho zájmu a rádi Vám zodpovíme všechny vaše dotazy
k této cenové nabídce.

Kontaktní pracovník:**nabídku Vám zpracoval:**Kselík Petr
515 260 485
kselik@ham.cz**Dne:** 25.06.2025

Razítko a podpis

„Dodavatel, jako zpracovatel osobních údajů, bude v souvislosti s touto nabídkou/objednávkou zboží a služeb zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, které budou zpracovány na základě a pro účely této nabídky/objednávky a její následné realizace. Kontaktní údaje zpracovatele jsou uvedeny v záhlaví této nabídky. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Odběratel má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, přenositelnost údajů, podat námitku u dozorového orgánu.“

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	Číslo změny stavby: 03
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.03 - drenážní potrubí a izolace spodní stavby	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší chyby projektové dokumentace (soupisu prací) : přípočet chybějících izolací spodní stavby dle skutečnosti a dále změnu drenážního potrubí z flexibilního na tuhé s revizními šachtami, které zajistí dlouhodobou funkčnost systému. Výše uvedené rozšíření prací má dopad termínu realizace o 14 dní.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :


- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-74 096,00 Kč	623 617,76 Kč	549 521,76 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis 	2.12.25
-----	---------------------	--	---------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis 	2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis 	21/12/2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis 	2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis 	2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií**
ZL03

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			422 574,40
PSV			126 947,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			549 521,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	549 521,76 CZK
Snížená DPH	12 %	65 942,61 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **615 464,37 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL- DOD1	ODPOČTY	-74 096,00	0,00	-8 891,52	-82 987,52	-13
ZL03a	Drenážní potrubí - odpočet	-74 096,00	0,00	-8 891,52	-82 987,52	-13
ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	623 617,76	0,00	74 834,13	698 451,89	113
ZL03b	Drenážní potrubí, nopova fólie - přípočet	623 617,76	0,00	74 834,13	698 451,89	113
Celkem za stavbu		549 521,76	0,00	65 942,61	615 464,37	100

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL- DOD1 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: ZL03a - Drenážní potrubí - odpočet

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL03b - Drenážní potrubí, nopova fólie - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
211	Drenáže	HSV			63 109,00	11,5
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			359 465,40	65,4
711	Izolace proti vodě	PSV			126 947,36	23,1
Cena celkem					549 521,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL- DOD1	ODPOČTY
R:	ZL03a	Drenážní potrubí - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 211		Drenáže				-74 096,00			
1	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	-421,00000	176,00	-74 096,00	01-Stavební část pol č. 38	SoD	
Celkem						-74 096,00			

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL03b	Drenážní potrubí, nopova fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 211		Drenáže				137 205,00			
1	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	40,00000	906,00	36 240,00		RTS 25/1	
2	212752102U00	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° DN150 bez lože	m	381,00000	265,00	100 965,00		RTS 25/1	
		drenáž : 421		421,00000					
		odpočet KG potrubí : -40		-40,00000					
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				359 465,40			
3	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických	m2	255,68550	957,00	244 691,02	01-Stavební část pol. č. 103	SoD	
		255,6855		255,68550					
4	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 160mm	m2	284,09500	404,00	114 774,38	01-Stavební část pol. č. 105	SoD	
		skut. stav : 400,5		400,50000					
		odpočet SoD : -116,405		-116,40500					
		Mezisoučet		284,09500					
Díl: 711		Izolace proti vodě				126 947,36			
5	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	360,00000	122,00	43 920,00		RTS 25/ I	
		360		360,00000					
6	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	463,00000	102,00	47 226,00	01-Stavební část pol. č. 188	SoD	
		skutečnost : 500		500,00000					
		odpočet SoD : -37		-37,00000					
7	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	548,86000	24,00	13 172,64	01-Stavební část pol. č. 189	SoD	
		skutečnost : 540*1,1		594,00000					
		odpočet SoD : -45,14		-45,14000					
8	283424072	Lišta ukončovací PVC DEKDREN N8	m	396,00000	56,40	22 334,40		RTS 25/ I	
		360*1,1		396,00000					
9	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,20298	1 450,00	294,32	01-Stavební část pol. č. 190	SoD	
Celkem						623 617,76			

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	04
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.04 - úprava ostění vnějších výplní otvorů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Tento změnový list řeší chybu projektové dokumentace : část obvodových zdí je obloukových a pro montáž předokenních žaluzií a purenitových boxů je nutné ostění i napražit osekát a vyrovnat (není možné instalovat na původní omítku). Tyto práce soupis prací neřeší. Výše uvedené rozšíření prací má dopad termínu realizace o 14 dní.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :


- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	392 566,70 Kč	392 566,70 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis  2.4.2025
-----	---------------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis  2.4.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis  21.12.2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis  2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis  2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií		
Objekt:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	
Rozpočet:	ZL04	Otlučení omítek - ostění+nadpraží - přípočet	
Objednatel:	Kraj Vysočina	IČO: 70890749	
	Žižkova 1882/57	DIČ: CZ70890749	
	58601 Jihlava		
Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o.	IČO: 44026421	
	Okružní 394	DIČ: CZ44026421	
	67201 Moravský Krumlov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			392 566,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			392 566,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		392 566,70 CZK
Snížená DPH	12 %		47 108,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			439 674,70 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL04 - Otlučení omítek - ostění+nadpraží - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			170 803,47	43,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			39 776,15	10,1
997	Přesun sutě	HSV			176 275,74	44,9
998	Přesun hmot	HSV			5 711,34	1,5
Cena celkem					392 566,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL04	Otlučení omítek - ostění+nadpraží - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	170 803,47						
1	319201317	Výrovnaní zdíva pod omítkou maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	389,96225	438,00	170 803,47		RTS 25/ I	

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 389,96225

389,96225

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 776,15						
2	978015391	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	389,96225	102,00	39 776,15	1-Stavební část pol. č. 172	SoD	

nadpraží pro žaluziový box :

94,36350

(1,8*15+2,1+4,4+3*3+1,25*2+2,4+1,8*15+2,1+4,4+1,8+2,6
75*6+0,6+1,2+2,7+2*8+2,4+1,5*52+2,1+0,9*4+1,35*2+3*2
+1,75*7+1,79*12+2*4+1,5*4+2,98+2,85+2)*0,35

nadpraží pro výplně otvorů :

79,75000

(2,7+3*7+2,4+3+1,5+3,2*3+3,2+1,5+2,4*3+1,8*3+1,8*5+2,
1+4,4+1,25*2+2,4*4+1,8+2,675*6+0,6+1,2+2,7+1,5+0,6*6+
1,5*58+0,7*25+0,9*6+1,35*4+1,8*12+0,45+1,2+2,4*2+1,2*
3+1,8*4+1,5+1,35+2*4+2*4+1*3+1,5*5+1+1,95+2,3+0,58*2
+2,29*2+0,58*2+2,1+2,4+1+1,95+2,35)*0,25

(1,2*4+1,8+1,1+1+2,3+2,5+1,35+2,98+3*2+1,975+1,05*2+
2,98+1,2+1,75*7+1,79*4+2,85*2+2*2+1,5*4+1,79*8)*0
,25

21,37875

ostění pro výplně otvorů :

50,57000

(0,54+1,2+2,2+2,4+2,4+2,4+3+2,9*2+2,4+2,4*2+2,4+2
,4*7+2,4*4+2,4*2+2,3*2+2,3*2+2,4*4+2,4*8)*2*0,25

(2+2*7+1,2+1,2+1,2+1,8+2*3+1+1*3+0,9*3+1,5*5+2,7+2
,7+2*2+2*4+2*2*6+2+2+0,6+0,6*6+1,5*58)*2*0,25

85,60000

(0,6*25+1,5*6+1,5*4+1,5*12+1,5+1,5+1,5*2+0,9*3+1,5*4+
1,5+1,5*4+1,5*4+0,8*3+1,5*5+2+2,7+0,6+1,5*2+1,5+1,5+2
,4+2,4+1,3+1,5*2+2,4+1,7+1,5*4)*2*0,25

58,30000

Díl: 997		Přesun sutě	176 275,74						
3	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	35,87653	1 045,00	37 490,97	RTS 25/ II	RTS 25/ I	
4	979017192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	107,62958	397,50	42 782,76	RTS 25/ II	RTS 25/ I	
5	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	35,87653	1 310,00	46 998,25	1-Stavební část pol. č. 175	SoD	
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,87653	301,00	10 798,84	1-Stavební část pol. č. 176	SoD	
7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	681,65401	13,10	8 929,67	1-Stavební část pol. č. 177	SoD	
8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	35,87653	816,00	29 275,25	1-Stavební část pol. č. 178	SoD	
Díl: 998		Přesun hmot	5 711,34						
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	10,13512	563,52	5 711,34	1-Stavební část pol. č. 179	SoD	

Celkem	392 566,70
---------------	-------------------

vysvětlení označení položek



Položka SoD

Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1

Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	Číslo změny stavby: 05
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.05 - měření a regulace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☒ Cenová nabídka subdodavatele		
☐		
Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE		

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší doplnění systému MaR tak, aby byl rekonstruovaný celý (nejen u částí stavby, které řeší tato akce). Tento postup eliminuje možné výpadky, závady a chybějící náhradní díly hrozící v případě zachování částí stávajícího autonomního systému z 90. let.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	796 884,50 Kč	796 884,50 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis	2.12.25
-----	---------------------	--------	---------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis	21/12/2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis	2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis	2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií		
Objekt:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	
Rozpočet:	ZL05	MaR- doplnění	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o. Okružní 394 67201 Moravský Krumlov	IČO: 44026421 DIČ: CZ44026421	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 200,00
PSV			0,00
MON			787 684,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			796 884,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		796 884,50 CZK
Snížená DPH	12 %		95 626,14 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			892 510,64 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL05 - MaR- doplnění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			9 200,00	1,2
M21	Elektromontáže	MON			4 332,00	0,5
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			697 295,00	87,5
M65	Elektroinstalace	MON			54 850,00	6,9
M66	Polní instrumentace	MON			31 207,50	3,9
Cena celkem					796 884,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL05	MaR- doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	9 200,00						
1	905 R02	Demontáž stávajícího rozvedace kotelny + PS	h	5,00000	575,00	2 875,00	05-MaR pol. č. 5	SoD	Červená
2	909 R00	Demontáž stávajících čidel a prvků MaR	h	4,00000	575,00	2 300,00	05-MaR pol. č. 1	SoD	Červená
3	909 R00.4	Koordinace s dodavatelem FVE	h	5,00000	805,00	4 025,00	05-MaR pol. č. 8	SoD	Červená
Díl: M21		Elektromontáže	4 332,00						
4	210010025R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm	m	10,00000	52,00	520,00	05-MaR pol. č. 16	SoD	Červená
5	210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	4,00000	173,00	692,00	05-MaR pol. č. 18	SoD	Červená
6	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	15,00000	29,00	435,00	05-MaR pol. č. 20	SoD	Červená
7	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	30,00000	29,00	870,00	05-MaR pol. č. 14	SoD	Červená
8	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	30,00000	26,00	780,00	05-MaR pol. č. 15	SoD	Červená
9	34561425	Spojovací krabicová svorka 3 vodičová	kus	5,00000	11,00	55,00	05-MaR pol. č. 21	SoD	Červená
10	345710551	Trubka elektroinstalační ohebná SPIROFLEX SF 20	m	10,00000	48,00	480,00	05-MaR pol. č. 17	SoD	Červená
11	345715367	Krabice odbočná KO 125/1L	kus	4,00000	125,00	500,00	05-MaR pol. č. 19	SoD	Červená
Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	697 295,00						
12	220264141R00	Kabelový žlab drátěný DZ 60x60 mm	m	15,00000	288,00	4 320,00	05-MaR pol. č. 38	SoD	Červená
13	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	125,00000	29,00	3 625,00	05-MaR pol. č. 31	SoD	Červená
14	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	30,00000	29,00	870,00	05-MaR pol. č. 36	SoD	Červená
15	222281501R00	JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu	m	95,00000	29,00	2 755,00	05-MaR pol. č. 33	SoD	Červená
16	222611211RVL	Dodávka a montáž servopohonu 24 V, 0-10 V/, včetně zapojení - PS	kus	4,00000	6 840,00	27 360,00		Vlastní CN	Modrá
17	222611221R00	Montáž zapojení signalizace poruchy, ovládání, apod.	kus	18,00000	690,00	12 420,00	05-MaR pol. č. 44	SoD	Červená
18	222611231R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus	9,00000	690,00	6 210,00	05-MaR pol. č. 40	SoD	Červená
19	222611251R00	Montáž zapojení zařízení třetích stran	hod	10,00000	690,00	6 900,00	05-MaR pol. č. 45	SoD	Červená
20	222612111R00	Vizualizace pro grafický displej	DB	65,00000	2 875,00	186 875,00	05-MaR pol. č. 48	SoD	Červená
21	222612113R00	Definování řídicího systému (PLC, DDC)	DB	65,00000	2 875,00	186 875,00	05-MaR pol. č. 49	SoD	Červená
22	222612121R00	Kompletní kontrola zapojení HW	DB	65,00000	2 875,00	186 875,00	05-MaR pol. č. 50	SoD	Červená
23	222612222R00	Parametrizace datového přenosu - FVE	kus	1,00000	14 300,00	14 300,00		Vlastní CN	Modrá
24	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	65,00000	10,00	650,00	05-MaR pol. č. 34	SoD	Červená
25	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	40,00000	16,00	640,00	05-MaR pol. č. 35	SoD	Červená
26	341350212	Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá	m	125,00000	12,00	1 500,00	05-MaR pol. č. 32	SoD	Červená
27	371201301	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	30,00000	13,00	390,00	05-MaR pol. č. 37	SoD	Červená
28	38911001	Rozšiřující modul vstupů/výstupů	kus	3,00000	12 500,00	37 500,00		Vlastní CN	Modrá
29	38911002	Modul výstupů	kus	2,00000	5 980,00	11 960,00		Vlastní CN	Modrá
30	38911004	Zdroj napájecí 230/24V - PS	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní CN	Modrá
31	5531300031	Žlab kabelový drátěný DZ 60x60 BF I = 3 m	kus	5,00000	134,00	670,00	05-MaR pol. č. 39	SoD	Červená
Díl: M65		Elektroinstalace	54 850,00						
32	650031123R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	05-MaR pol. č. 59	SoD	Červená
33	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	30,00000	40,00	1 200,00	05-MaR pol. č. 61	SoD	Červená
34	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00000	75,00	2 250,00	05-MaR pol. č. 62	SoD	Červená

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL05	MaR- doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
35	357116400	Rozvaděč MaR, komplet dodávka a vystrojení dle PD - PS	kus	1,00000	39 900,00	39 900,00		Vlastní CN	Modrá
Díl: M66		Polní instrumentace				31 207,50			
36	Pol__0041	Snímač teploty venkovní	kus	4,00000	931,50	3 726,00		Vlastní CN	Modrá
37	Pol__0042	Snímač teploty příložený	kus	4,00000	943,00	3 772,00		Vlastní CN	Modrá
38	Pol__0043	Snímač teploty jímkový	kus	5,00000	977,50	4 887,50		Vlastní CN	Modrá
39	Pol__0044	Snímač tlaku 4-20mA, 0-10bar	kus	2,00000	4 427,50	8 855,00		Vlastní CN	Modrá
40	Pol__0045	Detektor CO	kus	1,00000	3 565,00	3 565,00		Vlastní CN	Modrá
41	Pol__0046	Prostorový termostat	kus	1,00000	1 472,00	1 472,00		Vlastní CN	Modrá
42	Pol__0047	Montáž prvků MaR	kus	17,00000	290,00	4 930,00		Vlastní CN	Modrá

Celkem	796 884,50
---------------	-------------------

vysvětlení označení položek



Položka SoD

Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1

Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele



MORAVIAPOWER S.R.O.

Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov
IČO: 14348969
DIČ:CZ14348969

info@moraviapower.cz
www.moraviapower.cz

Identifikační údaje objednatele:

OSP s.r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

Název zakázky: **DSP Náměšť nad Oslavou**
Obsah nabídky: MaR - doplnění

Záruky: záruka na dodané komponenty 24 měsíců nebo dle záručních listů výrobců
pozáruční servis při podepsání servisní smlouvy

Na základě jednání přímo na místě stavby (kontrolní den 11.7.2025) zhotovitel navrhl doplnění systému MaR, tak aby systém MaR byl celý rekonstruovaný a ne jen dílčí část. Upozornil na možné výpadky a závady, které by mohly nastat, zachováním starého autonomního systému.

Nabídka: N25028

Datum: 06.08.2025

ID zákazníka:

Platnost nabídky: 31.08.2025

Vypracoval: Tomáš Daňo
(+420)737 073 929

tomas.dano@moraviapower.cz

			Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	12	%			796 884,50
DPH	12	%			95 626,14
Cena celkem za stavbu vč. DPH			892 510,64 Kč		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
MaR	kpl	796 884,50			796 884,50
Celkem za dodávku bez DPH		796 884,50 Kč			796 884,50 Kč

Poznámky zhotovitele k CN:

- Nabídka je zpracována na základě požadavků objednatele.
- V nabídce jsou uvedeny dodávky a instalace viz tabulka výše.

Bude demontovaný starý rozváděč kotelny a nainstalován nový, včetně výměny čidel a zabezpečení – doplnění detektoru CO. Bude zde uvažováno i s elektro ohřevem TUV v letním období s využitím FVE, tak aby nemusela startovat celá plynová kotelna – úspora spotřeby plynu

Bude demontován starý rozváděč v předávací stanici topení a nainstalován nový včetně výmeny čidel a zabezpečení – hlídání tlaku, zaplavení

Bude provedeno datové propojení s FVE a přenosem dat do systému

Součástí doplnění je i vypracování potřebného SW pro regulátor DDC a vizualizaci grafického displeje

Tímto doplněním bude celý objekt možno řídit z jednoho centra a včetně přehledu o celé technologii systému MaR budovy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - úspory energií
Objekt: 05 - MaR - doplnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH796 884,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - úspory energií
Objekt: 05 - MaR - doplnění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 04.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem796 884,50

D1 - MaR	796 884,50
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	9 200,00
M21 - Elektromontáže	4 332,00
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	697 295,00
M65 - Elektroinstalace	54 850,00
M66 - Polní instrumentace	31 207,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - úspory energií
Objekt: 05 - MaR - doplnění

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							796 884,50
D	D1	MaR					796 884,50
D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					9 200,00
1	K	909 R00	Demontáž stávajících čidel a prvků MaR	h	4,000	575,00	2 300,00
5	K	905 R02	Demontáž stavajícího rozvadece kotelny + PS	h	5,000	575,00	2 875,00
8	K	909 R00.4	Koordinace s dodavatelem FVE	h	5,000	805,00	4 025,00
D	M21	Elektromontáže					4 332,00
9	K	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	30,000	29,00	870,00
10	M	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	30,000	26,00	780,00
11	K	210010025R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm	m	10,000	52,00	520,00
12	M	345710551	Trubka elektroinstalační ohebná SPIROFLEX SF 20	m	10,000	48,00	480,00
13	K	210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	4,000	173,00	692,00
14	M	345715367	Krabice odbočná KO 125/1L	kus	4,000	125,00	500,00
15	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	15,000	29,00	435,00
16	M	34561425	Spojovací krabicová svorka 3 vodičová	kus	5,000	11,00	55,00
D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					697 295,00
17	M	38911001	Rozšiřující modul vstupů/výstupů	kus	3,000	12 500,00	37 500,00
18	M	38911002	Modul výstupů	kus	2,000	5 980,00	11 960,00
19	M	38911004	Zdroj napájecí 230/24V - PS	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
20	K	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	125,000	29,00	3 625,00
21	M	341350212	Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá	m	125,000	12,00	1 500,00
22	K	222281501R00	JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu	m	95,000	29,00	2 755,00
23	M	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	65,000	10,00	650,00
24	M	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	40,000	16,00	640,00
25	K	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	30,000	29,00	870,00
26	M	371201301	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	30,000	13,00	390,00
27	K	220264141R00	Kabelový žlab drátěný DZ 60x60 mm	m	15,000	288,00	4 320,00
28	M	5531300031	Žlab kabelový drátěný DZ 60x60 BF I = 3 m	kus	5,000	134,00	670,00
29	K	222611231R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus	9,000	690,00	6 210,00
30	K	222611211R00	Dodávka a montáž servopohonu 24 V, 0-10 V/, včetně zapojení - PS	kus	4,000	6 840,00	27 360,00
31	K	222611221R00	Montáž zapojení signalizace poruchy, ovládání, apod.	kus	18,000	690,00	12 420,00
32	K	222611251R00	Montáž zapojení zařízení třetích stran	hod	10,000	690,00	6 900,00
33	K	222612222R00	Parametrizace datového přenosu - FVE	kus	1,000	14 300,00	14 300,00
34	K	222612111R00	Vizualizace pro grafický displej	DB	65,000	2 875,00	186 875,00
35	K	222612113R00	Definování řídicího systému (PLC, DDC)	DB	65,000	2 875,00	186 875,00
36	K	222612121R00	Kompletní kontrola zapojení HW	DB	65,000	2 875,00	186 875,00
D	M65	Elektroinstalace					54 850,00
37	K	650031123R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
38	M	357116400	Rozvaděč MaR, komplet dodávka a vystrojení dle PD - PS	kus	1,000	39 900,00	39 900,00
39	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	30,000	40,00	1 200,00
40	K	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,000	75,00	2 250,00
D	M66	Polní instrumentace					31 207,50
41	K		Snímač teploty venkovní	kus	4,000	931,50	3 726,00
42	K		Snímač teploty příložený	kus	4,000	943,00	3 772,00
43	K		Snímač teploty jímkový	kus	5,000	977,50	4 887,50
44	K		Snímač tlaku 4-20mA, 0-10bar	kus	2,000	4 427,50	8 855,00
45	K		Detektor CO	kus	1,000	3 565,00	3 565,00
46	K		Prostorový termostat	kus	1,000	1 472,00	1 472,00
47	K		Montáž prvků MaR	kus	17,000	290,00	4 930,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	Číslo změny stavby: 06
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	06
ZL č.06 - vyhřívání žlabů a svodů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☒	Cenová nabídka subdodavatele	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší instalaci nového vyhřívání svodů i žlabů. V soupisu prací bylo počítáno s demontáží a zpětnou montáží topného kabelu, což je vzhledem ke stavu kabelu a jeho příslušenství nemožné.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :


- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-81 070,00 Kč	194 923,00 Kč	113 853,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Píkolon	Podpis  2.12.25
-----	---------------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis  2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis  2/12/025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis  2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis  2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií**

ZL06

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-81 070,00
PSV			0,00
MON			194 923,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 853,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	113 853,00 CZK
Snížená DPH	12 %	13 662,36 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **127 515,36 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL- DOD1	ODPOČTY	-81 070,00	0,00	-9 728,40	-90 798,40	-71
ZL06a	Vyhřívání žlabů, vpustí - odpočet	-81 070,00	0,00	-9 728,40	-90 798,40	-71
ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	194 923,00	0,00	23 390,76	218 313,76	171
ZL06b	Vyhřívání žlabů, vpustí - přípočet	194 923,00	0,00	23 390,76	218 313,76	171
Celkem za stavbu		113 853,00	0,00	13 662,36	127 515,36	100

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL- DOD1 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: ZL06a - Vyhřívání žlabů, vpustí - odpočet

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL06b - Vyhřívání žlabů, vpustí - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
107	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZARÍZENÍ, VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ	HSV			-6 732,00	-5,9
112	ZPĚTNÉ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			-74 338,00	-65,3
M21	Elektromontáže	MON			194 923,00	171,2
Cena celkem					113 853,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL- DOD1	ODPOČTY
R:	ZL06a	Vyhřívání žlabů, vpustí - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 107		INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ	-6 732,00						
1	62	krabice univerzální zapuštěná, 210/170/146 (v/š/hl), včetně rovného víka a těsnění (KT - topné kabely)	ks	-11,00000	370,00	-4 070,00	06-Silnoprud pol.č. 83	SoD	
2	741112003	montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	-11,00000	242,00	-2 662,00	06-Silnoprud pol.č. 84	SoD	
Díl: 112		ZPĚTNÉ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	-74 338,00						
3	741124603	montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci do nových dešťových žlabů a nových dešťových svodů	m	-682,00000	109,00	-74 338,00	06-Silnoprud pol.č. 187	SoD	
Celkem						-81 070,00			

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL06b	Vyhřívání žlabů, vpustí - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: M21		Elektromontáže				194 923,00			
1	Pol__0001	Topný kabel samoregulační	m	200,00000	437,00	87 400,00		Vlastní CN	Modrá
2	Pol__0002	Spojka pro propojení přívodního a topného kabelu	ks	16,00000	824,00	13 184,00		Vlastní CN	Modrá
3	Pol__0003	Termostat pro regulaci topného kabelu	ks	1,00000	12 978,00	12 978,00		Vlastní CN	Modrá
4	Pol__0004	Sada čidel pro ochranu okapů	set	1,00000	8 257,00	8 257,00		Vlastní CN	Modrá
5	Pol__0005	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	475,00000	49,00	23 275,00		Vlastní CN	Modrá
6	Pol__0006	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	50,00000	66,00	3 300,00		Vlastní CN	Modrá
7	Pol__0007	Příchytka sedlová+pásek	ks	500,00000	43,00	21 500,00		Vlastní CN	Modrá
8	Pol__0008	Krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, 88/88/40 (v/š/hl), IP54, na povrch	ks	16,00000	154,00	2 464,00		Vlastní CN	Modrá
9	Pol__0009	Jistič 16C/1	ks	3,00000	503,00	1 509,00		Vlastní CN	Modrá
10	Pol__0010	Pomocný elektroinstalační materiál (PVC trubky, lišty, vruty apod.)	kpl	1,00000	3 996,00	3 996,00		Vlastní CN	Modrá
11	Pol__0011	Revize	ks	1,00000	4 560,00	4 560,00		Vlastní CN	Modrá
12	Pol__0012	Příplatek za ztížené podmínky instalace kabeláže - půda, šikmá střeška...)	ks	500,00000	25,00	12 500,00		Vlastní CN	Modrá

Celkem	194 923,00
---------------	-------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele



MORAVIA
POWER

MORAVIAPOWER S.R.O.

Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov
IČO: 14348969
DIČ:CZ14348969

info@moraviapower.cz
www.moraviapower.cz

Identifikační údaje objednatele:

OSP s.r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

Název zakázky: **DSP Náměšť nad Oslavou**
Obsah nabídky: vyhřívání vpustí

Záruky: záruka na dodané komponenty 24 měsíců nebo dle záručních listů výrobců
pozáruční servis při podepsání servisní smlouvy

Nabídka: N25030

Datum: 21.8.20253

ID zákazníka:

Platnost nabídky: 21.09.2025

Vypracoval: Tomáš Daňo
(+420)737 073 929
tomas.dano@moraviapower.cz

				Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	12	%			194 923,00
DPH	12	%			23 390,76
Cena celkem za stavbu vč. DPH				218 313,76 Kč	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 21 %	Základ DPH 12 %
Vyhřívání vpustí	kpl	194 923,00			194 923,00
Celkem za dodávku bez DPH		194 923,00 Kč			194 923,00 Kč

Poznámky zhotovitele k CN:

- Nabídka je zpracována na základě požadavků objednatele.
- V nabídce jsou uvedeny dodávky a instalace viz tabulka výše.

Dodávka a montáž vyhřívání vpustí a okapů

Popis	mJ	počet/mJ	cena / MJ	cena celkem
Topný kabel samoregulační	m	200	437,00	87 400,00
Spojka pro propojení přívodního a topného kabelu	ks	16	824,00	13 184,00
Termostat pro regulaci topného kabelu	ks	1	12 978,00	12 978,00
Sada čidel pro ochranu okapů	set	1	8 257,00	8 257,00
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	475	49,00	23 275,00
Kabel CXKH-R 3x2,5	m	50	66,00	3 300,00
Příchytka sedlová+pásek	ks	500	43,00	21 500,00
Krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, 88/88/40 (v/š/hl), IP54, na povrch	ks	16	154,00	2 464,00
Jistič 16C/1	ks	3	503,00	1 509,00
Pomocný elektroinstalační materiál (PVC trubky, lišty, vruty apod.)	kpl	1	3 996,00	3 996,00
Revize	ks	1	4 560,00	4 560,00
Příplatek za ztížené podmínky instalace kabeláže - půda, šikmá střecha...)	ks	500	25,00	12 500,00
Cena celkem bez DPH				194 923,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	07
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.07 - lapače střešních splavenin	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☒ ANO ☐ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší osazení nových lapačů štřešních splavenin a úpravu kanalizace z důvodu zateplení fasády a posunu svodného potrubí (je nutno vybourat zabetonované stávající lapače štřešních splavenin v současné poloze). Výše uvedené rozšíření prací má dopad termínu realizace o 8 dní.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :



- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	167 627,54 Kč	167 627,54 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis  2.12.25
-----	---------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis  2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis  2.12.2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis  2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis  2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií		
Objekt:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	
Rozpočet:	ZL07	Lapač střešních splavenin - přípočet	
Objednatel:	Kraj Vysočina	IČO: 70890749	
	Žižkova 1882/57	DIČ: CZ70890749	
	58601 Jihlava		
Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o.	IČO: 44026421	
	Okružní 394	DIČ: CZ44026421	
	67201 Moravský Krumlov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 53 233,16
PSV			114 394,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			167 627,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		167 627,54 CZK
Snížená DPH	12 %		20 115,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			187 742,84 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL07 - Lapač střešních splavenin - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 270,00	15,1
997	Přesun sutě	HSV			27 963,16	16,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			114 394,38	68,2
Cena celkem					167 627,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL07	Lapač střešních splavenin - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 270,00			
1	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	4,75000	5 320,00	25 270,00		RTS 25/ I	
		0,25*19		4,75000					
Díl: 997		Přesun sutě				27 963,16			
2	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	10,45000	1 310,00	13 689,50	1-Stavební část pol. č. 175	SoD	
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,45000	301,00	3 145,45	1-Stavební část pol. č. 176	SoD	
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	198,55000	13,10	2 601,01	01-Stavební část pol. č. 177	SoD	
5	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,45000	816,00	8 527,20	01-Stavební část pol. č. 178	SoD	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				114 394,38			
6	721170967	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	19,00000	703,00	13 357,00		RTS 25/ I	
7	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm (dodáme DN 150 - výrobce Chuděj s.r.o.)	kus	19,00000	4 800,00	91 200,00		RTS 25/ I	
8	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 150 mm	kus	19,00000	312,50	5 937,50		RTS 25/ I	
9	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,74021	1 272,00	2 213,55	03-ZTI pol. č. 2	SoD	
10	721290821	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	0,66918	2 520,00	1 686,33		RTS 25/ I	
Celkem						167 627,54			

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	08
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.08 - doplnění chlazení	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☒	Cenová nabídka subdodavatele	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší doplnění chlazení do navrženého VZT systému. Chlazení původně nebylo navrženo (byť vzhledem k navržené FVE je provoz ekonomický) z důvodu informace od zpracovatele projektu, že chladicí modul se prostorově nevejde do stávající strojovny. Dodavatel stavby nabídl řešení, které chlazení umožňuje a uživatel určil prostory, které je dle svých zkušeností nutné chladit - jídelna a podkrovní 4.NP.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :

- dle ust. § 222 odst. 4

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	868 464,00 Kč	868 464,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis	 2.12.25
-----	---------------------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis	 2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis	 2/12/025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis	 2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis	 2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií		
Objekt:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	
Rozpočet:	ZL08	Doplnění chlazení	
Objednatel:	Kraj Vysočina	IČO: 70890749	
	Žižkova 1882/57	DIČ: CZ70890749	
	58601 Jihlava		
Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o.	IČO: 44026421	
	Okružní 394	DIČ: CZ44026421	
	67201 Moravský Krumlov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			795 164,00
PSV			15 000,00
MON			28 500,00
Vedlejší náklady			29 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			868 464,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		868 464,00 CZK
Snížená DPH	12 %		104 215,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			972 679,68 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL08 - Doplnění chlazení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	Zařízení 2 – Chlazení jídelny v 1.NP	HSV			296 345,00	34,1
D5	Chlazení 4.NP	HSV			498 819,00	57,4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			15 000,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			28 500,00	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			29 800,00	3,4
Cena celkem					868 464,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL08	Doplnění chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: M21		Elektromontáže				28 500,00			
1	M21_001	Elektromontážní práce - kabelové vedení, jištění	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00		Vlastní CN	
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				15 000,00			
2	720_001	Odvod kondenzátu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní CN	
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 800,00			
3	VRN01	Náklady na dopravu, VRN	soubor	1,00000	29 800,00	29 800,00		Vlastní CN	
Díl: D1		Zařízení 2 – Chlazení jídelny v 1.NP				296 345,00			
4	Pol__0007	Popis VZT jednotky - centrální vzduchotechnická jednotka - 6 000 m3/h / 6 000 m3/h - přívodní a odvodní ventilátor řízený na konstantní tlak - vnitřní provedení, - provedení pravé / levé ověřit na	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní CN	
5	Pol__0008	Doplnění jednotky o chladicí 2-okruhový díl Qch=32kW	ks	1,00000	68 385,00	68 385,00		Vlastní CN	
6	Pol__0009	Kondenzační jednotka Qch=16kW, vč. AHU kitu	ks	2,00000	87 530,00	175 060,00		Vlastní CN	
7	Pol__0010	Cu potrubí	bm	50,00000	890,00	44 500,00		Vlastní CN	
8	Pol__0011	Zakrytování Cu potrubí do plastového žlabu	bm	4,00000	336,00	1 344,00		Vlastní CN	
9	Pol__0012	Konzoly pod kondenzační jednotky (gumové „pražce“), mont.mat.	kpl	2,00000	3 528,00	7 056,00		Vlastní CN	
Díl: D5		Chlazení 4.NP				498 819,00			
10	Pol__0025	Kazetový split Qch=7,1kW	ks	1,00000	68 239,00	68 239,00		Vlastní CN	
11	Pol__0026	Kondenzační jednotka Qch=12 kW,	ks	2,00000	66 566,00	133 132,00		Vlastní CN	
12	Pol__0027	Kazetová vnitřní jednotka Qch=6,3 kW	ks	6,00000	31 494,00	188 964,00		Vlastní CN	
13	Pol__0028	Cu potrubí	bm	110,00000	890,00	97 900,00		Vlastní CN	
14	Pol__0029	Konzoly pod kondenzační jednotky (gumové „pražce“), mont.mat.	kpl	3,00000	3 528,00	10 584,00		Vlastní CN	

Celkem	868 464,00
---------------	-------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/I
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Bříš, s.r.o.
Bráfova 1698/3, 616 00 Brno
IČO: 26296896 DIČ: CZ26296896

VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ

			Cena celkem
Zařízení 2 – Chlazení jídelny v 1.NP			296 345
Chlazení 4.NP			498 819
Odvod kondenzátu			15 000
Elektroinstalace			28 500
MEZISOUČET			838 664
Inflační koeficient	1,00		838 664
Náklady na dopravu, VRN			29 800
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			868 464 Kč
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
MEZISOUČET			868 464 Kč
C E L K E M			868 464 Kč

Cena neobsahuje DPH

V Brně 11.11.2025

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
D1 Zařízení 2 – Chlazení jídelny v 1.NP					
	Popis VZT jednotky - centrální vzduchotechnická jednotka - 6 000 m3/h / 6 000 m3/h - přívodní a odvodní ventilátor řízený na konstatní tlak - vnitřní provedení, - provedení pravé / levé ověřit na stavbě před instalací VZT jednotky - MAR jednotky je součástí vzt jednotky (ostatní komponenty pro řízení viz. samostatní profesi MAR) - jednotka dodávaná v dílech bez zasilikování (především rekuperátor) - jednotka splňuje ecodesign Erp 2018 - těsnost skříně -400Pa:Třída L1(M), +700Pa: Třída L1(M) dle EN1886 - tepelný prostup Třída T2(M) dle EN 1886 - Faktor teplotních mostů: Třída TB2(M) dle EN 1886 -Mechanická pevnost: Třída D1 (M) dle EN 1886 - Odolnost proti korozi Třída C4 dle EN ISO 12944-2:2018 - Provozní tlak: 0 - 2000 Pa, Ventiair, typ S-TYPE C90 RE/R/L , dle nab.	ks	1,000	0,00	0,00
	Doplnění jednotky o chladicí 2-okruhový díl Qch=32kW	ks	1,000	68385,00	68 385,00
	Kondenzační jednotka Qch=16kW, vč. AHU kitu, MIDEA Atom, V160WHN8(At), R32	ks	2,000	87530,00	175 060,00
	Cu potrubí	bm	50,000	890,00	44 500,00
	Zakrytování Cu potrubí do plastového žlabu	bm	4,000	336,00	1 344,00
	Konzoly pod kondenzační jednotky (gumové „pražce“), mont.mat.	kpl	2,000	3528,00	7 056,00
					296 345,00 Kč

D5 Chlazení 4.NP

	Kazetový split Qch=7,1kW, MIDEA MCD1-24HRFN8-W-SP, R32	ks	1,000	68239,00	68 239,00
	Kondenzační jednotka Qch=12 kW, MIDEA Atom, V120WHN8(At), R32	ks	2,000	66566,00	133 132,00
	Kazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW MIDEA Atom, 15Q4CDN18(At)	ks	6,000	31494,00	188 964,00
	Cu potrubí	bm	110,000	890,00	97 900,00
	Konzoly pod kondenzační jednotky (gumové „pražce“), mont.mat.	kpl	3,000	3528,00	10 584,00
					498 819,00 Kč

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	Číslo změny stavby: 09
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.09 - vnitřní plynovod	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☒	Cenová nabídka subdodavatele	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší chyby projektové dokumentace (soupisu prací) : doplnění chybějících plynoměrů s příslušenstvím do kotelny a kuchyně.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :



- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	96 547,03 Kč	96 547,03 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis 	2. 12. 25
-----	---------------------	--	-----------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis 	2. 12. 2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis 	2. 12. 2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis 	2. 12. 2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis 	2. 12. 2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií		
Objekt:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	
Rozpočet:	ZL09	Vnitřní plynovod	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o. Okružní 394 67201 Moravský Krumlov	IČO: 44026421 DIČ: CZ44026421	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			96 547,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 547,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		96 547,03 CZK
Snížená DPH	12 %		11 585,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			108 132,67 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL09 - Vnitřní plynovod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723.1	Vnitřní plynovod - KUCHYNĚ	PSV			13 768,43	14,3
723.2	Vnitřní plynovod - KOTELNA	PSV			82 778,60	85,7
Cena celkem					96 547,03	100,0


Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL09	Vnitřní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 723.1		Vnitřní plynovod - KUCHYNĚ				13 768,43			
1	723000001	G4 Membránový plynoměr	kus	1,00000	1 986,00	1 986,00		Vlastní CN	Modrá
2	723000002	Snímač impulsů + převodník M-Bus	kus	1,00000	5 010,00	5 010,00		Vlastní CN	Modrá
3	723000003	IVR 100 ELITE GAS kulový kohout FF6/4", závitový, plnopřímý, páka, plyn, poniklovaný	kus	1,00000	795,60	795,60		Vlastní CN	Modrá
4	723000004	Montážní práce	hod	8,00000	720,00	5 760,00		Vlastní CN	Modrá
5	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, v objektech výšky do 6 m	%	135,51600	1,60	216,83		RTS 25/ I	Zelená
Díl: 723.2		Vnitřní plynovod - KOTELNA				82 778,60			
6	723000005	Plynoměr DELTA COMPACT G40 DN50 40m3/hod	kus	1,00000	46 033,00	46 033,00		Vlastní CN	Modrá
7	723000006	M-Bus + párování s plynoměrem	kus	1,00000	3 135,60	3 135,60		Vlastní CN	Modrá
8	723000007	Přechod DN100/50 (108x3,6/57x2,9mm), trubkový, varný, plyn, ocel	kus	2,00000	315,60	631,20		Vlastní CN	Modrá
9	723000008	Příruba DN50 krkovaná, 60,3mm, PN16, ocel	kus	2,00000	283,20	566,40		Vlastní CN	Modrá
10	723000009	Kulový kohout ART 82, DN100, PN16 přírubový, páka, plyn, litina	kus	2,00000	8 748,00	17 496,00		Vlastní CN	Modrá
11	723000010	Příruba DN100 krkovaná, 108mm, PN16, ocel	kus	4,00000	523,20	2 092,80		Vlastní CN	Modrá
12	723000011	Montážní práce	hod	16,00000	720,00	11 520,00		Vlastní CN	Modrá
13	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, v objektech výšky do 6 m	%	814,75000	1,60	1 303,60		RTS 25/ I	Zelená

Celkem	96 547,03
---------------	------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PN 1799	Náměšť nad Oslavou	
Objekt:	1	Domov pro seniory	
Rozpočet:	3	Plynoměry kuchyně + kotelna	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	STAVOMONTÁŽE EDS Brno, s.r.o. Pražákova 69 63900 Brno-Štýřice		IČO: 15548562 DIČ: CZ15548562
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			96 547,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 547,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		96 547,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			96 547,03 CZK
Cena celkem bez DPH			96 547,03 CZK

Položkový rozpočet

S:	PN 1799	Náměšť nad Oslavou
O:	1	Domov pro seniory
R:	3	Plynoměry kuchyně + kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Kuchyně				13 768,43
1	28615297.AR	G4 Membránový plynoměr	kus	1,00000	1 986,00	1 986,00
2	28615291.AR	Snímač impulsů + převodník M-Bus	kus	1,00000	5 010,00	5 010,00
3	28615299.AR	IVR 100 ELITE GAS kulový kohout FF6/4", závitový, plnopřůtočný, páka, plyn, poniklovaný	kus	1,00000	795,60	795,60
4	1	Montážní práce	hod	8,00000	720,00	5 760,00
5	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	135,51600	1,60	216,83
Díl: 724		Kotelna				82 778,60
6	28615287.AR	Plynoměr DELTA COMPACT G40 DN50 40m3/hod	kus	1,00000	46 033,00	46 033,00
7	28615252.AR	M-Bus + párování s plynoměrem	kus	1,00000	3 135,60	3 135,60
8	28615304.AR	Přechod DN100/50 (108x3,6/57x2,9mm), trubkový, varný, plyn, ocel	kus	2,00000	315,60	631,20
9	28615288.AR	Příruba DN50 krková, 60,3mm, PN16, ocel	kus	2,00000	283,20	566,40
10	28615282.AR	Kulový kohout ART 82, DN100, PN16 přírubový, páka, plyn, litina	kus	2,00000	8 748,00	17 496,00
11	28615285.AR	Příruba DN100 krková, 108mm, PN16, ocel	kus	4,00000	523,20	2 092,80
12	1	Montážní práce	hod	16,00000	720,00	11 520,00
13	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	814,75000	1,60	1 303,60

Celkem bez DPH

96 547

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií	10
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 2.4.2025 ID : 176814	
ZL č.10 - tepelná izolace fasády	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Tento změnový list řeší chybu projektové dokumentace : je nutná částečná záměna dodávky minerální vaty podélného vlákna za minerální vatu s kolmým vláknem. Podélné vlákno nelze provést na část budovy A, B z důvodu zaoblení fasády, nutno použít kolmé vlákno.

Zařazení změny závazku dle zákona č. 134/2016 (ZZVZ) :


- dle ust. § 222 odst. 6

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-4 831 279,47 Kč	6 194 566,57 Kč	1 363 287,10 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Podpis 	2.12.25
-----	---------------------	--	---------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Martin Kocmánek	Podpis 	2.12.2025
Projektant	Ing. Martin Malec	Podpis 	2/12/2025
Uživatel	Ing. Věra Bařinová	Podpis 	2.12.2025
Zhotovitel	Luboš Sobotka	Podpis 	2.12.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25030DOD1 Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií**
ZL10

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 363 287,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 363 287,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 363 287,10 CZK
Snížená DPH	12 %	163 594,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 526 881,55 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL- DOD1	ODPOČTY	-4 831 279,47	0,00	-579 753,54	-5 411 033,01	-354
ZL10a	Minerální vata - odpočet	-4 831 279,47	0,00	-579 753,54	-5 411 033,01	-354
ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY	6 194 566,57	0,00	743 347,99	6 937 914,56	454
ZL10b	Minerální vata - přípočet	6 194 566,57	0,00	743 347,99	6 937 914,56	454
Celkem za stavbu		1 363 287,10	0,00	163 594,45	1 526 881,55	100

Popis stavby: 25030DOD1 - Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií

Popis objektu: ZL- DOD1 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: ZL10a - Minerální vata - odpočet

Popis objektu: ZL+ DOD1 - PŘÍPOČTY

Popis rozpočtu: ZL10b - Minerální vata - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			-4 783 291,92	-350,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 141 688,81	450,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 890,21	0,4
Cena celkem					1 363 287,10	100,0


Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL- DOD1	ODPOČTY
R:	ZL10a	Minerální vata - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				-4 783 291,92			
1	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny 120-160 mm	m2	-2 925,68100	1 020,00	-2 984 194,62	01-Stavební část pol. č. 109	SoD	Červená
2	63142045	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,037-0,038 tl 140mm	m2	-136,56000	492,00	-67 187,52	01-Stavební část pol. č. 110	SoD	Červená
3	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,037-0,038 tl 160mm	m2	-3 081,69000	562,00	-1 731 909,78	01-Stavební část pol. č. 111	SoD	Červená
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-47 987,55			
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-85,15678	563,52	-47 987,55	01-Stavební část pol. č. 179	SoD	Červená

Celkem	-4 831 279,47
---------------	----------------------

vysvětlení označení položek

	Položka SoD
	Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/1
	Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele

Položkový rozpočet

S:	25030DOD1	Náměšť nad Oslavou Domov pro seniory – úspory energií
O:	ZL+ DOD1	PŘÍPOČTY
R:	ZL10b	Minerální vata - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD položka pořadí č.	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 141 688,81			
1	621221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	145,00000	1 170,00	169 650,00		URS 25/I	Zelená
		tl. 160 mm : 110		110,00000					
		tl. 140 mm : 35		35,00000					
2	621221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 180 mm	m2	800,00000	1 220,00	976 000,00		URS 25/I	Zelená
		tl. 180 mm : 800		800,00000					
3	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny 120-160 mm	m2	2 271,00000	1 020,00	2 316 420,00	01-Stavební část pol. č. 109	SoD	Červená
		tl. 160 mm : 2170		2 170,00000					
		tl. 140 mm : 101		101,00000					
4	63142045	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,037-0,038 tl 140mm	m2	111,10000	492,00	54 661,20	01-Stavební část pol. č. 110	SoD	Červená
		tl. 140 mm : 101*1,1		111,10000					
5	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,037-0,038 tl 160mm	m2	2 387,00000	562,00	1 341 494,00	01-Stavební část pol. č. 111	SoD	Červená
		tl. 160 mm : 2170*1,1		2 387,00000					
6	ISV.859224800379	Deska izolační MW, Isover NF 333 tl. 140 mm, kolmá vlákna, fasádní	m2	38,50000	981,08	37 771,58		URS 25/I	Zelená
		tl. 140 mm : 35*1,1		38,50000					
7	ISV.859224800386	Deska izolační MW, Isover NF 333 tl. 180 mm, kolmá vlákna, fasádní	m2	880,00000	1 261,39	1 110 023,20		URS 25/I	Zelená
		tl. 180 mm : 800*1,1		880,00000					
8	ISV.859224802063	Deska izolační MW, Isover NF 333 tl. 160 mm, kolmá vlákna, fasádní	m2	121,00000	1 121,23	135 668,83		URS 25/I	Zelená
		tl. 160 mm : 110*1,1		121,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 877,76			
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	93,83475	563,52	52 877,76	01-Stavební část pol. č. 179	SoD	Červená
Celkem						6 194 566,57			

vysvětlení označení položek



Položka SoD

Položka mimo SoD z databáze RTS25/I nebo URS25/I

Položka vlastní - doloženo cenovou nabídkou subdodavatele