



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00062-2025-220-D01

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2025/239

ze dne 18. 7. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní
Čechy, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: LS Klatovy, Voříškova 259, 339 01 Klatovy

e-mail: ls220@lesycr.cz

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, 19000 Praha

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze; B 6556

zastoupená [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5030013729/5500

datová schránka: 4indfqd

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 18. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00062-2025-220 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava lesních cest v revíru Chudenice**, evidenční číslo zakázky **S945/2025/239** (dále též jen „dílo“), a to dle technické dokumentace „Oprava lesních cest v revíru Chudenice“, vypracované [REDACTED] (dále též jen „technická dokumentace“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena smlouva.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikované ve Změnovém listu stavby č.1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást této dohody.
3. Mezi účastníky nebyly finančně vypořádány veškeré práce, které zhotovitel provedl do 31. 10. 2025.
4. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody v souladu se zněním čl. III. odst. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem dohodli, že částka na celkové vyrovnání všech provedených prací na díle činí **1 466 661,55 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát jedna korun českých padesát pět haléřů) bez DPH.
2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související se smlouvou byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádný z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

I.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1, vč. jeho příloh

V dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
[redacted]
COLAS CZ a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 11.11.2025	
Název veř. zakázky: Oprava lesních cest v revíru Chudenice			
Zhotovitel: COLAS CZ a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC ODD 122 126 C 135 2224	Charakter akce: + N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1/ Pařezy – vícepráce spojené s odstraněním pařezů. 2/ Odkopávky – vícepráce spojené se zvýšením výměry odkopávek. 3/ Zpevnění sjezdů z lesní cesty - vícepráce spojené se zvýšením výměry zpevnění sjezdů.			
Zdůvodnění změny: 1/ Pařezy – při realizaci stavby byla zjištěna potřeba odstranění dvou pařezů, kdy jeden byl na místě nového příkopu a druhý v blízkosti lesní cesty. 2/ Odkopávky a realizace průlehu – pro lepší odvodnění lesní cesty od přivalové dešťové vody z blízkého porostu byl prodloužen stávající příkop a k němu napojen zemní průleh z přilehlé PL. 3/ Zpevnění sjezdů z lesní cesty – při realizaci stavby byla zjištěna potřeba zpevnění sjezdů ve větší míře a ploše než bylo původně předpokládáno.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:
Dopady :	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -- N: --
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -- N: 20.601,55 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		20.601,55 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.466.661,55 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 11.11.25	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 11.11.25	Podpis:

Přílohy:

- položkový výkaz výměr – rozpočet – vícepráce
- zápisy ze stavebního deníku

Poznámka:

--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25
Stavba: Oprava lesních cest v revíru Chudenice



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

CC-CZ:
Datum: 11.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 601,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 20 601,55	Výše daně 4 326,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 927,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25

Stavba: Oprava lesních cest v revíru Chudenice

Místo:

Datum:

11.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 601,55	24 927,95
Vícepráce	Vícepráce	20 601,55	24 927,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest v revíru Chudenice

Objekt:

Vícepráce - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 601,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 601,55	21,00%	4 326,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			24 927,88
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest v revíru Chudenice

Objekt:

Vícepráce - Vícepráce

Místo:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 601,55

HSV - Práce a dodávky HSV

20 601,55

1 - Zemní práce

11 472,12

5 - Komunikace pozemní

8 130,00

998 - Přesun hmot

999,43

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest v revíru Chudenice

Objekt:

Vícepráce - Vícepráce

Místo:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 601,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 601,55

D 1

Zemní práce

11 472,12

1	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 527,36	2 527,36
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201113

2	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 167,62	6 167,62
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201116

3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	8,500	181,18	1 540,03
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102

VV

Prodloužení příkopu

VV

7

7,000

VV

Průleh

VV

1,5

1,500

VV odkop

Součet

8,500

4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,500	76,88	653,48
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106

VV

přemístění výkopku na předem určená místa v revíru Chudenice

VV

odkop

8,500

VV

Součet

8,500

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	8,500	45,65	388,03
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP

Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

VV

rozprostření výkopku na předem určená místa

VV

odkop

8,500

VV

Součet

8,500

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	10,000	19,56	195,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV

Průleh

VV

10

10,000

VV

Součet

10,000

D 5

Komunikace pozemní

8 130,00

7	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	30,000	142,00	4 260,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111

P

Poznámka k položce:
štěrkodrt' fr. 0/22 mm, pokládka finišerem

VV

sjezdy a křižovatky

VV

křižovatky

30,000

VV

Součet

30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	30,000	129,00	3 870,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		šetrkodrt' fr. 0/63 mm, pokládka grejdrem				
	VV	křížovatky	sjezdy a křížovatky				
	VV		30		30,000		
			Součet		30,000		
	D	998	Přesun hmot				999,43
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,218	81,80	999,43
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				

SEZNAM FIGUR

Kód: 25
Stavba: Oprava lesních cest v revíru Chudenice

Datum: 11.11.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
Vícepráce	Vícepráce		
křížovatky	křížovatky		30,000
	sjezdy a křížovatky		0,000
křížovatky	30		30,000
Použití figury:			
566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	30,000
564831111	Pocklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	30,000
nános	nános		1 455,000
odkop	odkop		8,500
	Prodloužení příkopu		0,000
	7		7,000
	Průleh		0,000
	1,5		1,500
odkop	Součet		8,500
Použití figury:			
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	8,500
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,500
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	8,500
příkop	příkop		167,000

Pocasi: Zolotono +15°C

5.9.2015

Pracovni doba: 4:17

19

Pracovni 11:12

Prílohy:

TECHNIKA: ZAGN VOLOUT 14 t

NAKLADNI AUTO TATRA

VÁŽE ŽENNY

PROVEDENÍ PRÁCE: VÝKON VÝKON 42

NAVOL O-63 od 0,000 km HVOZD VÝSTUP

RACHEM PRÍKROU PRO POKRYTÍM SPODNEJ

CELKEM PRÁCE O-63 019 165.54 t

DNESNÍHO DNE PROBĚHL KD Č.2 ZA VČASTI

9.9.2015

LITER

- KONTROLNÍ POCHŮZKA POSTAVBY. NAMAZENÁ ŠD O/63 JE DLE MĚŘENÍ MĚŘENÍ S RELATIVNÍ PODÍLEM ŽEMINY NA PÍTO PRACTU. NMI NAMAZENO V ÚSEKU ŽV-CIA 076M. PROZATIM ŘEŠOVANÉ S VÝSTĚMÍM TOTO MATERIÁLU V TETO KONSTRUKCI VSTUP A ZADÁME HODNĚ O NÁVRH ŘEŠENÍ TETO SITUACE.

- POŽADOVATEL PŘEDLOŽEN ZMĚNOVÝM ROZPOČET NA REPARACI OPATŘENÍ STĚNAMI DEJTOE
- VOZE Z PL VKM 1045 → REPARACE ŽEMNÍHO PŮVLEHU PRODUKCEM PRÍKROU MTLŽEM STAVAJÍCÍHO PÁREBU

- ROZPOČET BUDE ZHODNOCEN A VYSLEDNĚ
SDĚLENÉ ZHODNUTÍ JESTI VŠEPRÁCE
SPJENÉ S TÍTO BUDEME REAUFOMT
- TERČ A KZP JIŽ JSOU V FINÁLNÍ VERZI
ODSOUDMASENÉ, PODEPSANÉ
- ZATÍM JSME NEORODŽENI GEOMET. ZATÍŽENÍ
"PLÁNE"
- DALŠÍ NA PROBĚHNĚ V TÝDNU 15.9.2025
- 19.9.2025 PO PŘEDCHOZÍ DOHLÍŽE.

LČR

Pocasi - pdejasno 11°C

9.9.2015

PRACOVNÍ DOBA: 4" - 14"

Po

PAUZA: 11" - 12"

VÝSTAVNÍ:

TECHNIKA: Holodom auto TATRA

EACE 14 E

Volec 20mm

Bridger OK

PRUCOVNÍ PRACE: Novce CD 0-03 14-15 E

OVRATA ID POD OVRATU BRIDGER

VÝSTAVNÍ A VÝSTAVNÍ DALETO

9.9.2015

Pocasi: 20°C 10°C

PRACOVNÍ DOBA: 4" - 14"

PAUZA: 11" - 12"

VÝSTAVNÍ A VÝSTAVNÍ DALETO

Novce SD 0-03 14-15 E - změna anotonie 4

Pocasi: jasno 17°C

14.10.25

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

ÚTERY

Přestávka oběd: 11³⁰ - 12⁰⁰

Přítomni:

2x válec, UNC, 5x NA, kropička

Provedené práce: Pokládka ŠD 0/22 pomocí
finišeru, úsek 0,820 - 1,550 km.

Vutřeno vibračními válci.

Provedení 10 ts vjezdů = ŠD 0/22, Vutřeno
válcem.

Pocasi: zataženo 11°C

15.10.25

Pracovní doba: 7⁰⁰ -

STŘEDA

Přestávka oběd: 11³⁰ - 12⁰⁰

Přítomni: DTTO 14.10.25

Technika: Finišer, 2x válec, UNC, 6x NA, kropička

Provedené práce: Pokládka ŠD 0/22 pomocí
finišeru, úsek 0,820 - 1,936 km 0,164 km.Vutřeno vibračními válci. Provedení třízovkové
s LC SV železra a 4 ts vjezdů = ŠD 0/22
vutřeno válcem.

Dělníci a pracovníci KD č. 5 na účasti:

5.10.2025

STŘEDA

KONTROLA POKLÁDKY ŠD 0/22, KONTROLA

UPRAVY SJEZDŮ: NA NÁPOJENÍ SJEZDŮ BUDE VYUŽITO
VÍCE ŠD NEŽ BYLO PŮVODNĚ PŘEDPULOVÁNO. TOTO
JE VZTAŽENO I K ÚPRAVĚ VETŘÍHO POČTU SJEZDŮ
NEŽ BYLO PŮVODNĚ UVAŽOVÁNO. TOTO BUDE ŘEŠENO
V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE A
NÁSLEDNĚM DODATKEM KE ŠD. DÁLE PŘEDLOŽI
ZMĚNU KRAJNICE (RES. ODSTRANĚNÍ HRANÍ
ŠD VZNIKLE POUKLÍMOVÝ FINGERST).

PO KONZULTACI SE ZHOTOVITELEM BUDE POUŽIT
NA JEHO DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ KVALITU PROVĚDEMÍ
BETON NA OBETONOVÁNÍ PLOCHY C 30/37 S
KATEMIVEM 8/16 NA MĚRÍŠTO PŮVODNĚ UVAŽOVANÉHO
BETONU C 16/20. TOTO BUDE ROVNĚŽ ŘEŠENO
ZMĚNOVÝM ROZPOČTEM - VÍCEPRÁCE A NÁSLEDNĚM
DODATKEM KE ŠD.