

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

SPORT Construction a.s.

se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČO: 27752771

DIČ: CZ699002976

zastoupená: Petrem Klárem, předsedou správní rady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B22904

bankovní spojení: ČSOB a.s., KB a.s.

č. účtu: 217366548/0300, 43-1840480267/0100

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo SD00434 ze dne 19.05.2025

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2025 smlouvu o dílo číslo SD00434, jejímž předmětem je rekonstrukce stávajícího sportovního areálu ZŠ a DDM Krasohled, který sestává z víceúčelového hřiště a sektorů pro technické disciplíny (dále jen smlouva). Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
2. Článek V. Doba plnění, odst. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 3 ze dne 10.11.2025 mj. stanoví, že zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací nebo parametry technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo zastaveno, se nezapočítává do lhůty dokončení díla.
3. V průběhu provádění díla došlo dne 14.11.2025 k jeho přerušení, neboť nebyly splněny

parametry vhodných klimatických podmínek a parametry technologických předpisů pro provádění díla. K dokončení díla je třeba provést pokládku sportovního akrylátového povrchu na vnitřním víceúčelovém sportovišti a poslední vrstvy polyuretanového povrchu na běžecké dráze a rozběžišti pro skok daleký v celkové částce 1.616.008,80 Kč bez DPH. Klimatické podmínky v době dokončování stavby neumožňují provedení sportovního akrylátového povrchu ani poslední vrstvy polyuretanového povrchu v souladu s technologickými požadavky, zejména s ohledem na nutnost celodenních teplot nad +10 °C, nepřítomnost srážek a ranních mlh a dodržení předepsané vzdušné vlhkosti v rozmezí 30 % až 70 %. Pokládka výše uvedených povrchů bude provedena, jakmile to klimatické podmínky dovolí, nejdříve po 01.04.2026 a nejpozději do 15.05.2026.

4. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 59. schůzi dne 25.11.2025 pod č. usnesení 25/RM/59/ORÚP/7238.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Praze

V Zábřehu

28.11.2025

01.12.2025

Petr Klár

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	3132	3113	6121