

PŘÍLOHA 2

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.		Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 015_chlazení RACKU		Číslo Změnového listu: 015										
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 015 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522														
Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) (a) CN_ZL015_chlazení RACKU (b) CN COBAP s.r.o. (c) CN KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. (d) CN R.S.D. Group s.r.o. (e) DWS ing s.r.o.				<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Správce stavby	3	Zhotovitel	
Paré č.	Příjemce													
1	Objednatel													
2	Správce stavby													
3	Zhotovitel													
Iniciátor změny: Objednatel														
Popis Změny:														
V průběhu provádění prací byl Objednatelům vznesen dodatečný požadavek na zajištění chlazení místností 5. – 7. NP, ve kterých jsou umístěny RACKy. Zásahy do technického vybavení prostor 5. – 7. NP nebyly součástí předmětu plnění, nicméně jejich souběžné provedení v rámci stavby „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ je s ohledem na skutečnost, že prostory 5. – 7. NP nebyly v době jejich realizace užívány, z provozního hlediska vhodnější. Zařazení a posouzení zařízení podle ZZVZ: §222, odst. 4.														
<table><tr><td colspan="3">Údaje v Kč bez DPH:</td></tr><tr><td>Cena vypuštěných prací</td><td>Cena dodatečných prací</td><td>Saldo</td></tr><tr><td>-</td><td>591 102,23</td><td>591 102,23</td></tr></table>						Údaje v Kč bez DPH:			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo	-	591 102,23	591 102,23
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo												
-	591 102,23	591 102,23												
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:														
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.														
Zhotovitel	Jméno:	Datum a podpis:												
Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)	Jméno:	Datum a podpis:												
Správce stavby	Jméno:	Datum a podpis:												
Objednatel (kalkulace)	Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.	Datum a podpis:												
Objednatel	Jméno: Ing. Lucie Bartáková	Datum a podpis:												
					Číslo paré:									

Změnový list DOPLNĚNÍ chlazení 5-7 N.P.

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění podle ZvlP
Náklady soupisu celkem							591 102,23	
D Chlazení RACKů							591 102,23	
NP		5.NP	UUA1.UL0:SCAC,R32,Venkovní Standard invertor MJ12PC.NSJ:SCAC,R32,Nástěnná 3,5/4,0kW Cu potrubí splity server	ks	1,000	104 172,87	104 172,87	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	1,000	15 625,93	15 625,93	cena dle Pod.čl 13.1 a)
NP		6.NP	UUA1.UL0:SCAC,R32,Venkovní Standard invertor MJ12PC.NSJ:SCAC,R32,Nástěnná 3,5/4,0kW Cu potrubí splity server	ks	1,000	102 481,87	102 481,87	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	1,000	15 372,28	15 372,28	cena dle Pod.čl 13.1 a)
NP		7.NP	UUA1.UL0:SCAC,R32,Venkovní Standard invertor MJ12PC.NSJ:SCAC,R32,Nástěnná 3,5/4,0kW Cu potrubí splity server	ks	1,000	99 622,37	99 622,37	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	1,000	14 943,36	14 943,36	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Objímky, hadičky a drobný materiál	kpl	1,000	9 828,00	9 828,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	1,000	1 474,20	1 474,20	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Čerpadlo kondenzátu	kus	3,000	5 380,00	16 140,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	3,000	807,00	2 421,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Gumové podstavky	kus	3,000	2 640,00	7 920,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	3,000	396,00	1 188,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Doprava, zprovoznění	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Demontáž, zpětná montáž okapování	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN VZT Komerco	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
		ELEKTRO	Cyky 5x4mm	m	90,000	160,00	14 400,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z Cobap	kpl	90,000	24,00	2 160,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Úprava rozvadečů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN Cobap	kpl	1,000	900,00	900,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Doprava, zprovoznění	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN Cobap	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Požární ucpávky	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN R.S.D. Group	kpl	6,000	450,00	2 700,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
		SDK	Demontáž SDK stropu	bm	19,500	550,00	10 725,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN DWS Ing	kpl	19,500	82,50	1 608,75	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Montáž SDK	bm	19,500	1 200,00	23 400,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN DWS Ing	kpl	19,500	180,00	3 510,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Vymalba	m2	7,000	500,00	3 500,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN DWS Ing	kpl	7,000	75,00	525,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			Protiprášná opatření, úklid, doprava	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			koordináční přírážka ve výši 15% z CN DWS Ing	kpl	1,000	900,00	900,00	cena dle Pod.čl 13.1 a)
			DSPS vč. BIM	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
125	K	9-01	Stevební přípomocce	hod	30,000	451,12	13 533,60	cena dle Pod.čl 13.1 a)

Cenová nabídka

Stavba:

Rekonstrukce sídla SFDI II.

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Soupis:

EL - Elektroinstalace

Změnový list DOPLNĚNÍ chlazení 5-7 N.P.

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D			Chlazení RACKů
			Cyky 5x4mm
			Úprava rozvadečů
			Doprava, zprovoznění

V Praze dne 29.09.2025

COBAP S.R.O.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			27 400,00
			27 400,00
m	90,000	160,00	14 400,00
kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
kpl	1,000	7 000,00	7 000,00




Rekonstrukce SFDI II-Sokolovská 1955278, Praha 8

Cenová nabídka

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena celkem bez DPH						400 165,11
		Dodatečné chlazení místností S19b, 541, 641, 741				400 165,11
1		UUA1.UL0:SCAC,R32,Venkovní Standard inverter MJ12PC.NSJ:SCAC,R32,Nástěnná 3,5/4,0kW Cu potrubí splitu server	ks	1,000	104 172,87	104 172,87
2		UUA1.UL0:SCAC,R32,Venkovní Standard inverter MJ12PC.NSJ:SCAC,R32,Nástěnná 3,5/4,0kW Cu potrubí splitu server	ks	1,000	102 481,87	102 481,87
3		UUA1.UL0:SCAC,R32,Venkovní Standard inverter MJ12PC.NSJ:SCAC,R32,Nástěnná 3,5/4,0kW Cu potrubí splitu server	ks	1,000	99 622,37	99 622,37
4		Objímky, hadičky a drobný materiál	m	1,000	9 828,00	9 828,00
5		Čerpadlo kondenzátu	m	3,000	5 380,00	16 140,00
6		Gumové podstavky	kus	3,000	2 640,00	7 920,00
7		Doprava, zprovoznění	m	1,000	25 000,00	25 000,00
8		Demontáž, zpětná montáž okapotování	m	1,000	35 000,00	35 000,00

Zpracoval
05.11.2025






Dolní Břežany
Jarov 370, 252 41
DIČ: CZ 271 96 682 , IČ: 271 96 682

www.rsdgroup.cz

Popis	Počet instalací	Požární odolnost/ Stav PBZ	J.cena DsPS	Cena celkem DsPS
				18 000,00
Ucpávky				18 000,00
Pozární ucpávka	6	EI 60 / Provoznuschopné	3 000,00 Kč	18000



SDK D+M Stropu

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 625,00

D

43 625,00

		SDK	Demontáž SDK stropu	bm	19,500	550,00	10 725,00
			Montáž SDK	bm	19,500	1 200,00	23 400,00
			Výmalba	m2	7,000	500,00	3 500,00
			Protiprášná opatření, úklid, doprava	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

V praze dne 6.10.2025