



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025001099
číslo smlouvy zhotovitele: 103/25 012/220
číslo veřejné zakázky: 25006

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐



spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program:
Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EDIKT a.s.
sídlo: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupený: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva
Mgr. Eva Kysnarová, místopředseda představenstva
Mgr. Radim Suchopár, člen představenstva
ve věcech technických: Ing. Michal Klivanda, ředitel divize pozemních staveb
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ 251 72 328
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 26. 5. 2025.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
 Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
 V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. Bližší specifikace těchto změn je uvedena ve změnových listech č. 1A, 3, 4, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 14, 15A, 16 a 18, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku.
 Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ
 V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné předvídat při přípravě projektové dokumentace, jelikož nebylo možné provést sondy za provozu MŠ. Po odkrytí konstrukcí byl odhalen nevyhovující stav části objektu – vlhkost, degradace materiálů a neúnosné podloží. Bylo nutné provést sanační a doplňkové práce (výměna podloží, doplnění základů, oprava hydroizolace, sanační omítky).
 Dále došlo k doplnění žaluzií, úpravě výměr SDK konstrukcí, srovnání nerovností zdiva a úpravám podlahových krytin dle skutečnosti. Z důvodu degradace nebylo možné zpětně použít původní vestavěný nábytek a kryty radiátorů, které byly nahrazeny novými.
 Změny byly nezbytné pro řádné dokončení díla, zachování funkčnosti a bezpečnosti objektu a nemění celkový charakter veřejné zakázky. Bližší specifikace těchto změn je uvedena ve změnových listech č. 1B, 2, 5, 6B, 13B, 15B a 17, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku.
 Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly i jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.
 Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:



IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí **71 600 255,91 Kč bez DPH**.
 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15A, 15B, 16, 17 a 18) činí **76 815 292,96 Kč bez DPH**.
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy, účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informativní charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	71 600 255,91 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	5 215 037,05 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2 022 083,58 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-287 395,50 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	3 538 769,00 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-58 420,03 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	76 815 292,96 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15A, 15B, 16, 17 a 18.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 11. 2025, č. 1668/2025.

Ing. Tomáš
Votava

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Votava
Datum: 2025.12.02
10:08:42 +01'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.



Příloha č. 1

Změnové listy č. 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15A, 15B, 16, 17 a 18

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. ZL 001A - výplně otvorů SO 02, SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

- Záměna původně specifikovaného dekoru za alternativní variantu z důvodu nedostupnosti původního dekoru v termínu dokončení etapy.
- Snížení montážní výšky okenního kování z důvodu zlepšení ergonomie ovládání.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 185 330,00
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 185 330,00 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

_____ podpis zhotovitele

**EDIKT**[®]
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel: 387412524

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 8.10.2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 001A - výplně otvorů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangenta s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 330,00

DPH základní
snížená

Základ daně
185 330,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
38 919,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

224 249,30

Projektant

Tangenta spol. s r.o.

Dobrovodská 130 370 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413
E-mail: tangenta
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MA
ČES
oddě
vod

Zhotovitel

Rudolfovská
IČ 2517232

0 01 České Budějovice
72328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

0 8 -10- 2025

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dukelská 456/21 370 01 České Budějovice 1 IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
---	--

- 53 -

0 8 -10- 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt: ZL. 001A - výplně otvorů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	185 330,00
766 - Konstrukce truhlářské	185 330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt: ZL. 001A - výplně otvorů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 185 330,00

D		766	Konstrukce truhlářské		185 330,00			
1	K	R.1.1	Příplatek za změnu dekoru oken	soubor	1,000	151 390,00	151 390,00	cena dodavatele
2	K	R.1.2	Příplatek za snížené kování oken	kus	72,000	350,00	25 200,00	cena dodavatele
3	K	R.1.3	Příplatek za změnu dekoru dveří V05	kus	1,000	8 740,00	8 740,00	cena dodavatele

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. ZL 001B - výplně otvorů SO 01, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

- Dopočtení montážních prací a oken, která nejsou obsažena ve smluvním VV.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 785 684,11
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 785 684,11 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025



Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172828 tel. 38741250

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 001B - výplně otvorů SO 01, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangent a s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

785 684,11

DPH základní
snížená

Základ daně
582 468,97
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
122 318,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

908 002,59

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130.
tel., fax: 387 413
E-mail: tangent
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Radě
VOU

Zhotovitel

EDIKT
Rudolfova 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 38741252

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a

Razítko

08-10-2025

VRV	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dukelská 456/21 370 01 České Budějovice 1 IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
------------	--

- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 001B - výplně otvorů SO 01, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	785 684,11
766 - Konstrukce truhlářské	785 684,11
01 - 01 - SO 01 - Pavilon A	713 659,13
02 - 02 - SO 02 - Pavilon B	72 024,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 001B - výplně otvorů SO 01, SO 02 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

785 684,11

D 766

Konstrukce truhlářské

785 684,11

D 01

01 - SO 01 - Pavilon A

713 659,13

1	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	220,320	2 316,83	510 443,99	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 160
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	--------------------------------

VV			ve VV - montáž oken		20,16			
VV			20,16					
VV			m2 dle součtu oken ve VV					
VV			206,64		206,640			
VV			Rozdíl					
VV			206,64-20,16		186,480			
VV			Chybí ve VV - pozice V8					
VV			2,4*2,1*4		20,160			
VV			Chybí ve VV - pozice V9					
VV			2,4*1,8*1		4,320			
VV			Chybí ve VV - pozice V14					
VV			2,4*2,1*1		5,040			
VV			Chybí ve VV - pozice V16					
VV			2,4*1,8		4,320			
VV			Součet 186,48+33,84		220,320			

2	M	611RA40054.03	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,320	4 322,29	18 672,29	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 163
---	---	---------------	---	----	-------	----------	-----------	--------------------------------

VV			Chybí ve VV - pozice V9		4,320			
VV			2,4*1,8*1		4,320			
VV			Součet		4,320			

3	M	611RA40054.08	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	25,200	6 549,70	165 052,44	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 168
---	---	---------------	---	----	--------	----------	------------	--------------------------------

VV			Chybí ve VV - pozice V14		25,200			
VV			2,4*2,1*5		25,200			
VV			Součet		25,200			

4	M	611RA40054.10	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,320	4 511,67	19 490,41	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 170
---	---	---------------	---	----	-------	----------	-----------	--------------------------------

VV			Chybí ve VV - pozice V16		4,320			
VV			2,4*1,8		4,320			
VV			Součet		4,320			

D 02

02 - SO 02 - Pavilon B

72 024,98

5	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	20,001	2 326,69	46 536,13	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 264
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--------------------------------

VV			ve VV - montáž oken		101,020			
VV			101,02					
VV			m2 dle součtu oken ve VV					
VV			121,021		121,021			
VV			Rozdíl					
VV			121,021-101,020		20,001			

6	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,150	2 326,69	7 329,07	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 264
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--------------------------------

VV			V07 - chybějící okno v mč. 7 (pavilon B)		3,150			
VV			1,5*2,1		3,150			

7	M	611RB40054.02	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,150	5 765,01	18 159,78	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 266
---	---	---------------	---	----	-------	----------	-----------	--------------------------------

VV			V07 - chybějící okno v mč. 7 (pavilon B)		3,150			
VV			1,5*2,1		3,150			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.002 - Sanace hospodářského pavilonu SO03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V průběhu projektové přípravy nebylo možné za provozu mateřské školky provést průzkumné sondy. Z tohoto důvodu byla zjištěna nutnost provedení sanačních prací až po zahájení stavebních prací. Byl zjištěn nevyhovující technický stav části stavebních konstrukcí, výskyt vlhkosti a degradace materiálů v části hospodářského pavilonu. V místnostech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 bylo nutno provést výměnu podloží, které nemělo dostatečnou únosnost a doplnit základové konstrukce příčkových zdí. Dále bylo nutno provést opravu a doplnění hydroizolace a další zásahy za účelem odvlhčení zdiva, vč. aplikace sanačních omítek. Cílem uvedených opatření je dlouhodobá stabilita a bezpečnost budovy.

Dopad do doby plnění: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 1 616 356,78
• odpočty: 0,00
• cena celkem: 1 616 356,78 Kč bez DPH

Datum: 08-10-2025

**EDIKT**
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO 2517231229 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 002 - Sanace hospodářského pavilonu SO03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 616 356,78

DPH základní
snížená

Základ daně
1 616 356,78
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
339 434,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 955 791,70

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130
tel., fax: 387 413
E-mail: tangent
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Rudolfovská 461/95,
IČ 25172328 DIČ CZ

České Budějovice
tel. 38741252

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 002 - Sanace hospodářského pavilonu SO03 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Datum:

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 616 356,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 523 371,73

1 - Zemní práce

13 508,31

2 - Zakládání

169 074,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

219 168,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

258 425,45

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

539 755,72

998 - Přesun hmot

323 439,48

PSV - Práce a dodávky PSV

92 985,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

53 563,92

713 - Izolace tepelné

39 421,13

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 002 - Sanace hospodářského pavilonu SO03 - přípočty

Stavba: SFN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt: **ZL 002 - Sanace hospodářského pavilonu SO03 - přípočty**

Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem		1 616 356,78
------------------------	--	--------------

Náklady soupisu celkem	1 616 356,78
D HSV Práce a dodávky HSV	1 523 371,73

D	2	Zakládání		169 074,70
---	---	-----------	--	------------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	219 168,07
---	---	--	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	169,001	296,00	50 024,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1		32,549			
	VV		(6*3,5)+(3,75*3,5)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.2		11,087			
	VV		(1,1*3,5*2)+(1,2*3,5*2)-(1,2*2,7)-(0,9*1,97)					
	VV		mč.3		37,928			
	VV		(1,5*3,5*2)-(0,9*1,97*2)+(4,65*3,5*2)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.4		37,039			
	VV		(2,85*3,5)-(1,2*1,8)-(0,8*1,97)+(4,4*3,5*2)					
	VV		mč.5		28,698			
	VV		(2,85*3,5*2)-(0,8*1,97*2)+(1,7*3,5*2)					
	VV		mč.6		21,700			
	VV		6,2*3,5		169,001			
	VV		Součet					
11	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	169,001	320,00	54 080,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1		32,549			
	VV		(6*3,5)+(3,75*3,5)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.2		11,087			
	VV		(1,1*3,5*2)+(1,2*3,5*2)-(1,2*2,7)-(0,9*1,97)					
	VV		mč.3		37,928			
	VV		(1,5*3,5*2)-(0,9*1,97*2)+(4,65*3,5*2)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.4		37,039			
	VV		(2,85*3,5)-(1,2*1,8)-(0,8*1,97)+(4,4*3,5*2)					
	VV		mč.5		28,698			
	VV		(2,85*3,5*2)-(0,8*1,97*2)+(1,7*3,5*2)					
	VV		mč.6		21,700			
	VV		6,2*3,5		169,001			
	VV		Součet					
	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	169,001	190,00	32 110,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1		32,549			
	VV		(6*3,5)+(3,75*3,5)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.2		11,087			
	VV		(1,1*3,5*2)+(1,2*3,5*2)-(1,2*2,7)-(0,9*1,97)					
	VV		mč.3		37,928			
	VV		(1,5*3,5*2)-(0,9*1,97*2)+(4,65*3,5*2)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.4		37,039			
	VV		(2,85*3,5)-(1,2*1,8)-(0,8*1,97)+(4,4*3,5*2)					
	VV		mč.5		28,698			
	VV		(2,85*3,5*2)-(0,8*1,97*2)+(1,7*3,5*2)					
	VV		mč.6		21,700			
	VV		6,2*3,5		169,001			
	VV		Součet					
13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	169,001	90,20	15 243,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1		32,549			
	VV		(6*3,5)+(3,75*3,5)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.2		11,087			
	VV		(1,1*3,5*2)+(1,2*3,5*2)-(1,2*2,7)-(0,9*1,97)					
	VV		mč.3		37,928			
	VV		(1,5*3,5*2)-(0,9*1,97*2)+(4,65*3,5*2)-(0,8*1,97)					
	VV		mč.4		37,039			
	VV		(2,85*3,5)-(1,2*1,8)-(0,8*1,97)+(4,4*3,5*2)					
	VV		mč.5		28,698			
	VV		(2,85*3,5*2)-(0,8*1,97*2)+(1,7*3,5*2)					
	VV		mč.6		21,700			
	VV		6,2*3,5		169,001			
	VV		Součet					
50	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,392	5 440,00	23 892,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1		1,314			
	VV		21,9*0,06					
	VV		mč.3		0,438			
	VV		7,3*0,06					
	VV		mč.4		0,756			
	VV		12,6*0,06					
	VV		mč.5		0,252			
	VV		4,2*0,06					
	VV		mč.6		1,542			
	VV		25,7*0,06					
	VV		mč.2		0,090			
	VV		1,5*0,06		4,392			
	VV		Součet					
15	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,392	112,95	496,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1		1,314			
	VV		21,9*0,06					
	VV		mč.3		0,438			
	VV		7,3*0,06					
	VV		mč.4		0,756			
	VV		12,6*0,06					
	VV		mč.5		0,252			
	VV		4,2*0,06					
	VV		mč.6		1,542			
	VV		25,7*0,06					
	VV		mč.2		0,090			
	VV		1,5*0,06		4,392			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,912	289,00	263,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,06		0,252			
	VV		4,2*0,1		0,420			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,06		0,090			
	VV		1,5*0,1		0,150			
	VV		Součet		0,912			
51	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,320	5 100,00	37 332,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,1		2,190			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,1		0,730			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,1		1,260			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,1		0,420			
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,1		2,570			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,1		0,150			
	VV		Součet		7,320			
17	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	7,320	320,00	2 342,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,1		2,190			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,1		0,730			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,1		1,260			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,1		0,420			
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,1		2,570			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,1		0,150			
	VV		Součet		7,320			
54	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	73,200	16,30	1 193,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9		21,900			
	VV		mč.2					
	VV		1,5		1,500			
	VV		mč.3					
	VV		7,3		7,300			
	VV		mč.4					
	VV		12,6		12,600			
	VV		mč.5					
	VV		4,2		4,200			
	VV		mč.6					
	VV		25,7		25,700			
	VV		Součet		73,200			
19	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	80,800	27,10	2 189,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		6+3,75+6+3,75		19,500			
	VV		mč.2					
	VV		1,1+1,2+1,1+1,2		4,600			
	VV		mč.3					
	VV		1,5+4,65+1,5+4,65		12,300			
	VV		mč.4					
	VV		2,85+4,4+2,85+4,4		14,500			
	VV		mč.5					
	VV		2,85+1,7+2,85+1,7		9,100			
	VV		mč.6					
	VV		4,2+6,2+4,2+6,2		20,800			
	VV		Součet		80,800			
							258 425,45	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,240	5 040,00	1 209,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,08*2		0,240			
	VV		Součet		0,240			
21	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 4 m2	m3	12,906	3 970,00	51 236,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,09*2		3,942			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,09*2		1,314			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,09*2		2,268			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,09*2		0,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,09*2		4,626			
	VV		Součet		12,906			
55	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	61,195	749,00	45 835,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,836		18,308			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,836		1,254			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,836		6,103			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,836		10,534			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,836		3,511			
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,836		21,485			
	VV		Součet		61,195			
56	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,195	287,00	17 562,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,836		18,308			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,836		1,254			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,836		6,103			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,836		10,534			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,836		3,511			
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,836		21,485			
	VV		Součet		61,195			
57	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	122,390	349,00	42 714,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,836		18,308			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,836		1,254			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,836		6,103			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,836		10,534			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,836		3,511			
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,836		21,485			
	VV		Mezisoučet		61,195			
	VV		61,195*2		122,390			
58	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	61,195	383,00	23 437,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9*0,836		18,308			
	VV		mč.2					
	VV		1,5*0,836		1,254			
	VV		mč.3					
	VV		7,3*0,836		6,103			
	VV		mč.4					
	VV		12,6*0,836		10,534			
	VV		mč.5					
	VV		4,2*0,836		3,511			
	VV		mč.6					
	VV		25,7*0,836		21,485			
	VV		Součet		61,195			
53	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,100	5 550,00	6 105,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	169,001	196,00	33 124,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		(6*3,5)+(3,75*3,5)-(0,8*1,97)		32,549			
	VV		mč.2					
	VV		(1,1*3,5*2)+(1,2*3,5*2)-(1,2*2,7)-(0,9*1,97)		11,087			
	VV		mč.3					
	VV		(1,5*3,5*2)-(0,9*1,97*2)+(4,65*3,5*2)-(0,8*1,97)		37,928			
	VV		mč.4					
	VV		(2,85*3,5)-(1,2*1,8)-(0,8*1,97)+(4,4*3,5*2)		37,039			
	VV		mč.5					
	VV		(2,85*3,5*2)-(0,8*1,97*2)+(1,7*3,5*2)		28,698			
	VV		mč.6					
	VV		6,2*3,5		21,700			
	VV		Součet		169,001			
24	K	R.1.1	Výkop sondy S1 800x800x950	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	cena dodavatele
25	K	R.1.2	Výkop sondy S2 800x800x1350	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	cena dodavatele
26	K	R.1.3	Aktivování podpěr přiček vč. podklínování	kus	26,000	950,00	24 700,00	cena dodavatele

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

539 755,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	126,060	88,52	11 158,83	SOD SO 03 Hospodářský pavilon, Pol. 83
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 521,200	37,84	95 402,21	SOD SO 03 Hospodářský pavilon, Pol. 84
VV		126,060*20			2 521,200			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	42,020	2 356,13	99 004,58	SOD SO 03 Hospodářský pavilon, Pol. 86
31	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	84,040	3 976,56	334 190,10	SOD SO 05 Spojovací chodba, Pol. 61
							323 439,48	
D 998		Přesun hmot						
32	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	256,698	1 260,00	323 439,48	CS ÚRS 2025 01
D PSV		Práce a dodávky PSV			92 985,05			
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			53 563,92			
33	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	146,400	171,66	25 131,02	SOD SO 02 Pavilon B, Pol. 155
P		Poznámka k položce:						
VV		použity 2 vrstvy						
VV		Hospodářský pavilon						
VV		mč.1						
VV		21,9*2				43,800		
VV		mč.2				3,000		
VV		1,5*2						
VV		mč.3						
VV		7,3*2				14,600		
VV		mč.4						
VV		12,6*2				25,200		
VV		mč.5						
VV		4,2*2				8,400		
VV		mč.6						
VV		25,7*2				51,400		
VV		Součet				146,400		
34	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	85,315	118,00	10 067,17	CS ÚRS 2025 01
VV		Hospodářský pavilon						
VV		mč.1						
VV		21,9				21,900		
VV		mč.2						
VV		1,5				1,500		
VV		mč.3						
VV		7,3				7,300		
VV		mč.4						
VV		12,6				12,600		
VV		mč.5						
VV		4,2				4,200		
VV		mč.6						
VV		25,7				25,700		
VV		Součet				73,200		
VV		73,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				85,315		
35	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	85,315	174,00	14 844,81	CS ÚRS 2025 01
VV		Hospodářský pavilon						
VV		mč.1						
VV		21,9				21,900		
VV		mč.2						
VV		1,5				1,500		
VV		mč.3						
VV		7,3				7,300		
VV		mč.4						
VV		12,6				12,600		
VV		mč.5						
VV		4,2				4,200		
VV		mč.6						
VV		25,7				25,700		
VV		Součet				73,200		
VV		73,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				85,315		
36	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	73,200	48,10	3 520,92	CS ÚRS 2025 01
VV		Hospodářský pavilon						
VV		mč.1						
VV		21,9				21,900		
VV		mč.2						
VV		1,5				1,500		
VV		mč.3						
VV		7,3				7,300		
VV		mč.4						
VV		12,6				12,600		
VV		mč.5						
VV		4,2				4,200		
VV		mč.6						
VV		25,7				25,700		
VV		Součet				73,200		
D 713		Izolace tepelné			39 421,13			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	73,200	70,90	5 189,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		mč.1					
	VV		21,9		21,900			
	VV		mč.2					
	VV		1,5		1,500			
	VV		mč.3					
	VV		7,3		7,300			
	VV		mč.4					
	VV		12,6		12,600			
	VV		mč.5					
	VV		4,2		4,200			
	VV		mč.6					
	VV		25,7		25,700			
	VV		Součet		73,200			
45	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	79,056	433,00	34 231,25	CS ÚRS 2025 01

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.003 – náhrada prosklené příčky, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě dohody projektanta, provozovatele a objednatele, došlo ke změně dispozičního řešení, které spočívá v náhradě stávající prosklené příčky zďenou. Změna umožní efektivnější využití prostoru.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 94 647,59
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 94 647,59 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025



EDIKT®

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO 25172328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 003 – náhrada prosklené přičky, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 647,59

DPH základní
snížená

Základ daně
94 647,59
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
19 875,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

114 523,58

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130 370 06 České Budějovice

tel., fax: 387 41

E-mail: tangent

IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA

ČESKÉ

oddě

vod

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Zhotovitel

EDIKT
Rudolfova 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a

08-10-2025

Razítko

VRV

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice 1
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz

- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 003 – náhrada prosklené příčky, SO 02 - přípočty

Místo:	Zeyerova 1345/33	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Tangenta s.r.o.
Zhotovitel:	Edikt a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	94 647,59
HSV - Práce a dodávky HSV	42 370,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 892,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 762,90
PSV - Práce a dodávky PSV	52 277,33
766 - Konstrukce truhlářské	52 277,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 003 – náhrada prosklené příčky, SO 02 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zhotovitel: Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 647,59

D HSV		Práce a dodávky HSV					42 370,26	
1	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	10,950	65,33	715,36	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 132

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Součet	10,950

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					14 892,00	
2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	10,950	1 360,00	14 892,00	CS ÚRS 2025 01

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Součet	10,950

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 762,90	
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	21,900	296,00	6 482,40	CS ÚRS 2025 01

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Mezisoučet	10,950
VV	10,95*2	21,900

4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,900	320,00	7 008,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Mezisoučet	10,950
VV	10,95*2	21,900

5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	87,600	90,20	7 901,52	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Mezisoučet	10,950
VV	10,95*2*4	87,600

6	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	21,900	190,00	4 161,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Mezisoučet	10,950
VV	10,95*2	21,900

7	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	21,900	15,22	333,32	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Mezisoučet	10,950
VV	10,95*2	21,900

8	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	21,900	40,03	876,66	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV	1,5*2,15*2	6,450
VV	1,5*3	4,500
VV	Mezisoučet	10,950
VV	10,95*2	21,900

D PSV		Práce a dodávky PSV					52 277,33	
-------	--	---------------------	--	--	--	--	------------------	--

D 766		Konstrukce truhlářské					52 277,33	
-------	--	-----------------------	--	--	--	--	------------------	--

9	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	2 653,08	2 653,08	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 290
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--------------------------------

10	K	611RB40510.01.1	dveře dvoukřídle plastové prosklené max rozměru otvoru 3,8m2	m2	3,250	15 269,00	49 624,25	cena dodavatele
----	---	-----------------	--	----	-------	-----------	-----------	-----------------

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.004 – úprava plynového vedení, SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Úprava plynového rozvodu na základě rozmístění spotřebičů.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 27 269,56
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 27 269,56 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025


EDIKT
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172238 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Martin Tesař	datum: 08-10-2025	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Pavel Kubáň	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: 9-10-2025	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 004 – úprava plynového vedení, SO 03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangentá s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 269,56

DPH základní
snížená

Základ daně
27 269,56
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
5 726,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

32 996,17

Projektant

Zpracovatel

Tangentá spol. s r.o.
Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413 667
E-mail: tangent@tangent
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení
vod

Rudolf
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

08-10-2025



08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 004 – úprava plynového vedení, SO 03 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	27 269,56
HSV - HSV	27 269,56
001 - Ostatní práce	27 269,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 004 – úprava plynového vedení, SO 03 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 269,56	
D HSV HSV							27 269,56	
D 001 Ostatní práce							27 269,56	
1	K	R.1.1	Řezání plynového potrubí do D50	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	cena dodavatele
Poznámka k položce: Úprava plynového vedení na hospodářském pavilonu. - místnost kuchyně z důvodu již nepoužívaných přípojek - místnost sušárny z důvodu kolize se vzduchotechnikou								
P								
2	K	R.1.2	Tlaková zkouška	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	cena dodavatele
3	K	R.1.3	Revize	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	cena dodavatele
4	K	R.1.4	D+M Koleno do D50	kus	4,000	600,00	2 400,00	cena dodavatele
5	K	R.1.5	Svářečské práce	hod	4,000	600,00	2 400,00	cena dodavatele
6	K	R.1.6	D+M kozole	kus	4,000	450,00	1 800,00	cena dodavatele
	K	R.1.7	Nátěr plynového potrubí do D50	m	10,500	444,72	4 669,56	cena dodavatele

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.005 – základové konstrukce, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V projektové dokumentaci byla zjištěna absence základových konstrukcí vstupu do pavilonu B (SO 02), které bylo nutno zrealizovat.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 143 322,21
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 143 322,21 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

podpis zhotovitele


EDIKT
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 251723328 tel. 387412524

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9.10.2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 005 – základové konstrukce, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

143 322,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 322,21	21,00%	30 097,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 419,87

Projektant

Tangenta spol. s r.o.

Dobrovodská
tel., fax: 38
E-mail: ta
IČ: 260 86

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení
vodo

Zhotovitel



EDIKT®

Rudolfovská 70 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

08-10-2025



08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 005 – základové konstrukce, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143 322,21
1 - Zemní práce	5 164,94
2 - Zakládání	123 415,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 944,24
997 - Přesun sutě	3 208,87
998 - Přesun hmot	5 588,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 005 – základové konstrukce, SO 02 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 322,21

D 1		Zemní práce					5 164,94	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,413	74,01	548,64	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 4
	vv		17,65*0,4*1,05		7,413			
	vv		Součet		7,413			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,413	101,83	754,87	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 5
	vv		17,65*0,4*1,05		7,413			
	vv		Součet		7,413			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,413	101,02	748,86	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 6
	vv		17,65*0,4*1,05		7,413			
	vv		Součet		7,413			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,130	35,75	2 650,15	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 7
	vv		7,413*10		74,130			
	vv		Součet		74,130			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,413	62,38	462,42	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 8
	vv		17,65*0,4*1,05		7,413			
	vv		Součet		7,413			

D 2		Zakládání					123 415,79	
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,413	5 138,01	38 088,07	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 23
	vv		Základ pro konstrukci terasy Pavilon B		7,413			
	vv		17,65*0,4*1,05		7,413			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	27,288	1 633,36	44 571,13	SOD SO 03 - Hospodářská pavilon Pol. 11
	vv		Bednění pro základ vstupu		27,288			
	vv		(1,19+1,05+1,05+1,17+2,84+1,17+1,05+1,05+1,19+1,13+0,89+0,81+0,89+2,63+0,89+0,81+0,89+1,13)*1,25		27,288			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	27,288	591,55	16 142,22	SOD SO 03 - Hospodářská pavilon Pol. 12
	vv		Bednění pro základ vstupu		27,288			
	vv		(1,19+1,05+1,05+1,17+2,84+1,17+1,05+1,05+1,19+1,13+0,89+0,81+0,89+2,63+0,89+0,81+0,89+1,13)*1,25		27,288			
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	10,880	1 704,86	18 548,88	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 25
	vv		Patka pro ocel. strom		8,000			
	vv		2*1*4		8,000			
	vv		Patka pro sloup		2,880			
	vv		1,2*0,6*4		2,880			
	vv		Součet		10,880			
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	10,880	557,49	6 065,49	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 26
	vv		Patka pro ocel. strom		8,000			
	vv		2*1*4		8,000			
	vv		Patka pro sloup		2,880			
	vv		1,2*0,6*4		2,880			
	vv		Součet		10,880			

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					5 944,24	
11	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	1,885	2 574,44	4 852,82	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 31
	vv		Otvor v patce pro ocelový strom		1,885			
	vv		1,885*1		1,885			
	vv		Součet		1,885			
12	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	1,885	579,00	1 091,42	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 32
	vv		Otvor v patce pro ocelový strom		1,885			
	vv		1,885*1		1,885			
	vv		Součet		1,885			

D 997		Přesun sutě					3 208,87	
13	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,861	270,54	3 208,87	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 150
	vv		7,413*1,6		11,861			
	vv		Součet		11,861			

D 998		Přesun hmot					5 588,37	
-------	--	-------------	--	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	18,654	299,58	5 588,37	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 152

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.006A – doplnění venkovních žaluzií, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Po dohodě projektanta, provozovatele a objednatele byly doplněny žaluzie do místností č.4 a 7 pavilonu B (SO 07).

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 81 857,79
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 81 857,79 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025


EDIKT
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Martin Tesař	datum: 08-10-2025	podpis
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Pavel Kubáň	datum:	podpis
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: 9.10.2025	podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis
-------------------	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 006A – doplnění venkovních žaluzií, SO 02 - připočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 857,79

DPH základní
snížená

Základ daně
81 857,79
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 190,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

99 047,93

Projektant

Zpracovatel

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130, 370 01 České Budějovice
tel., fax: 387 413
E-mail: tangent@tangent.cz
IČ: 260 86 310

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Inženýrské
oddělení
vodohospodářství



EDIKT a.s.

Rudolfova 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 006A – doplnění venkovních žaluzií, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	81 857,79
PSV - Práce a dodávky PSV	81 857,79
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	81 857,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 006A – doplnění venkovních žaluzií, SO 02 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 857,79

D PSV Práce a dodávky PSV 81 857,79

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 81 857,79

1	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	4,000	2 206,31	8 825,24	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 379
2	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	12,375	5 901,62	73 032,56	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 380
	VV		Pavilon B - na požadavek provozovatele					
	VV		pozice V15					
	VV		1,5*2,05*2		6,150			
	VV		pozice V16					
	VV		1,5*2,05		3,075			
	VV		pozice V07					
	VV		1,5*2,1*1		3,150			
	VV		Součet		12,375			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.006B – doplnění venkovních žaluzií, SO 01

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:


Z důvodu rozporu mezi výkresovou částí PD a VV byly doplněny žaluzie do místnosti č.32 a 33 pavilonu A (SO 01).

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 453 424,61
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 453 424,61 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025


Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328, tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 09.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 006B – doplnění venkovních žaluzií, SO 01 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

453 424,61

DPH základní
snížená

Základ daně
453 424,61
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
95 219,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

548 643,78

Projektant

Tangenta s.r.o.
Dobrovodská
tel., fax: 387 412 524
E-mail: tan
IČ: 260 86

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční
oddělení pro
vodohospodářství

Zhotovitel

Rudolfova 1345/33, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum

Razítko



08-10-2025

8-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt: ZL. 006B – doplnění venkovních žaluzií, SO 01 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	453 424,61
PSV - Práce a dodávky PSV	453 424,61
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	453 424,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 006B – doplnění venkovních žaluzií, SO 01 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 453 424,61

D PSV Práce a dodávky PSV 453 424,61

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 453 424,61

1	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	15,000	2 172,44	32 586,60	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 251
2	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	78,480	5 362,36	420 838,01	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 252
vv			Pavilon A - chybí ve VV					
vv			V08					
vv			2,4*2,4*4		23,040			
vv			V14					
vv			2,4*2,1*11		55,440			
vv			Součet		78,480			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.007 - doplnění sněhových zábran a zábran proti sjíždění ledu, SO 01, SO 02, SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z důvodu bezpečnosti bylo nutné zvýšit počet střešních zábran proti sjíždění sněhu a zároveň je doplnit zábranami proti sjíždění ledu.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 87 893,37
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 87 893,37 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

podpis zhotovitele


Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 38741251

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9-10-2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 007 - doplnění sněhových zábran a zábran proti sjíždění ledu, SO 01,
SO 02, SO 03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 893,37

DPH základní
snížená

Základ daně
87 893,37
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
18 457,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 350,98

Projektant

Tangent a.s.

Dobrovodská
tel., fax: 387 412524
E-mail: tangent@tangent.cz
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTR MĚSTSKÝ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
inženýring
oddělení
vodo hospodářství

Zhotovitel

EDIKT a.s.
Rudolfská 370 01 České Budějovice
IČ 251 723 28 tel. 387 412 524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 007 - doplnění sněhových zábran a zábran proti sjíždění ledu, SO 01,
SO 02, SO 03 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 893,37

HSV - HSV

87 893,37

01 - Pavilon B

15 636,43

02 - Pavilon A

32 151,86

03 - Hospodářský pavilon

40 105,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 007 - doplnění sněhových zábran a zábran proti sjíždění ledu, SO 01,
SO 02, SO 03 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 893,37

D HSV

HSV

87 893,37

D 01

Pavilon B

15 636,43

1	M	55349664	tyč do sněhového zachytávače Al	m	19,000	234,97	4 464,43	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 388
2	K	R.1.4	Montáž zábrany proti sjíždění ledu	kus	38,000	180,00	6 840,00	cena dodavatele
3	K	R.1.5	SAT zábrana proti sjíždění ledu, RAL 7040	kus	38,000	114,00	4 332,00	cena dodavatele

D 02

Pavilon A

32 151,86

4	M	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou	kus	3,000	218,38	655,14	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 266
5	M	55344661	nástavec svorky (držáku) sněhového zachytávače Al	kus	3,000	119,48	358,44	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 267
6	M	55349664	tyč do sněhového zachytávače Al	m	39,500	222,64	8 794,28	SOD SO 01 - Pavilon A Pol. 268
7	K	R.1.4	Montáž zábrany proti sjíždění ledu	kus	76,000	180,00	13 680,00	cena dodavatele
8	K	R.1.5	SAT zábrana proti sjíždění ledu, RAL 7040	kus	76,000	114,00	8 664,00	cena dodavatele

D 03

Hospodářský pavilon

40 105,08

9	M	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou	kus	44,000	222,02	9 768,88	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 230
10	M	55344661	nástavec svorky (držáku) sněhového zachytávače Al	kus	44,000	119,55	5 260,20	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 231
11	M	55349664	tyč do sněhového zachytávače Al	m	50,000	207,52	10 376,00	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 232
12	K	R.1.4	Montáž zábrany proti sjíždění ledu	kus	50,000	180,00	9 000,00	cena dodavatele
13	K	R.1.5	SAT zábrana proti sjíždění ledu, RAL 7040	kus	50,000	114,00	5 700,00	cena dodavatele

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.008 – telefonní ústředna

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při provádění stavebních prací bylo za účelem nutného zachování provozu telefonní ústředny nezbytné tuto dočasně přesunout z hospodářského pavilonu do provizorního umístění v pavilonu A, kde byla provizorně zapojena a uvedena do provozu. Po dokončení stavebních úprav hospodářského pavilonu bude ústředna opět přemístěna do hospodářského pavilonu a přepojena na finální provedení kabelových rozvodů.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 59 010,40,-
- odpočty: 0,00,-
- cena celkem: 59 010,40,-

Datum: 08-10-2025

podpis zhotovitele

 **EDIKT**
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 3874125

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:
jméno:
jméno:

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 008 - Telefonní ústředna - přípočty

KSO:

Místo:

Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangentá s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 010,40

DPH základní
snížená

Základ daně

59 010,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

12 392,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

71 402,58

Projektant

Tangentá spol. s r.o.

Dobrovodská

tel., fax: 387

E-mail: tang

IČ: 260 86 3

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení

vodohospodářství

Zhotovitel



EDIKT®

Rudolfovská

IČ 25172328

370 01 České Budějovice

25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice 1
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz

- 53 -

08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt: ZL. 008 - Telefonní ústředna - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 010,40
HSV - HSV	59 010,40
D2 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)	12 594,60
D7 - ostatní náklady	33 526,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	12 889,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 008 - Telefonní ústředna - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 010,40	
D HSV HSV							59 010,40	
D D2 kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)							12 594,60	
1	K	Pol16	trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 20 vč. příslušenství	bm	120,000	74,01	8 881,20	SOD SO 15-01 měření a regulace Pol. 16
2	K	Pol55	Kabel Praflacom 5x2x0,8, kabel FTP cat.6	m	60,000	61,89	3 713,40	SOD SO 14-01 - SLP SO02, SO03, spojov. Chodba Pol.45
D D7 ostatní náklady							33 526,00	
3	K	Pol122	Oživení a naprogramování systému	kpl	1,000	8 622,00	8 622,00	SOD SO 14-01 - SLP SO02, SO03, spojov. Chodba Pol.122
	K	Pol63	montážní materiál	kpl	1,000	2 040,00	2 040,00	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 63
5	K	Pol68	vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.)	kpl	1,000	3 480,00	3 480,00	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 68
6	K	R.1.1	demontáž stávající ústředny a opětovná instalace	hod	8,000	743,00	5 944,00	cena dodavatele
7	K	R.1.2	provizorní zajištění funkčnosti systému v období rekonstrukce	hod	16,000	840,00	13 440,00	cena dodavatele
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							12 889,80	
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	155,000	24,90	3 859,50	CS ÚRS 2025 01
9	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	155,000	12,50	1 937,50	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 7mm								
10	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	155,000	31,10	4 820,50	CS ÚRS 2025 01
11	M	ADI.0051247.URS	kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	155,000	14,66	2 272,30	CS ÚRS 2025 01

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.009 – hlavní přívodní kabel

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Po provedení přeložky hlavního přívodního kabelu elektro pro celý areál MŠ bylo nutno propojit nově instalovaný přívodní kabel ukončený nově ve sloupku před hospodářským pavilonem s hlavním areálovým rozvaděčem RH. Z důvodu nutného okamžitého uvedení přívodu do provozu bylo nezbytné provést samostatnou revizi přívodního kabelu.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 29 252,15
- odpočty: 0,00
- cena celkem: 29 252,15 Kč bez DPH

Datum: 08-10-2025

podpis zhotovitele

 **EDIKT**
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9.10.2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 009 - hlavní přívodní kabel - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 252,15

DPH základní
snížená

Základ daně
29 252,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 142,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 395,10

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130
tel., fax: 387 413
E-mail: tangent
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení
vodo

Zhotovitel

EDIKT

Rudolfovská 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

08-10-2025

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dukelská 456/21 370 01 České Budějovice 1 IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
---	--

- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 009 - hlavní přívodní kabel - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 252,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 333,45
D1 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)	1 046,20
D3 - hromosvody, zemní práce	2 302,50
D7 - ostatní náklady	9 570,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 009 - hlavní přívodní kabel - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 252,15

D		741	Elektroinstalace - silnoproud		16 333,45			
1	K	741122135	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	23,000	111,00	2 553,00	CS ÚRS 2025 01
2	M	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	26,450	521,00	13 780,45	CS ÚRS 2025 01

P
VV
Poznámka k položce:
1-CYKY, průměr kabelu 27mm
23*1,15 Přepočtené koeficientem množství 26,450

D		D1	kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)		1 046,20			
3	K	Pol4	dvouvrstvá chránička 50	bm	20,000	52,31	1 046,20	SOD SO 13-03 - elektroinstalace silnoproud - 3. etapa Pol. 4

D		D3	hromosvody, zemní práce		2 302,50			
4	K	Pol54	drát FeZn 10	bm	25,000	92,10	2 302,50	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 54

D		D7	ostatní náklady		9 570,00			
5	K	Pol62	koordinace na stavbě	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 62
6	K	Pol63	montážní materiál	kpl	1,000	900,00	900,00	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 63
7	K	Pol66	revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 66
8	K	Pol68	vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.)	kpl	1,000	1 770,00	1 770,00	SOD SO 13-01 - elektroinstalace silnoproud - 1. etapa Pol. 68

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.010 – odstranění původních kabelových rozvodů

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Původní rozvody elektro kolidovaly s nově instalovanými kabelovými trasami. Z těchto důvodů bylo nutno původní kabeláž odstranit.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 157 112,00
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 157 112,00 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025



EDIKT®

Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 010 - Odstranění původních el. rozvodů - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangent a.s.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 112,00

DPH základní
snížená

Základ daně
157 112,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 993,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

190 105,52

Projektant

Tangent a.s.
Dobrovodská 130
tel., fax: 387 413
E-mail: tangent@tangent.cz
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA

ČESKÉ BUDĚJOVICE

odborný

vodohospodářský

Zhotovitel

EDIK
Rudolfova 5, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387413

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



0 8 -10- 2025

0 8 -10- 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 010 - Odstranění původních el. rozvodů - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	157 112,00
HSV - HSV	157 112,00
D.1.4 - Elektroinstalace	157 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 010 - Odstranění původních el. rozvodů - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 112,00	
D HSV HSV							157 112,00	
D D.1.4 Elektroinstalace							157 112,00	
1	K	01	Odstranění původních el. rozvodů Hospodářský pavilon <i>Demontáž původních elektrických rozvodů.</i>	hod	83,000	479,00	39 780,00	cena dodavatele
2	K	02	Odstranění původních el. rozvodů Pavilon A <i>Demontáž původních elektrických rozvodů.</i>	hod	144,000	479,00	69 000,00	cena dodavatele
3	K	03	Odstranění původních el. rozvodů Pavilon B <i>Demontáž původních elektrických rozvodů.</i>	hod	83,000	479,00	40 020,00	cena dodavatele
4	K	04	Odstranění původních el. rozvodů Spojovací chodba	hod	18,000	479,00	8 580,00	cena dodavatele

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.011 – ZTI v SO 02 a SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Byly doplněny zařízovací předměty, které nebyly součástí VV. Po dokončení stavebních konstrukcí bylo nutno provést úpravy dispozic zařízovacích předmětů a trasy vnitřního vodovodu.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 411 839,81
- odpočty: -204 492,15
- **cena celkem: 207 347,66 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

**EDIKT**
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubán
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL 011A – ZTI v SO 02 a SO 03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a.s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

411 839,81

DPH základní
snížená

Základ daně
411 839,81
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
86 486,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

498 326,17

Projektant

Tangent a.s.r.o.

Dobrovodská 1
tel., fax: 387 4
E-mail: tange
IČ: 260 86 31

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Inv
oddělení
vodochos

Zhotovitel

EDIKT
Rudolfov
IČ 25172
370 01 České Budějovice
25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

08-10-2025



- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt: ZL. 011A – ZTI v SO 02 a SO 03 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	411 839,81
002 - Pavilon B	164 365,02
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	139 890,57
722 - Vnitřní vodovod	24 474,45
03 - Hodpodářský pavilon	247 474,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 308,96
722.1 - Vnitřní vodovod	105 607,34
725.1 - Zařizovací předměty	127 558,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 011A – ZTI v SO 02 a SO 03 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

411 839,81

D 002

Pavilon B

164 365,02

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

139 890,57

1	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	1 280,88	1 280,88	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 70
3	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkrokartonu	soubor	1,000	2 203,12	2 203,12	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 71
4	K	725119501VD	Montáž mechanického tlakového splachovače	kus	1,000	461,12	461,12	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 72
5	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská umyvadla	soubor	4,000	358,65	1 434,60	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 86
7	K	55141108VD.1	Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom	kus	11,000	196,74	2 164,14	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 88
8	K	64238852VD.1	Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké splachování	kus	2,000	4 836,61	9 673,22	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 105
9	K	64238854VD.1	Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, slowclose, 385 x 302 x 65 mm	kus	2,000	4 499,48	8 998,96	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 106
10	K	64250913VD.1	Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, š=500 mm, ocelový rám	kus	1,000	4 405,13	4 405,13	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 107
11	K	64250914VD.1	Rovné odpadní připojení k WC modulu	kus	2,000	184,45	368,90	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 110
12	M	55431090	zásobník toaletních papírů nerez D 310mm	kus	4,000	2 070,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	64250915VD.1	Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, dělené, chrom	kus	9,000	1 452,01	13 068,09	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 109
14	K	64250917VD.1	Vyrovnávací sada pro WC	kus	1,000	184,45	184,45	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 104
15	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 02
	M	LFN.H826387000 2413	Klozet KOMBI stojící	kus	1,000	5 037,42	5 037,42	CS ÚRS 2025 02
17	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2025 02
19	M	6000005500	Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná 150 mm chrom	kus	2,000	1 685,55	3 371,10	CS ÚRS 2025 02
20	M	72528000	Umyvadlová baterie na předem smíchanou vodu bez podomítkového tělesa chrom	kus	10,000	3 105,79	31 057,90	CS ÚRS 2025 02
21	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm	kus	2,000	1 970,00	3 940,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	LFN.H851046000 0001	Výlevka stojící	kus	2,000	6 340,37	12 680,74	CS ÚRS 2025 02
23	M	55145726	baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom	kus	2,000	5 030,00	10 060,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	R.1.2	Sprchový ventil nástěnný na jednu vodu	kus	2,000	2 589,60	5 179,20	cena dodavatele
25	K	R.1.3	Sprchová sada s úsporným průtokem vody	kus	2,000	1 900,80	3 801,60	cena dodavatele

D 722

Vnitřní vodovod

24 474,45

26	K	722172432R00	Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22	m	2,500	186,50	466,25	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 27
27	K	722172433R00	Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22	m	5,000	241,83	1 209,15	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 28
28	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií spojované svařováním D 40x5,5 mm	m	4,000	865,00	3 460,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	722181212RT9	Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	2,500	69,68	174,20	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 33
30	K	722181212RU2	Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	5,000	76,85	384,25	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	90,40	361,60	CS ÚRS 2025 02
32	K	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	5,000	196,74	983,70	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 47
33	K	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	2,000	303,31	606,62	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 48
34	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4"	kus	2,000	97,35	194,70	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 49
35	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1"	kus	5,000	117,84	589,20	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 50
36	M	GCM.N5Y004	Zpětná klapka mosazná, gumové těsnění 3/4"	kus	4,000	445,00	1 780,00	CS ÚRS 2025 02
37	M	6000009930	Koleno 90° svěrné 25 mm x 3/4" vnější závit	kus	4,000	259,12	1 036,48	CS ÚRS 2025 02
38	M	GCM.R20Y004	Mosazné šroubení přímé, ploché sedlo 3/4" x 3/4"	kus	6,000	227,00	1 362,00	CS ÚRS 2025 02

P Poznámka k položce: mosaz

39	K	R.1.1	Systémové uložení potrubí (závěsy, držáky, konzoly, obímky...) + MTZ	ks	15,000	240,00	3 600,00	cena dodavatele
40	K	722172431R00	Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22	m	10,000	185,47	1 854,70	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace -
41	K	722181212RT7	Izolace nálevková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	66,61	666,10	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace -
42	M	6000005114	Ventil nezámrzný Kemper Frosti Plus XL 1/2"x530 mm s rukojetí	kus	1,000	3 202,50	3 202,50	CS ÚRS 2025 02

P Poznámka k položce: délka: 530 mm , kód výrobce: 5740501500 , velikost připojení: 1/2" , imannutitá sušitels: DN 15 , značka: Kemper , stavební délka: 260-530

	M	55161117	uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro myčku a pračku DN 40	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 02
44	M	31942728	prodloužení mosaz závit vnitřní/vnější 1/2"x20mm	kus	2,000	43,90	87,80	CS ÚRS 2025 02
45	M	31942664	vsuvka mosaz 1/2"x1/2"	kus	2,000	25,30	50,60	CS ÚRS 2025 02
46	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	2,000	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2025 02
47	M	31942640	T-kus mosaz 1/2"x1/2"x1/2"	kus	2,000	60,30	120,60	CS ÚRS 2025 02

D 03 Hodpodářský pavilon

247 474,79

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 308,96

48	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	12,000	267,45	3 209,40	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 8
49	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,000	862,00	3 448,00	CS ÚRS 2025 02
50	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	8,000	94,27	754,16	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 14
51	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 01
52	M	28611521	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 125	kus	1,000	163,00	163,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2025 01
54	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	2,000	70,70	141,40	CS ÚRS 2025 01
55	K	721229111	Montáž zápachové uzavěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2025 02
	M	55161830	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková DN 40/50 nerez	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
	K	R.1.4	Vysekání odpadu v betonové podlaze	m	3,600	600,00	2 160,00	cena dodavatele
58	K	R.1.5	Vysekání drážky ve zdivu pro potrubí	m	4,000	250,00	1 000,00	cena dodavatele

D 722.1 Vnitřní vodovod

105 607,34

59	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	116,000	41,80	4 848,80	CS ÚRS 2025 02
60	K	722181851	Demontáž termoizolačních trub z trub D do 45	m	116,000	78,50	9 106,00	CS ÚRS 2025 02
61	K	722172431R00	Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22	m	96,000	185,47	17 805,12	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 26
62	K	722172432R00	Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22	m	20,000	186,50	3 730,00	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 27
63	K	722172433R00	Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22	m	18,000	241,83	4 352,94	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 28
64	K	722181212RT7	Izolace nálevková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,000	66,61	1 998,30	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 32
65	K	722181212RT9	Izolace nálevková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	4,000	69,68	278,72	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 33
66	K	722181214RU2	Izolace nálevková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	4,000	114,77	459,08	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 36
67	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	66,000	72,90	4 811,40	CS ÚRS 2025 02
68	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	12,000	76,00	912,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	14,000	111,00	1 554,00	CS ÚRS 2025 02
70	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	141,00	564,00	CS ÚRS 2025 02
71	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	18,000	183,42	3 301,56	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 38
72	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	134,000	28,69	3 844,46	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 51
73	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	134,000	18,44	2 470,96	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 52
74	K	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závit	kus	3,000	1 710,00	5 130,00	CS ÚRS 2025 02
75	K	722230106	Ventil přímý G 2" se dvěma závit	kus	3,000	2 740,00	8 220,00	CS ÚRS 2025 02
76	M	59623541	konzolvá kotva 1245/750 - A4	kus	4,000	5 430,00	21 720,00	CS ÚRS 2025 02
77	K	R.1.1.1	Systémové uložení potrubí (závěsy, držáky, konzoly, obímky...) + MTZ	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	cena dodavatele
78	K	R.1.5	Vysekání drážky ve zdivu pro potrubí	m	22,000	250,00	5 500,00	cena dodavatele

D		725.1	Zařizovací předměty	127 558,49				
79	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2025 02
80	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2025 02
81	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,000	871,00	3 484,00	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 73
82	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,000	2 039,16	2 039,16	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 74
83	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,000	2 869,18	2 869,18	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 75
84	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,000	461,12	922,24	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 81
85	K	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,000	840,26	840,26	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 82
86	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	184,45	184,45	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 83
87	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	4,000	153,71	614,84	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 85
88	K	725299101R00.1	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	9,000	256,18	2 305,62	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 126
89	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	2,000	277,00	554,00	CS ÚRS 2025 02
90	K	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	15,000	153,71	2 305,65	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 61
91	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	16,000	602,00	9 632,00	CS ÚRS 2025 02
92	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	109,00	872,00	CS ÚRS 2025 02
93	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	367,00	1 101,00	CS ÚRS 2025 02
94	K	55141108VD	Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom	kus	6,000	196,74	1 180,44	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 88
95	K	55141116VD	Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, v=170 mm, výtok 105 mm	kus	1,000	1 290,10	1 290,10	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 89
96	K	55161203VD	Umyvadlová výpusť click - clack	kus	4,000	524,65	2 098,60	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 93
97	K	55141226VD	Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla)	kus	4,000	471,36	1 885,44	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 95
98	K	55141168VD	Sprchová termostatická nástěnná baterie 1/2" x 150 mm se sprchovou sadou	kus	1,000	5 636,90	5 636,90	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 97
99	K	64214230VD	Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	1,000	1 306,50	1 306,50	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 99
100	K	64214218VD	Instalační sada pro umyvadla	kus	4,000	59,43	237,72	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 100
101	K	64214205VD	Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a stěnu	kus	4,000	153,71	614,84	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 101
102	K	64280810VD	Sprchový kout,čtverec 800 x 800 mm, skládací, stříbrný lesklý profil	kus	1,000	10 624,15	10 624,15	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 111
103	K	64280821VD	Sprchová vanička, čtverec 800 x 800 mm	kus	1,000	4 865,30	4 865,30	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 112
104	K	64280830VD	Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, průtok 33 l/min.	kus	1,000	514,40	514,40	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 113

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	64280831VD	Samonosný rám	kus	1,000	2 920,41	2 920,41	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 114
106	K	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	2,000	2 305,59	4 611,18	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 122
107	K	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,000	1 936,69	3 873,38	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 123
108	K	725292042R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l (sprcha)	soubor	1,000	1 967,43	1 967,43	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 124
109	K	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	2,000	1 424,34	2 848,68	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 125
110	K	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l	kus	2,000	1 291,13	2 582,26	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 127
111	M	LFN.H8263870002413	Kolezet KOMBI stojící	kus	2,000	5 037,42	10 074,84	CS ÚRS 2025 02
112	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 02
113	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	3,000	1 140,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 02
114	M	6000005500	Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná 150 mm chrom	kus	3,000	1 685,55	5 056,65	CS ÚRS 2025 02
115	M	6000075170	Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná 100 mm chrom	kus	3,000	736,95	2 210,85	CS ÚRS 2025 02
116	M	SNL.SLA56A	Úsporný perlátor 3,8 lt/min pro SLU 42	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2025 02
117	M	6000101252	Baterie umyvadlová/dřezová stojánková ramínko 210mm	kus	2,000	731,64	1 463,28	CS ÚRS 2025 02
118	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm	kus	2,000	1 970,00	3 940,00	CS ÚRS 2025 02
119	M	LFN.H8510460000001	Výlevka stojící	kus	2,000	6 340,37	12 680,74	CS ÚRS 2025 02
120	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	2 740,00	2 740,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 011A – ZTI v SO 02 a SO 03 - odpočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-204 492,15

DPH základní
snížená

Základ daně
-204 492,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-42 943,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

-247 435,50

Projektant

Tangent

Dobrovodská 1

tel., fax: 387 4

E-mail: tanger

IČ: 260 86 310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9. 10. 25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGIS
ČESKÉ

irv

oddělení

vodohos

Zhotovitel

Rudolfovská

IČ 25172328

EDIKT

01 České Budějovice

IČ 25172328 tel. 38741252

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 011A – ZTI v SO 02 a SO 03 - odpočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-204 492,15
002 - Pavilon B	-204 492,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-204 492,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 011A – ZTI v SO 02 a SO 03 - odpočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-204 492,15

D 002

Pavilon B

-204 492,15

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

-204 492,15

1	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-2,000	1 986,88	-3 973,76	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 74
2	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	-2,000	2 878,33	-5 756,66	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 75
3	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku	soubor	-2,000	1 280,88	-2 561,76	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 79
4	K	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	-2,000	2 203,12	-4 406,24	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 80
5	K	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	-2,000	907,37	-1 814,74	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 82
6	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	-2,000	179,56	-359,12	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 83
7	K	55141116VD	Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, v=170 mm, výtok 105 mm	kus	-2,000	1 269,43	-2 538,86	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 89
8	K	55141125VD	Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 24 V DC	kus	-10,000	4 815,62	-48 156,20	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 90
9	K	55141128VD	Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC	kus	-2,000	1 521,91	-3 043,82	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 91
10	K	55141129VD	Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel	kus	-4,000	845,46	-3 381,84	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 92
11	K	55141168VD	Sprchová termostatická nástěnná baterie 1/2" x 150 mm se sprchovou sadou	kus	-4,000	5 970,06	-23 880,24	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 97
12	K	64214230VD	Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	-2,000	1 313,75	-2 627,50	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 99
13	K	64238808VD	WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, hluboké splachování, hladký tvar	kus	-1,000	2 937,83	-2 937,83	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 102
14	K	64238809VD	Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, slowclose, nerez úchyty	kus	-1,000	1 232,72	-1 232,72	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 103
15	K	64250918VD	Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 250 x 160 mm, dělené, chro, barevný kroužek	kus	-8,000	1 341,40	-10 731,20	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 108
16	K	64250930VD	Podomítkový modul pro urinál, š.500 mm, v. 1320 mm, ocelový rám	kus	-2,000	2 670,27	-5 340,54	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 120
17	K	64280810VD	Sprchový kout,čtverec 800 x 800 mm, skládací, stříbrný lesklý profil	kus	-2,000	10 601,80	-21 203,60	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 111
18	K	64280821VD	Sprchová vanička, čtverec 800 x 800 mm	kus	-2,000	5 264,51	-10 529,02	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 112
19	K	64280830VD	Sífon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, průtok 33 l/min.	kus	-2,000	486,30	-972,60	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 113
20	K	64280831VD	Samonosný rám	kus	-2,000	2 764,02	-5 528,04	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 114
21	K	64290880VD	Odsávací urinál, radarový senzor, síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody	kus	-2,000	7 861,60	-15 723,20	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 117
22	K	64290883VD	Napájecí zdroj pro max. 1 urinál 24 V DC, síťové napájení	kus	-2,000	1 237,22	-2 474,44	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 118
23	K	64290885VD	Dálkové ovládání k radarovým pisoárům	kus	-2,000	631,98	-1 263,96	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 119
24	K	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	-8,000	2 480,99	-19 847,92	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	725292042R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l (sprcha)	soubor	-2,000	2 103,17	-4 206,34	SOD SO 12-02 - zdravotní instalace - pavilon B Pol. 124

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.012 – změna podlahových krytin, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

S ohledem na provozní potřeby byly provedeny záměny podlahových krytin v pavilonu B SO 02, m.č. 10, 15, 16

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 54 526,14
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 54 526,14 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025



Rudolfovska
IČ 251723

EDIKT®

370 01 České Budějovice
72328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis:
datum: podpis:
datum: 9-11-2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL.012 – změna podlahových krytin, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			54 526,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 526,14	21,00%	11 450,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			65 976,63
v CZK			

Projektant

Tangent

Dobrovodská

tel., fax: 387

E-mail: tang

IČ: 260 86 3

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

EDIKT[®]
Rudolf... 5, 370 01 České Budějovice
IČ 2517... CZ25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL.012 – změna podlahových krytin, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	54 526,14
776 - Podlahy povlakové	54 526,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL.012 – změna podlahových krytin, SO 02 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 526,14

D		776	Podlahy povlakové				54 526,14	
1	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	17,850	187,06	3 339,02	SOD SO 02 Pavilon B Pol. 335
	vv		Pavilon B					
	vv		1.NP mč. 15					
	vv		29,15		29,150			
	vv		1.NP mč. 16					
	vv		-41,7		-41,700			
	vv		2.NP mč. 10					
	vv		30,40		30,400			
	vv		Součet		17,850			
2	M	697R51063.01	Střížený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD.	m2	33,440	642,09	21 471,49	SOD SO 02 Pavilon B Pol. 336
	vv		Pavilon B					
	vv		2.NP mč. 10					
	vv		30,40*1,1		33,440			
	vv		Součet		33,440			
3	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	41,700	179,71	7 493,91	SOD SO 02 Pavilon B Pol. 337
	vv		Pavilon B					
	vv		1.NP mč. 16					
	vv		41,7		41,700			
	vv		Součet		41,700			
4	M	284R11111.01	krytina podlahová homogenní vinylová, vysoce zátěžová v rollech - specifikace dle PD	m2	45,870	484,45	22 221,72	SOD SO 02 Pavilon B Pol. 338
	vv		Pavilon B					
	vv		1.NP mč. 16					
	vv		41,7*1,1		45,870			
	vv		Součet		45,870			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.013A – doplnění SDK konstrukcí, SO 02, SO 05

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z důvodu velkého rozsahu technologických rozvodů v podhledu spojovací chodby (SO 05) bylo nutno provést sádkokartonový podhled v celé šíři spojovací chodby.

V pavilonu B (SO 02) bylo nutno zakrýt sádkokartonovým záklopem některé technologické rozvody (VZT, UT, ZTI).

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 162 099,65
- odpočty: 0,00
- **cena celkem: 162 099,65 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

podpis zhotovitele

Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412

Podpis vyjadřuje kladné st

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9-10-2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 013A – doplnění SDK konstrukcí, SO 02, SO 05 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangent a s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

162 099,65

DPH základní
snížená

Základ daně
162 099,65
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
34 040,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

196 140,58

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130, 3
tel., fax: 387 413 6
E-mail: tangent@
IČ: 260 86 310, DIČ:

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení
vodařství

Zhotovitel

EDIKT

Rudolfova 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 38741252

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 013A – doplnění SDK konstrukcí, SO 02, SO 05 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	162 099,65
HSV - HSV	162 099,65
02 - Pavilon B	53 004,77
05 - Spojovací chodba	109 094,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 013A – doplnění SDK konstrukcí, SO 02, SO 05 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 099,65	
D	HSV	HSV					162 099,65	
D	02	Pavilon B					53 004,77	
1	K	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	3,000	591,00	1 773,00	CS ÚRS 2025 02
P		Poznámka k položce: 2.NP WC						
2	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	4,111	930,00	3 823,23	CS ÚRS 2025 02
P		Poznámka k položce: 2.NP umývána děti						
VV		1.NP			0,950			
VV		(0,55+0,4)*1						
VV		2.NP			3,161			
VV		(0,67+0,42)*2,9						
VV		Součet			4,111			
K		763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	9,600	1 210,00	11 616,00	CS ÚRS 2025 01
VV		1.NP			4,840			
VV		2*2,42						
VV		2.NP			4,760			
VV		2,38*2			9,600			
VV		Součet						
4	K	763164651	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	2,980	934,00	2 783,32	CS ÚRS 2025 01
VV		1.NP			1,490			
VV		(0,42+0,325+0,325+0,42)*0,50*2						
VV		2.NP			1,490			
VV		(0,42+0,325+0,325+0,42)*0,50*2						
VV		Součet			2,980			
5	K	763164711	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	1,600	1 240,00	1 984,00	CS ÚRS 2025 02
VV		2.NP			1,600			
VV		1,6						
6	K	763164731	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	1,900	1 720,00	3 268,00	CS ÚRS 2025 02
VV		1.NP			1,900			
VV		1,9						
7	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	166,000	157,00	26 062,00	CS ÚRS 2025 02
P		Poznámka k položce: Dle požadavku z KD doplnění obvodové lišty v 1.NP mč. 7, 15, 16 , 2.NP mč. 4, 10, 11						
8	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	21,345	39,39	840,78	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 219
VV		(0,21+0,71)*1,9			1,748			
VV		(0,55+0,4)*0,92			0,874			
VV		(0,17+0,15)*1,55			0,496			
VV		(0,67+0,42)*2,9			3,161			
VV		(0,2+0,2)*3			1,200			
VV		(0,42+0,325+0,42)*2,42*2			5,639			
VV		(0,42+0,325+0,325+0,42)*0,45*2			1,341			
VV		(0,42+0,325+0,42)*2,38*2			5,545			
VV		(0,42+0,325+0,325+0,42)*0,45*2			1,341			
VV		Součet			21,345			
9	K	784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	21,345	40,03	854,44	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 367
VV		(0,21+0,71)*1,9			1,748			
VV		(0,55+0,4)*0,92			0,874			
VV		(0,17+0,15)*1,55			0,496			
VV		(0,67+0,42)*2,9			3,161			
VV		(0,2+0,2)*3			1,200			
VV		(0,42+0,325+0,42)*2,42*2			5,639			
VV		(0,42+0,325+0,325+0,42)*0,45*2			1,341			
VV		(0,42+0,325+0,42)*2,38*2			5,545			
VV		(0,42+0,325+0,325+0,42)*0,45*2			1,341			
VV		Součet			21,345			
D	05	Spojovací chodba					109 094,88	
10	K	763131497	SDK podhled deska 1x 10 mm pro chlad. a topné systémy bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD rozteč profilů 400 mm	m2	51,945	2 013,58	104 595,41	SOD SO 05 - Spojovací chodba Pol. 88
VV		Ve VV			77,055			
VV		77,055						
VV		Dle požadavku z KD celeplošný podhled			129,000			
VV		129						
VV		Dopočet			51,945			
VV		129-77,055						
11	K	763131714.1	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	51,945	47,24	2 453,88	SOD SO 05 - Spojovací chodba Pol. 90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Ve VV					
	W		77,055		77,055			
	W		Dle požadavku z KD celeplošný pohled					
	W		129		129,000			
	W		Dopočet					
	W		129-77,055		51,945			
12	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	51,945	39,38	2 045,59	SOD SO 05 - Spojovací chodba Pol. 152

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.013B – doplnění SDK konstrukcí, SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z důvodu nedostatečných výměr SDK konstrukcí ve VV pro hospodářský pavilon (SO 03) bylo nutné tyto konstrukce provést ve výměrách dle skutečné potřeby.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 106 670,36
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 106 670,36 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025

datum: podpis:

datum: 9.10.2025 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL 013B – doplnění SDK konstrukcí, SO 03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 670,36

DPH základní
snížená

Základ daně

106 670,36

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

22 400,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

129 071,14

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130.

tel., fax: 387 413

E-mail: tangent@

IČ: 260 86 310, I

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MA
ČES

oddě
vodo

Zhotovitel



EDIKT

Rudolf

IČ 2517

CZ25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 013B – doplnění SDK konstrukcí, SO 03 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	106 670,36
HSV - HSV	106 670,36
03 - Hospodářský pavilon	106 670,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 013B – doplnění SDK konstrukcí, SO 03 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 670,36

D HSV HSV 106 670,36

D 03 Hospodářský pavilon 106 670,36

1	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	127,700	790,40	100 934,08	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 116
	W		Ve VV					
	W		12,6		12,600			
	W		Dle přepočtu PD					
	W		140,3		140,300			
	W		Rozdíl					
	W		140,3-12,6		127,700			
2	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	127,700	44,92	5 736,28	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 117
	W		Ve VV					
	W		97,9		97,900			
	W		Dle přepočtu PD					
	W		85,3+140,3		225,600			
	W		Rozdíl					
	W		225,6-97,9		127,700			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.014 – prodloužení podlahového žlabu, SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z provozních důvodů na straně provozovatele kuchyně byl prodloužen podlahový odpadní žlab.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 20 900,00
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 20 900,00 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025



EDIKT[®]
a.s.

Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 2517172328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Martin Tesař	datum: 08-10-2025	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Pavel Kubáň	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: 9.10.2025	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 014 – prodloužení podlahového žlabu, SO 03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Tangent a.s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 900,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 900,00	21,00%	4 389,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			25 289,00
v CZK			

Projektant

Tangent a.s.
Dobrovodská 130. 3
tel., fax: 387 413 6
E-mail: tangent@
IČ: 260 86 310 DI

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA

Zhotovitel

EDIKT[®]

Datum a podpis:

9.10.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 014 – prodloužení podlahového žlabu, SO 03 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	20 900,00
03 - Hospodářský pavion	20 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 014 – prodloužení podlahového žlabu, SO 03 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 900,00

D		03	Hospodářský pavion			20 900,00		
1	K	R.1.1	Prodloužení krycí mřížky nad odtokovým kanálem	kus	1,000	15 900,00	15 900,00	cena dodavatele
P			Poznámka k položce: Požadavek provozovatele na prodloužení krycí mřížky nad odtokovým kanálem o 1,2m.					
2	K	R.1.2	Úprava stávajícího odpadního kanálu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	cena dodavatele
P			Poznámka k položce: Obsah položky: - prodloužení stávajícího odpadního kanálu o 1,2m - vybourání podkladního betonu - vyspádování stěrky prodlouženého kanálu - začistění okrajů kanálu - osazení nové prodloužené mřížky					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.015A – obklady a dlažby, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfova 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě dohody projektanta, objednatele a provozovatele byl upraven formát obkladů a dlažeb v umývárkách pavilonu B (SO 02). Nové formáty byly zvoleny s ohledem na umístění rozvodů ZTI (spárořez). Zároveň bylo nutné provést i úpravu výměr montážního materiálu a doplnit sokly.

Z důvodu značné degradace stávající podlahové krytiny schodiště byla provedena dlažba na schodišti.

Při provádění obkladačských prací bylo zjištěno, že podkladní zdivo vykazuje rozdíly v rovinnosti v rozměru až 5 cm, které bylo nutno vyrovnat velkými vrstvami omítky.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 480 339,84
- odpočty: -82 903,35

celkem: 397 436,49 Kč bez DPH

Datum: 08-10-2025



EDIKT®

Rudolfova 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 251 72328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9.10.2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015A – obklady a dlažby, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

480 339,84

DPH základní
snížená

Základ daně
480 339,84
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
100 871,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

581 211,21

Projektant

Tangent a s.r.o.
Dobrovodská 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
E-mail: tangent@tan
IČ: DIČ:

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zhotovitel

EDIKT a.s.
Rudolfova 370, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VRV

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice 1
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz

08-10-2025

- 53 -

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 015A – obklady a dlažby, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	480 339,84
02 - Pavilon B	480 339,84
771 - Podlahy z dlaždic	197 163,73
781 - Dokončovací práce - obklady	283 176,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 015A – obklady a dlažby, SO 02 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 480 339,84

D 02 Pavilon B 480 339,84

D 771 Podlahy z dlaždic 197 163,73

1	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	25,000	127,00	3 175,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm	m	27,500	499,00	13 722,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	27,500		
3	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	25,000	423,00	10 575,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	771274233	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 200 do 250 mm	m	25,000	282,00	7 050,00	CS ÚRS 2025 02
	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	68,545	145,00	9 939,03	CS ÚRS 2025 02
VV					Pavilon B 1.NP			
VV					mč. 1a			
VV					1,3+1,05+1,05+1,05+0,35+1,4+1+0,65+0,85	8,700		
VV					mč. 1b			
VV					1,3+1,05+1,05+1,05+0,35+1,4+1+0,65+0,825	8,675		
VV					mč. 3			
VV					(0,25+2,27+1,25+2,27+0,25)-(0,7+0,8+0,8)	3,990		
VV					mč.4			
VV					3,025+3,025+2	8,050		
VV					mč.6			
VV					(5,75+3,44+5,75+3,44)-(3*0,8)	15,980		
VV					Mezisoučet	45,395		
VV					Pavilon B 2.NP			
VV					mč. 2			
VV					(4,5+2,27+1,2)-(2*0,8)	6,370		
VV					mč.3			
VV					(3,44+3,44+5,75+5,75)-(2*0,8)	16,780		
VV					Mezisoučet	23,150		
VV					45,395+23,15	68,545		
6	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	20,450	200,00	4 090,00	CS ÚRS 2025 02
VV					20,45	20,450		
7	K	771574432	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	22,880	1 730,00	39 582,40	CS ÚRS 2025 02
VV					Pavilon B			
VV					2.NP mč. 9			
VV					22,88	22,880		
8	M	59761102	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	31,574	1 280,00	40 414,72	CS ÚRS 2025 02
VV					Pavilon B			
VV					2.NP mč. 9			
VV					27,456*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	31,574		
9	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	23,030	1 220,00	28 096,60	CS ÚRS 2025 02
VV					Pavilon B			
VV					1.NP mč. 14			
VV					23,030	23,030		
10	M	59761100	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	26,485	950,00	25 160,75	CS ÚRS 2025 02
VV					Pavilon B			
VV					1.NP mč. 14			
VV					23,030*1,15	26,485		
11	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	50,200	96,50	4 844,30	CS ÚRS 2025 02
VV					Pavilon B 1.NP			
VV					mč. 1a			
VV					7,65	7,650		
VV					mč. 1b			
VV					8,45	8,450		
VV					mč. 3			
VV					3,15	3,150		
VV					mč. 4			
VV					2,6	2,600		
VV					mč. 9			
VV					8	8,000		
VV					mč. 18			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1		1,100			
	VV		mč. 19					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Pavilon B 2.NP					
	VV		mč. 2					
	VV		6,35		6,350			
	VV		mč. 6					
	VV		9,2		9,200			
	VV		mč. 13					
	VV		1,1		1,100			
	VV		mč. 14					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		50,200			
12	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	197,250	53,30	10 513,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		Silikonování styk dlažba / sokl					
	VV		71,2+27,45		98,650			
	VV		Silikonování styk dlažba / obklad					
	VV		88,5		88,500			
	VV		Silikonování dilatací					
	VV		10,1		10,100			
	VV		Součet		197,250			
D 781			Dokončovací práce - obklady				283 176,11	
13	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	97,215	273,00	26 539,70	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: do 10mm					
	VV		Pavilon B					
	VV		1.NP mč. 14					
	VV		50,451		50,451			
	VV		2.NP mč. 9					
	VV		46,764		46,764			
	VV		Součet		97,215			
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	194,430	90,20	17 537,59	CS ÚRS 2025 02
	VV		97,215*2		194,430			
15	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	86,370	246,00	21 247,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		celkem obklady					
	VV		183,585		183,585			
	VV		vyrovnaní hrubou omítkou					
	VV		97,215		97,215			
	VV		Rozdíl					
	VV		183,585-97,215		86,370			
16	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	97,191	1 070,00	103 994,37	CS ÚRS 2025 02
	VV		Pavilon B					
	VV		1.NP mč.14					
	VV		(5,75+5,75+4,085+4,085)*2,1+(0,3+3,02+0,3+3,02)*2,1-(0,8*2*3)		50,451			
	VV		2.NP mč.9					
	VV		(5,75+4,085+4,085+0,75+0,67+0,42)*2,1+(4,5*1)+(0,3+3,02+0,3+3,02)*2,1-(0,8*2*3)		46,740			
	VV		Součet		97,191			
17	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	111,770	689,00	77 009,53	CS ÚRS 2025 02
	VV		97,191*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		111,770			
18	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	75,000	192,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
19	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	78,750	145,00	11 418,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,750			
J	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	182,300	60,50	11 029,15	CS ÚRS 2025 02
	VV		Silikonování koutů v obkladu, kolem okenních rámců					
	VV		119,5		119,500			
	VV		Silikonování kolem zárubní					
	VV		61,6		61,600			
	VV		Silikonování styk vinyl / obklad v m.č. 17					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		182,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015A – obklady a dlažby, SO 02 - odpočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-82 903,35

DPH základní
snížená

Základ daně

-82 903,35

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-17 409,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

-100 313,05

Projektant

Zpracovatel

Tangent a spol.

Debravodská 130, 370 06

tel., fax: 387 413 667

E-mail: tangent@tangent.cz

IČ: 260 863 10

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení
vodařství

Rudolfská 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VRV

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice 1
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz

-53-

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015A – obklady a dlažby, SO 02 - odpočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Datum:

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-82 903,35

02 - Pavilon B

-82 903,35

771 - Podlahy z dlaždic

-31 966,89

781 - Dokončovací práce - obklady

-50 936,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015A – obklady a dlažby, SO 02 - odpočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-82 903,35

D 02
D 771

Pavilon B
Podlahy z dlaždic

-82 903,35
-31 966,89

1	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-45,200	584,73	-26 429,80	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 323
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--------------------------------

VV Pavilon B
VV 1.NP mč. 14
VV -22,6
VV 2.NP mč. 9
VV -22,6
VV Součet

-22,600
-22,600
-45,200

2	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	-16,680	331,96	-5 537,09	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 324
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	--------------------------------

VV Pavilon B
VV 1.NP mč. 14
VV -22,6
VV 2.NP mč. 9
VV -22,6
VV Mezisoučet
VV -45,2*1,1
VV Dlažba potřebná na schodiště
VV 21,24
VV Dlažba potřebná na soklíky
VV 11,8
VV -49,72+21,24+11,8

-22,600
-22,600
-45,200
-49,720
21,240
11,800
-16,680

-50 936,46

D 781

Dokončovací práce - obklady

3	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-46,006	525,36	-24 169,71	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 353
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--------------------------------

VV Pavilon B
VV 1.NP mč. 14
VV -19,4
VV Chybějící místnost č. 17
VV 1,6
VV 2.NP mč.9
VV -46,6
VV Chybějící místnost č. 12
VV 1,6
VV Chybějící místnost č. 13
VV (0,77+1,45+0,77+1,45)*2,1-(0,6*2)
VV Chybějící místnost č. 14
VV (0,9+1,45+0,9+1,45)*2,1-(0,6*2)
VV Součet

-19,400
1,600
-46,600
1,600
8,124
8,670
-46,006

4	M	59761729	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	-46,006	581,81	-26 766,75	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 354
---	---	----------	---	----	---------	--------	------------	--------------------------------

VV Pavilon B
VV 1.NP mč. 14
VV -19,4
VV Chybějící místnost č. 17
VV 1,6
VV 2.NP mč.9
VV -46,6
VV Chybějící místnost č. 12
VV 1,6
VV Chybějící místnost č. 13
VV (0,77+1,45+0,77+1,45)*2,1-(0,6*2)
VV Chybějící místnost č. 14
VV (0,9+1,45+0,9+1,45)*2,1-(0,6*2)
VV Součet

-19,400
1,600
-46,600
1,600
8,124
8,670
-46,006

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.015B – obklady a dlažby, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při provádění obkladačských prací bylo zjištěno, že podkladní zdivo vykazuje rozdíly v rovinnosti v rozměru až 5 cm, které bylo nutno vyrovnat velkými vrstvami omítky. V m.č.11 (SO03), ve které je umístěná keramická pec, byla nahrazena podlaha z PVC dlažbou. Pro m.č. 21 (SO 03) nebyla v PD vyspecifikována podlahová krytina a po dohodě projektanta, objednatele a provozovatele byla provedena keramickou dlažbou.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

- přípočty: 128 000,73
- odpočty: -9 502,27
- **cena celkem: 118 498,46 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025


Rudolfovska 461/95 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9.10.2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015B – obklady a dlažby, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

26086310

DIČ:

CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

128 000,73

DPH základní
snížená

Základ daně
128 000,73
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
26 880,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

154 880,88

Projektant

Tangent a spol. s r.o.

Dobrovodská 130,
tel., fax: 387 413
E-mail: tangent@tangent.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

M
ČE

od
vo

Zhotovitel

EDIKT

Rudolfská 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 015B – obklady a dlažby, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	128 000,73
03 - Hospodářský pavilon	128 000,73
771 - Podlahy z dlaždic	15 302,18
781 - Dokončovací práce - obklady	112 698,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015B – obklady a dlažby, SO 02 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 000,73

D 03

Hospodářský pavilon

128 000,73

D 771.1

Podlahy z dlaždic

15 302,18

1	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,940	539,71	4 825,01	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 181
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

VV Hospodářský pavilon
změna podlahy mč. 11
(1,3*1,5)+(3*1,7)
doplnění podlahy mč. 21
1,8*1,05
Součet

7,050
1,890
8,940

2	M	59761151	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	9,834	356,01	3 501,00	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 182
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

VV Hospodářský pavilon
změna podlahy mč. 11
(1,3*1,5)+(3*1,7)
doplnění podlahy mč. 21
1,8*1,05
Mezisoučet
8,94*1,1

7,050
1,890
8,940
9,834

3	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	105,900	53,30	5 644,47	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

VV Silikonování styk dlažba / obklad
93,2
Silikonování dilatací
12,7
Součet

93,200
12,700
105,900

4	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	13,800	96,50	1 331,70	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV Hospodářský pavilon
mč. 14
3,7
mč. 15
2,6
mč. 21
1,9
mč. 25
1,1
mč. 26
1,1
mč. 27
1,8
mč. 28
1,6
Součet

3,700
2,600
1,900
1,100
1,100
1,800
1,600
13,800

D 781.1

Dokončovací práce - obklady

112 698,55

5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	113,610	273,00	31 015,53	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
do 10mm
Hospodářský pavilon
mč. 7
40,74
mč. 13
72,87
Součet

40,740
72,870
113,610

6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	227,220	90,20	20 495,24	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 113,61*2

227,220

7	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	82,110	246,00	20 199,06	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV celkem obklady
195,72
vyrovnání hrubou omítkou
113,61
Rozdíl
195,72-113,61

195,720
113,610
82,110

8	M	59761729	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	19,572	595,99	11 664,72	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 206
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--

VV ve VV není počítán proez
195,72*1,1
Rozdíl
215,292-195,72

215,292
19,572

9	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	194,500	60,50	11 767,25	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

VV Silikonování koutů v obkladu, kolem okenních rámu
124,5
Silikonování kolem zárubní

124,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		194,500			
10	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	51,000	192,00	9 792,00	CS ÚRS 2025 02
11	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	53,550	145,00	7 764,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,550			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL 015B – obklady a dlažby, SO 02 - odpočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a.s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 502,27

DPH základní
snížená

Základ daně

-9 502,27

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-1 995,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 497,75

Projektant

Tangent

Dobrovodská

tel., fax: 387

E-mail: tang

IČ: 26086310

Zpracovatel

Datum a podpis:

7.10.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



EDIKT®

Rudolfovská

IČ 25172328

370 01 České Budějovice

25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice 1
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrv.cz

- 53 -

0 8 -10- 2025

0 8 -10- 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015B – obklady a dlažby, SO 02 - odpočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 502,27

03 - Hospodářský pavilon

-9 502,27

771.1 - Podlahy z dlaždic

-9 502,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 015B – obklady a dlažby, SO 02 - odpočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 502,27

D 03

Hospodářský pavilon

-9 502,27

D 771.1

Podlahy z dlaždic

-9 502,27

1	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-7,000	49,63	-347,41	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 189
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		změna podlahy mč. 11					
	VV		-7		-7,000			
2	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-7,000	366,94	-2 568,58	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 190
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		změna podlahy mč. 11					
	VV		-7		-7,000			
	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-7,000	187,53	-1 312,71	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 192
4	M	284RH11111.01	krytina podlahová homogenní vinylová, vysoce zátěžová v rolích - specifikace dle PD	m2	-7,700	519,99	-4 003,92	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 193
	VV		Hospodářský pavilon					
	VV		změna podlahy mč. 11					
	VV		-7*1,1		-7,700			
5	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-10,950	51,24	-561,08	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 195
6	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	-10,950	64,71	-708,57	SOD SO 03 - Hospodářský pavilon Pol. 196

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.016 – doplnění rohových lišt, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě dohody projektanta, provozovatele a objednatele byly doplněny ochranné rohové lišty v exponovaných místech pavilonu B (SO 02).

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 33 040,68
• odpočty: 0,00
• **cena celkem: 33 040,68 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

 **EDIKT**®
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172320 CZ25172320 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Martin Tesař	datum: 08-10-2025	podpis
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Pavel Kubáň	datum:	podpis
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: 9.10.2025	podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis
-------------------	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 016 – doplnění rohových lišt, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

Projektant:

Tangent a.s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 040,68

DPH základní
snížená

Základ daně

33 040,68

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

6 938,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 979,22

Projektant

Tangent a.s.

Dobrovodská 130,

tel., fax: 387 413

E-mail: tangent@

IČ

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Redacted]

vodohospodářských staveb

Zhotovitel



EDIKT®

Rudolfova 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 016 – doplnění rohových lišt, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	33 040,68
781 - Dokončovací práce - obklady	33 040,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 016 – doplnění rohových lišt, SO 02 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 040,68

D		781	Dokončovací práce - obklady			33 040,68		
1	K	781492511	Montáž profilů rohových lepených disperzním lepidlem	m	70,250	202,00	14 190,50	CS ÚRS 2025 01
	vv		Pavilon B					
	vv		1.NP					
	vv		28*1,2		33,600			
	vv		2.NP					
	vv		27*1,2		32,400			
	vv		schodiště					
	vv		2,4+1,85		4,250			
	vv		Součet		70,250			
2	K	R.1.1	Rohová hliníková lišta elexovaný hliník) 20x20x2mm	m	70,250	268,33	18 850,18	cena dodavatele
	vv		Pavilon B					
	vv		1.NP					
	vv		28*1,2		33,600			
	vv		2.NP					
	vv		27*1,2		32,400			
	vv		schodiště					
	vv		2,4+1,85		4,250			
	vv		Součet		70,250			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.017 – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Projektová dokumentace předepisovala demontáž a zpětnou montáž krytů radiátorů a vestavěného nábytku. Při demontáži krytů a nábytku z lamina byla zjištěna značná degradace materiálu a demontáž nebylo možno provést bez poškození. Z těchto důvodů nebylo možno namontovat původní kryty a nábytek zpět a musely být nahrazeny novými.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 305 310,20
• odpočty: -48 917,76
• **cena celkem: 256 392,44 Kč bez DPH**

Datum: 08-10-2025

 **EDIKT**[®]
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172320 tel. 387412524

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: 08-10-2025 podpis
datum: 09-10-2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 017A – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

Projektant:

Tangent s.r.o.

IČ:

26086310

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

305 310,20

DPH základní
snížená

Základ daně
305 310,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
64 115,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

369 425,34

Projektant

Tangent

Dobrovodská 1
tel., fax: 387 4
E-mail: tanger
IČ: 260 86 310

Zpracovatel

České Budějovice
(5)

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

M
Č

od
v

EDIKT

Rudolfova 95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 CZ25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

08-10-2025



08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 017A – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02 - přípočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	305 310,20
766 - Konstrukce truhlářské	305 310,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 017A – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangenta s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 310,20

D		766	Konstrukce truhlářské				305 310,20	
1	K	R.1.1	1. parapet s krytem topení+2x otevřená skříňka - 3 240mm	kus	1,000	12 955,80	12 955,80	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
2	K	R.1.10	10.parapet s krytem topení + 2x otevřená skříňka - 3 432mm	kus	1,000	14 071,20	14 071,20	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
3	K	R.1.11	11.parapet-1 097 - 1 112mm	kus	5,000	1 251,90	6 259,50	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
4	K	R.1.12	16.kryt topení(šatna) + 1x otevřená skříňka - 5 697mm	kus	1,000	24 066,90	24 066,90	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
	K	R.1.13	17.deska s věšáky(umývárna) - 2000mm	kus	1,000	2 561,00	2 561,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
6	K	R.1.2	2.parapet s krytem topení+1x otevřená skříňka - 2 379mm	kus	1,000	10 153,00	10 153,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
7	K	R.1.3	3.parapet s krytem topení + 3x otevřená skříňka - 4 408mm	kus	1,000	17 767,10	17 767,10	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
8	K	R.1.4	4.parapet - 4 415mm	kus	1,000	4 934,80	4 934,80	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
9	K	R.1.5	5.parapet s krytem topení - 1 758mm	kus	1,000	7 579,00	7 579,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
10	K	R.1.6	6.parapet s krytem topení - 1 735mm	kus	1,000	7 579,00	7 579,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
11	K	R.1.7	7.parapet s krytem topení + 2x otevřená skříňka - 5 190mm	kus	1,000	21 411,00	21 411,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
12	K	R.1.8	8.parapet s krytem topení - 2 215mm	kus	1,000	9 539,40	9 539,40	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
13	K	R.1.9	9.kryt s otevřenou skříňkou - 850mm	kus	1,000	3 270,80	3 270,80	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 1.NP Pavilon B						
14	K	R.2.1	1.parapet s krytem topení + 1x otevřená skříňka - 3 247mm	kus	1,000	13 607,10	13 607,10	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
15	K	R.2.10	parapet - 1 100 - 1 124mm	kus	5,000	1 251,90	6 259,50	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
16	K	R.2.11	15.kryt topení(šatna)+1x otevřená skříňka - 5 705mm	kus	1,000	24 066,90	24 066,90	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
17	K	R.2.12	16.deska s věšáky(umývárna) - 2 000mm	kus	1,000	2 561,00	2 561,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
18	K	R.2.2	2.parapet s krytem topení + 1x otevřená skříňka - 2 407mm	kus	1,000	10 153,00	10 153,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
19	K	R.2.3	3.parapet s krytem topení + 3x otevřená skříňka - 4 442mm	kus	1,000	17 927,00	17 927,00	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
20	K	R.2.4	4.parapet - 4 418mm	kus	1,000	4 938,70	4 938,70	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
21	K	R.2.5	5.parapet s krytem topení +2x otevřená skříňka - 5 466mm	kus	1,000	22 643,40	22 643,40	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
22	K	R.2.6	6.parapet s krytem topení + 2x otevřená skříňka	kus	1,000	21 884,20	21 884,20	cena dodavatele
P		Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B						
23	K	R.2.7	7.parapet - 4 428mm	kus	1,000	4 951,70	4 951,70	cena dodavatele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B					
24	K	R.2.8	8.parapet s krytem topení - 2 191mm	kus	1,000	9 475,70	9 475,70	cena dodavatele
P			Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B					
25	K	R.2.9	9.parapet s krytem topení + 2x otevřená skříňka - 5 900mm	kus	1,000	24 693,50	24 693,50	cena dodavatele
P			Poznámka k položce: 2.NP Pavilon B					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 017A – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02 - odpočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ:

Zhotovitel:

Edikt a.s.

IČ: 25172328

DIČ:

Projektant:

Tangent a.s.

IČ: 26086310

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-48 917,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 917,76	21,00%	-10 272,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-59 190,49

Projektant

Tangent

Dobrovodská

tel., fax: 387 41 25 24

E-mail: tangent@tangent.cz

IČ: 260 863 10

Zpracovatel

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

M

Č

ad

vo

Zhotovitel



EDIKT

Rudolfská 370, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dukelská 456/21 370 01 České Budějovice 1 IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	--

- 53 -

08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 017A – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02 - odpočty
Místo: Zeyerova 1345/33
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Edikt a.s.

Datum:
Projektant: Tangenta s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-48 917,76
766 - Konstrukce truhlářské	-48 917,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 017A – kryty radiátorů a vestavěný nábytek, SO 02 - odpočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangentia s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-48 917,76

D		766	Konstrukce truhlářské				-48 917,76	
1	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	-54,300	165,97	-9 012,17	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 295
VV			B_011		54,300			
2	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	-54,300	287,84	-15 629,71	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 296
VV			B_011		54,300			
3	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	-33,000	55,98	-1 847,34	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 297
4	K	RA766825821.01	Demontáž uskladnění a zpětná montáž nábytku a krytů radiátorů, specifikace dle PD	kpl	-46,550	85,53	-3 981,42	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 298
5	K	RB766699611.01	D + M krytů topného tělesa	kus	-2,000	4 672,13	-9 344,26	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 303
6	K	RB766699611.02	D + M krytů topného tělesa	kus	-2,000	4 551,43	-9 102,86	SOD SO 02 - Pavilon B Pol. 304

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č.018 – ÚT v SO 01, SO 02 a SO 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001099

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Edikt a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Pro dokončení stavebních úprav bylo nutné provést úpravy rozvodů ÚT v místnostech č. 9 a 14 v SO 02. Dále bylo nutno přeinstalovat rozvody ÚT v místnosti č. 9 v objektu SO 03 a rovněž provést dílčí úpravu páteřního rozvodu ÚT v SO 03. Byla doplněna chybějící rozpočtová položka pro napouštění, odvzdušnění a provozování otopné soustavy celého areálu MŠ.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:
• přípočty: 136 964,60
• odpočty: 0,00
• cena celkem: 136 964,60 Kč bez DPH

Datum: 08-10-2025



EDIKT®

Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 2517 CZ25172328 tel. 387412524
podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Martin Tesař
jméno: Ing. Pavel Kubáň
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 08-10-2025 podpis
datum: podpis
datum: 9.10.2025 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL 018 – UT v SO 01, SO 02 a SO 03 - přípočty

KSO:

Místo: Zeyerova 1345/33

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ: 26086310

DIČ: CZ26086310

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			136 964,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 964,60	21,00%	28 762,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			165 727,17
v CZK			

Projektant

Tangent a s.r.o.

Dobrovodská 130, 370 01

tel., fax: 387 413 66

E-mail: tangent@tangent.cz

IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

Zpracovatel

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

oddělení

vodohospodářství

Zhotovitel

EDIKT a.s.

Rudolfská 370 01 České Budějovice

IČ 25172328 tel. 387412524

Datum a podpis:

9. 10. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



08-10-2025

08-10-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice

Objekt:

ZL. 018 – UT v SO 01, SO 02 a SO 03 - přípočty

Místo:

Zeyerova 1345/33

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Tangent a s.r.o.

Zhotovitel:

Edikt a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 964,60

002 - Pavilon B

75 825,00

03 - Hodpodářský pavilon

46 139,60

722 - SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 - Napuštění otopného systému

15 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SEN Mateřské školy Zeyerova, České Budějovice
Objekt: ZL. 018 – UT v SO 01, SO 02 a SO 03 - přípočty

Místo: Zeyerova 1345/33 Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta s.r.o.
Zhotovitel: Edikt a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 136 964,60

D 002 Pavilon B 75 825,00

D D4 Předělání rozvodů potrubí ÚT v místnosti WC a umývárky dětí 75 825,00

1	K	R.001	Posunutí konzolí od radiátorů do nové pozice	kus	2,000	805,00	1 610,00	cena dodavatele
2	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	18,000	299,00	5 382,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	7,000	575,00	4 025,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	13,000	58,00	754,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000	475,00	950,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	55128855	ventil směšovací třicestný 2" F, PN10, 110 °C, Kvs=40m3/h	kus	2,000	4 360,00	8 720,00	CS ÚRS 2025 02
	K	734209128	Montáž armatury závitové s třemi závity G 2	kus	2,000	352,00	704,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	R.1.6	Vybourání otvorů skrz zeď	kus	1,000	600,00	600,00	cena dodavatele
10	K	R.1.7	Zpětná montáž otopných těles včetně nových konzolí	kus	37,000	1 400,00	51 800,00	cena dodavatele

D 03 Hodpodářský pavilon 46 139,60

D D5 Předělání rozvodů v místnosti č. 9 16 681,00

11	K	R.001	Posunutí konzolí od radiátorů do nové pozice	kus	2,000	805,00	1 610,00	cena dodavatele
12	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	15,000	575,00	8 625,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	10,000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	25,000	58,00	1 450,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	20,000	24,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	783627613	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000	63,30	1 266,00	CS ÚRS 2025 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 058,60

17	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	13,000	58,00	754,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000	31,20	93,60	CS ÚRS 2025 02
20	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2025 02