



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavební úpravy objektu dílen IV“

Číslo Objednatele: S-0008/00069434/2025/3/2025

Číslo Dodavatele: Z0103/2025/0001



Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0008/00069434/2025, č. Dodavatele Z0103/2025/0001 uzavřené dne 26. 2. 2025 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181

se sídlem: Písky 181, 27023 Křivoklát

Zastoupena: Mgr. Alexandrou Lochovou, ředitelkou školy

IČO: 00069434

DIČ: CZ00069434

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8835221/0100

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

SOME CZ, s.r.o.

se sídlem: Všeradice 1, 267 26 Všeradice

Zastoupen: Tomášem Červeným, jednatelem společnosti

IČO: 27438171

DIČ: CZ27438171

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu 5714898329/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 11236

(dále jen „dodavatel“)



OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I.
Předmět dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Stavební úpravy objektu dílen IV“ na základě smlouvy o dílo č. Objednatele S-0008/00069434/2025, č. Dodavatele Z0103/2025/0001 uzavřené dne 26. 2. 2025 (dále jen jako „Smlouva“) byla zjištěna nesrovnalost v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy, kde je chybně uvedena celková cena za dílo vč. DPH, ačkoliv má v tomto případě Objednatel přenesenou daňovou povinnost. Nejedná se o podstatnou změnu závazku, neboť nerozšiřuje předmět plnění, nemění povahu zakázky a není způsobilá ovlivnit hospodářskou soutěž.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

- 2.1 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se mění znění čl. III. Smlouvy tak, že, ustanovení odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 22 022 871,54 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1–5.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1–5. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 2.2 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se mění znění čl. III. Smlouvy tak, že, ustanovení odst. 3.2. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Předmět této Smlouvy (tj. provedení díla dle čl. I této Smlouvy) je plněním, na které se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel tudíž bud účtovat Objednateli cenu bez DPH.“

- 2.3 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se mění znění čl. IV. Smlouvy tak, že, v ustanovení odst. 4.3. se ve druhé větě vypouští text „a DPH v plné výši“.

- 2.4 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se mění znění čl. IV. Smlouvy tak, že, text ustanovení odst. 4.10. se vypouští a nahrazuje textem „ZRUŠENO“.



2.5 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se mění znění čl. XII. Smlouvy tak, že, v ustanovení odst. 12.2. se vypouští text: „To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit“.

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 3 (ceny bez DPH).

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 21 243 302,00 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 286 358,57 Kč bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 21 529 660,57 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 493 210,97 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 22 022 871,54 Kč bez DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	21 243 302,00 Kč		
Dodatek č. 1	286 358,57 Kč		
Dodatek č. 2	493 210,97 Kč		
Celková nová cena díla	22 022 871,54 Kč		

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 není podstatnou změnou závazku dle § 222 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 035-41/2025/RK ze dne 27. 11. 2025.

Přílohy:



Středočeský kraj



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

V Křivoklátě

Objednatel

Ve Všeradicích

Dodavatel

.....
SLŠ a SOU Křivoklát

Mgr. Alexandra Lochová,

ředitelka p. o.

.....
SOME CZ s. r. o.

Tomáš Červený, MBA

jednatel společnosti