

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 05. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### OBJEDNATEL

##### Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
IČO: 00298212  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín  
Číslo účtu: 326801/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
Zástupce ve věcech technických:  vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### STAVBY A STATIKA spol. s.r.o.

Se sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město  
Zastoupen: Janem Sojnkem, jednatelem společnosti  
IČO: 29451809  
DIČ: CZ29451809  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 54398  
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK, a.s.  
Číslo účtu: 2108087442/2700  
Zástupce ve věcech smluvních: Jan Sojnek  
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): 

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06. 05. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0297/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**M 704 – Most Na Poříčí u č. p. 53**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

## II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

*3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MSS – PROJEKT s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha, IČO 26849836, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 06. 11. 2024 pod č.j. MUNJ-151843/2024/ÚPSŘ-Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy méněprací a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).*

*Předmět díla bude realizován ve čtyřech etapách:*

*I. etapa – zpracování havarijního a povodňového plánu; zpracování a odsouhlasení dopravně-inženýrského opatření; zpracování realizační dokumentace stavby,*

*II. etapa – montáž provizorní lávky a stezky pro pěší,*

*III. etapa – výstavba mostu,*

*IV. etapa – demontáž provizorní lávky a stezky pro pěší.*

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **4 007 108,24 Kč**, tj. 4 848 600,97 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy čtyři miliony osm set čtyřicet osm tisíc šest set korun českých a devadesát sedm haléřů.*

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list je správný a úplný.*

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

*17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.*

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:** Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

**Za objednatele**

V Novém Jičíně dne:

.....  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav  
Kopecký  
Datum: 02.12.2025 12:24:51 +01:00

**Za zhotovitele**

V Třinci dne:

Jan  
Sojnek

Digitálně podepsal  
Jan Sojnek  
Datum: 2025.12.02  
09:30:32 +01'00'

.....  
Jan Sojnek  
jednatel společnosti

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo stavby: 251310036

**Most M704 Na Poříčí u č.p. 53**

Číslo změny stavby:

**1**

**Změna:**

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 6. 5. 2025. Číslo smlouvy objednatele: V2025-0297/ORI

**Objednavatel:** Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

**Zhotovitel:** STAVBY A STATIKA spol. r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec - Staré Město

**TDI:** Ing. Ivan Kudra

Přílohy:

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x Zhotovitel

1 x TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Zástupce České rybářského svazu, z.s. nepožadoval provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, dotčená položka je odečtena.

Dočasné dopravní opatření nevyžadovalo úplnou uzavírku komunikace III/4832 po dobu 5 pracovních dní ale byla pouze 2 pracovní dny, poměrná část dotčené položky byla odečtena.

Investor požadoval pročistit a osadit stávající odvodňovací žlab novým krycím litinovým roštem.

časový vliv na plnění SoD:

bez nároku

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací celkem | Procentuální podíl Méněprací k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací celkem | Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací CELKEM |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>-14 000,00</b>                  | <b>0,35%</b>                                       | <b>21 585,00</b>                   | <b>0,54%</b>                                       | <b>7 585,00</b>                   |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDI: jméno

datum a podpis .....

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol s.r.o. jméno

datum a podpis .....

Objednatel: Město Nový Jičín jméno

datum a podpis .....

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nový Jičín, Most M704 Na Poříčí u čp. 53  
Objekt: Vícepráce/méněpráce

Most M704  
Na Poříčí u  
č.p. 53

Objednatel: Město Nový Jičín  
Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 13.08.2025

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                                                          | MJ       | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| HSV |     |              | Práce a dodávky HSV                                                            | 7 585,00 |                 |                 |             |
| 9   |     |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                            | 7 585,00 |                 |                 |             |
| 5   |     | R00000001    | Stěhování zvířat                                                               | soubor   | 1,000           | -10 000,000     | -10 000,000 |
| 8   |     | 005211030R   | Dočasná dopravní opatření                                                      | Soubor   | 1,000           | -4 000,000      | -4 000,000  |
| N1  | 221 | 93511321.R00 | Osazení krycího roštu odvodňovacího betonového žlabu šířky do 200 mm           | m        | 10,000          | 187,00          | 1 870,000   |
| N2  | 592 | 592271670    | pororošt litinový, tř. E600 FASERFIX KS 100, oka 20/30 mm, 50x14,9x2 cm, černý | kus      | 20,000          | 941,30          | 18 826,00   |
| N3  | 211 | 952904131    | Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění                              | m        | 10,000          | 88,90           | 889,000     |
|     |     |              | Celkem                                                                         | 7 585,00 |                 |                 |             |