

D o d a t e k č . 6

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024 ze dne 20. 3. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024, dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2024, dodatku č. 4 ze dne 28. 4. 2025 a dodatku č. 5 ze dne 23. 5. 2025 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 4495/25-RM ze dne 20. 11. 2025 na akci:

„Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady
IČO: 25317628

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 20. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024, dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2024, dodatku č. 4 ze dne 28. 4. 2025 a dodatku č. 5 ze dne 23. 5. 2025, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem **„Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“** (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 8 – 11.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 8 – SO101.1 – Úprava komunikace a chodníků:

Jedná se o vícepráce a méněpráce dle skutečného provedení stavby. Změny se týkají zejména délky zábradlí po úpravě projektu, výměry dláždění krytu vozovky a délky obrub.

odpočet	-	400.732,49 Kč
přípočet		37.661,53 Kč
celkem	-	363.070,96 Kč

Změnový list č. 9 – SO202 Klenbový most M2:

Jedná se o vícepráce dle skutečného provedení stavby. Byly prováděny větší zásypy kolem opěr.

odpočet		0,00 Kč
přípočet		1.205,74 Kč
celkem		1.205,74 Kč

Změnový list č. 10 – SO203 Klenbový most M3:

Jedné se o vícepráce a méněpráce dle skutečného provedení stavby. Bylo zejména prováděno více metrů asfaltové zálivky pod mostem. Odečet se týká zejména uložení asfaltu.

odpočet	-	448,11 Kč
přípočet		964,98 Kč
celkem		516,87 Kč

Změnový list č. 11 – SO401.1 VO v ulici Brněnská:

Jedná se o méněpráce dle skutečného provedení stavby. Odečty na SO se týkají úpravy trasy vedení VO. Zejména se jedná o zrušení trasy skrz park.

odpočet	-	112.600,79 Kč
přípočet		0,00 Kč
celkem	-	112.600,79 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

*Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1,2,3, 4 a 5
27.946.709,60 Kč*

Dodatek č. 6

• Odpočty	- 513.781,39 Kč
• Přípočty	<u>39.832,25 Kč</u>

Celková cena dodatku č. 6 bez DPH - 473.949,14 Kč

Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 6 bez DPH

27.472.760,46 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 6 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 6 se tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 6 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 6 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 6 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 6 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 3. 12. 2025

V Jihlavě dne: 4. 12. 2025

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele