

D O D A T E K č. 1 **smlouvy o dílo**

„SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO – 2. vypsání“

Část „stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 0520055
DIČ: **Není plátcem DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
číslo účtu: **[REDAKCE]**
zastoupená: **RNDr. Jiřím Neumannem, ředitelem školy**

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STASKO plus, spol. s r.o.

se sídlem: Rolavská 590/10, 360 17, Karlovy Vary
IČO: 14707551
DIČ: CZ14707551
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
číslo účtu: **[REDAKCE]**
zastoupená: **Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 343

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 **KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO – 2. vypsání“, části
„stavební práce“
(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 03. 04. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby: **„SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO – 2. vypsání“, části „stavební práce“** pod ev. č. objednatele SO 25008 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže.

- B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 1 (příloha č. 1).
- C) Čl. II. Specifikace díla se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1, ze kterého vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ
1.	Oprava zasolených zdí sanitrem v kabinetu za učebnou V5B	101 167,57 Kč	0,00 Kč	101 167,57 Kč	0,69 %
	Celkem (bez DPH)	101 167,57 Kč	0,00 Kč	101 167,57 Kč	0,69 %

Rekapitulace:

	cena bez DPH	cena s DPH
smlouva o dílo na realizaci stavby	14 575 430,58 Kč	17 636 271,00 Kč
předkládaný dodatek č. 1	101 167,57 Kč	122 412,76 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	14 676 598,15 Kč	17 758 683,76 Kč

- D) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 14 676 598,15 Kč
 DPH: 3 082 085,61 Kč

Celková cena včetně DPH: 17 758 683,76 Kč

(slovy: sedmnáct milionů sedm set padesát osm tisíc šest set osmdesát tři korun českých a sedmdesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1454/12/25 ze dne 01. 12. 2025.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka q8w38bq. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatel.

Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- I) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- J) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : změnový list číslo 1,

V dne



.....
zhotovitel:

V dne



.....
objednatel:

Za správnost: