

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170024
na akci „VD Kostelec nad Labem, obnova díla“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 149120003, 239160020
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170024 spočívající v prodloužení termínu I. a II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na změnách v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ:	do 31. 8. 2017
II. etapa – Výkon IČ:	do 15. 11. 2017
III. etapa – Výkon AD:	do 30. 11. 2020

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ	do 31. 3. 2018
II. etapa – Výkon IČ:	do 30. 6. 2018
III. etapa – Výkon AD:	do 30. 11. 2021

Zdůvodnění změny termínů

V průběhu projekčních prací byly zjištěny nevyjasněné majetkoprávní poměry, které se týkají vlastnictví kabelů na pilířích jezu a odběrného místa, hlavního rozvaděče a trafostanice vlastní spotřeby. Do objasnění těchto vztahů nelze pokračovat ve vypracování projektové dokumentace. Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla I. a II. etapy – vypracování DSJ a výkonu inženýrské činnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170024 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Úvalech, dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel