

Dohoda o narovnání

podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1.

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

na adrese: nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupena: Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta města

dále i objednatel

SEMITA - DS s.r.o.

se sídlem: Veřovice 582, 742 73 Veřovice

zastoupený: Jiřím Válkem, jednatelem společnosti

IČO: 03829707

DIČ: CZ03829707

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61530

dále i zhotovitel na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Čl. 2.

Předmět dohody

- Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2025 smlouvu o dílo ev. č. **0571/2024/OIR**, (dále také Smlouva).
- Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání, kterou narovnávají případná sporná práva a nejasnosti plynoucí ze zhotovení díla.
- Smlouva je uveřejněna v registru smluv, jak ukládá zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel pro objednatele vykonal práci: **„Propustné plochy - Rožnovská sever“**
- Celková cena za dílo byla dohodnuta dle Smlouvy v celkové výši:

cena bez DPH celkem:	2.577.300,- Kč
DPH celkem (21 %):	541.233,- Kč
cena včetně DPH celkem:	3.118.533,- Kč
- Zhotovitel prohlašuje, že mu byla objednatelem do doby podpisu dohody uhrazena finanční částka ve výši 2.774.681,55 Kč včetně DPH.
- Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce je aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH.

8. Při předání realizovaného díla bylo z předaných podkladů zjištěno, že byly provedeny vícepráce v hodnotě 5.867,- Kč bez DPH dle přílohy č. 4. (Rozpočet s výkazem výměr) a současně bylo zjištěno že některé práce nebyly provedeny (méně práce) v celkově hodnotě 29.383,05 Kč bez DPH jak je uvedeno v příloze č. 4 (Rozpočet s výkazem výměr). Těmito neprovedenými pracemi došlo ke snížení celkové ceny za dílo sjednané ve smlouvě o dílo ev. č. 0571/2024/OIR ze dne 26. 02. 2025. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým by byly vícepráce a méněpráce formálně zachyceny, a smluvní cena nebyla upravena. Uzavírají smluvní strany tuto dohodu o narovnání, kterou dojde ke snížení původní ceny díla o 23.516,05 Kč bez DPH. K ceně víceprací i méněprací bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.
9. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti vzniklé z bezesmluvního plnění se řídí smlouvou o dílo ev. č. 0571/2024/OIR ze dne 26. 02. 2025.
10. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dohody o narovnání jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva týkající se do doby podpisu dohody provedeného díla.

Čl. 3.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto dohodu o narovnání na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1900/88/RM/2025 ze dne 22.10.2025.
4. Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Přílohy: č. 1 - Smlouva o dílo ev. č. 0571/2024/OIR ze dne 26. 02. 2025.
č. 2 – Oznámení o změn č. 1
č. 3 – Změnový list č. 1
č. 4 – Rozpočet s výkazem výměr

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne:

Digitálně podepsal Jan Rejman
Datum: 04.12.2025 18:39:08

Za Objednatele: +01:00

Ing. Bc. Jan Rejman, DiS. – starosta města

č. 1 - Smlouva o dílo ev. č. 0571/2024/OIR ze dne 26. 02. 2025.

Ve Veřovicích dne:

Digitálně podepsal
Jiří Válek
Datum: 2025.12.04
08:59:27 +01'00'

Za Zhotovitele:

Jiří Válek – jednatel společnosti



Spolufinancováno
Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO

Číslo Smlouvy Objednatele:

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupený: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

ID datové schránky: vz9a8t8

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: SEMITA - DS s.r.o.

se sídlem: Veřovice 582, 742 73 Veřovice

zastoupený: Jiřím Válkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Válek,

IČO: 03829707

DIČ: CZ03829707

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

ID datové schránky: fvmxtap

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61530

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatелеm a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Propustné plochy - Rožnovská sever“ (dále jen „Propustné plochy“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné

Smluvní zastoupení:

Kontaktní osoba:

| Strana 1 (celkem 11)



Spolufinancováno Evropskou unií

zakázky: P24V00027140) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Propustných ploch. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Propustných ploch dle požadavků Objednatel stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, nákladem a na své nebezpečí dílo, poskytnout všechna s tímto dílem související plnění a vykonat veškeré stavební práce potřebné k jeho včasnému a řádnému provedení. V rámci sjednaného plnění Zhotovitel po dohodě s Objednatel zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému  stavbyvedoucím,  Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatel a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.
7. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) Ministerstva životního prostředí a státního rozpočtu České republiky, Zhotovitel se tak zavazuje poskytovat součinnost a plnění Objednateli v souladu s metodickými pokyny, pravidly a příručkami pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPŽP.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatel, resp. poskytovatelem dotace, i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí díla Objednatel, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@verejnezadavani.eu | +420 595 170 938

| Strana 2 (celkem 11)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelné doručení výzvy Objednateli;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 2.577.300,- Kč


DPH celkem (21 %): 541.233,- Kč

cena včetně DPH celkem: 3.118.533,- Kč

(cena bez DPH slovy celkem: dvamilionypětsetšedesátsedmtisícťista korun českých).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Kontaktní osoba:



| Strana 3 (celkem 11)



Spolufinancováno Evropskou unií

věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou také obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) název projektu „Propustné plochy, Rožnovská sever - Frenštát pod Radhoštěm“ a jeho registrační číslo „CZ.05.01.03/04/22_019/0002389“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPŽP);
 - d) označení „Spolufinancováno Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPŽP);
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě) nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu může být ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Kontaktní osoba

| Strana 4 (celkem 11)



6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
7. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.



9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
12. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
15. Bude-li Objednatel povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje připravit a předat Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a poskytnout Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťování tohoto kolaudačního souhlasu kompletního díla.
16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 7.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz plnění veřejných zakázek či poskytnutí finančních prostředků ze strany Objednatele ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17/03/2014, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 05/03/2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18/05/2006 a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022.
19. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.



20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 kalendářních dní před termínem požadovaného zahájení předání díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní dobu Objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a dokumentací dle čl. II. odst. 3 Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, který bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy, ve kterém mj. bude uvedeno:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu, včetně dokladů o materiálech použitých ke zhotovení díla,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po



Spolufinancováno Evropskou unií

odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatel k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která se vztahuje jak na vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, tak na vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatel.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 3 písm. b) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 2.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Kontaktní osoba:

| Strana 8 (celkem 11)



Spolufinancováno Evropskou unií

ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 4.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.

10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány věcně příslušným soudem, s místní příslušností určenou dle sídla Objednatele.

Smluvní zastoupení zadavatele ve všech veřejných zakázkách
Kontaktní osoba: [signature]

| Strana 9 (celkem 11)



3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 1257/57/RM/2024 ze dne 20/11/2024.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.



Spolufinancováno
Evropskou unií

13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

Ve Frenštátě p. R. dne:

Digitálně podepsal Ing. Jan
Rejman
Datum: 26.02.2025 21:22:09
+01:00

za Objednatele
Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.
starosta města

Ve Veřovicích dne:

Digitálně podepsal
Jiří Válek
Datum: 2025.02.25
14:21:33 +01'00'

za Zhotovitele
Jiří Válek
jednatel společnosti

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Kontaktní osoba:

| Strana 11 (celkem 11)




Spolufinancováno
Evropskou unií

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Kontaktní osoba

| Strana 1 (celkem 21)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		35_2 PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	SEMITA - DS s.r.o.	IČO:	3829707
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 536 300,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 999,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 577 300,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 577 300,00 CZK
Základní DPH	21 %		541 233,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 118 533,00 CZK
v _____ dne _____ Jiří Válek Za zhotovitele  Digitálně podepsal Jiří Válek Datum: 2025.02.25 14:22:02 +01'00' Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	40 999,40	8 609,87	49 609,27	2
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	40 999,40	8 609,87	49 609,27	2
	Stavební objekt			0,00		
2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER	0,00	2 536 300,60	532 623,13	3 068 923,73	98
1	Zpevněná nepropustná - propustná dlažba	0,00	2 277 888,38	478 356,56	2 756 244,94	88
2	Nezpevná propustná (zeleň) - zeleň	0,00	47 250,00	9 922,50	57 172,50	2
3	Zpevněná nepropustná - asphalt	0,00	89 380,00	18 769,80	108 149,80	3
4	Zpevněná nepropustná - dlažba	0,00	73 982,82	15 536,39	89 519,21	3
5	Zpevněné nepropustné - žulová kostka	0,00	47 799,40	10 037,87	57 837,27	2
Celkem za stavbu		0,00	2 577 300,00	541 233,00	3 118 533,00	100

Popis stavby: 35_2 - PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněná nepropustná - propustná dlažba

Popis rozpočtu: 2 - Nezpevná propustná (zeleň) - zeleň

Popis rozpočtu: 3 - Zpevněná nepropustná - asphalt

Popis rozpočtu: 4 - Zpevněná nepropustná - dlažba

Popis rozpočtu: 5 - Zpevněné nepropustné - žulová kostka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			741 824,55	28,8
5	Komunikace	HSV			1 105 350,00	42,9
8	Trubní vedení	HSV			26 000,00	1,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			129 220,00	5,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 820,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			600,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			524 486,05	20,4
VN	Vedlejší náklady	VN			40 999,40	1,6
Cena celkem					2 577 300,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 999,40		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ I
4	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	999,40	999,40		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
6	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 24/ I
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.						
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby						
Celkem						40 999,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	1	Zpevněná nepropustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				649 254,33		
1	113108405R001	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm, lity asfalt	m2	700,00000	50,00	35 000,00		Vlastní
2	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	350,00000	370,00	129 500,00	822-1	RTS 24/ I
		50% plochy : 700*0,5		350,00000				
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drobného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	350,00000	10,00	3 500,00	822-1	RTS 24/ I
		50% plochy : 700*0,5		350,00000				
4	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drobného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	350,00000	20,00	7 000,00	822-1	RTS 24/ I
		50% plochy : 700*0,5		350,00000				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	525,00000	200,00	105 000,00	822-1	RTS 24/ I
6	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	10,00000	1 000,00	10 000,00	800-1	RTS 24/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		skryté betony : 10		10,00000				
7	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	291,18000	150,00	43 677,00	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		sanace : 840*0,3		252,00000				
		chodník : 801,6*0,3		240,48000				
		vjezd : 38,4*0,5		19,20000				
		-700*0,04-350*0,15-350*0,15-350*0,25		-220,50000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,06000	100,00	30 606,00	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		291,18+14,88		306,06000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	1	Zpevněná nepropustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	306,06000	100,00	30 606,00	800-1	RTS 24/ I
		306,06		306,06000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce	m3	306,06000	100,00	30 606,00	800-1	RTS 24/ I
11	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	306,06000	80,00	24 484,80	800-1	RTS 24/ I
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v homině 1 až 4, se zhutněním	m2	840,00000	50,00	42 000,00	800-1	RTS 24/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		840,00000				
13	171101121R00	Uložení sypaniny do násypu zhutněných z homin nesoudržných kamenitých	m3	252,00000	10,00	2 520,00	800-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 840*0,3		252,00000				
14	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	554,40000	180,00	99 792,00	SPCM	RTS 24/ I
		252*2,2		554,40000				
15	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	840,00000	15,00	12 600,00	822-1	RTS 24/ I
		840		840,00000				
16	67352024R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 186 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 46,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 46,0 kN/m	m2	1 008,00000	20,00	20 160,00	SPCM	RTS 24/ I
		840*1,2		1 008,00000				
17	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení strojné	m3	14,87500	500,00	7 437,50	800-1	RTS 24/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		vsakovací jáma : 2*2*1,75+2*1*1,75+5*0,5*1,75		14,87500				
18	583419033R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	32,73800	400,00	13 094,40	SPCM	RTS 22/ II
		14,88*2,2		32,73800				
19	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m	m2	60,75000	15,00	911,25	800-2	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	1	Zpevněná nepropustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vsakovací jáma : 1,75*2*2+2*2*2+1,75*2+1,75*2*2+2*1*2+1*1,75*2+1,75*5*2+0,5*5*2+1,75*0,5*2		60,75000				
20	60366015R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 g/m2	m	37,96875	20,00	759,38	SPCM	RTS 22/ II
		vsakovací jáma : 60,75/2*1,25		37,96875				
Díl: 5		Komunikace				1 003 920,00		
21	56217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	458,00000	100,00	45 800,00	SPCM	RTS 24/ I
22	56217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	8,00000	100,00	800,00	SPCM	RTS 24/ I
		8		8,00000				
23	56217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	67,00000	110,00	7 370,00	SPCM	RTS 24/ I
24	56217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,00000	300,00	900,00	SPCM	RTS 24/ I
25	56217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,00000	300,00	900,00	SPCM	RTS 24/ I
26	566215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	700,00000	250,00	175 000,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
		plocha ze situace : 700		700,00000				
27	566291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	233,00000	100,00	23 300,00	822-1	RTS 24/ I
28	R011	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	735,00000	550,00	404 250,00		RTS 24/ I

Specifikace dlažby:

Barevnost: 50% antracit, 50% písková

formát dlažby: 20x10 cm

- vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek
- propustnost vody jednotlivá hodnota: kř větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kř menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.
- měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	1	Zpevněná nepropustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		700*1,05		735,00000				
29	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	840,00000	400,00	336 000,00	822-1	RTS 24/ I
		700*1,2		840,00000				
30	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	38,40000	250,00	9 600,00	822-1	RTS 24/ I
		32*1,2		38,40000				
Díl: 8		Trubní vedení				20 000,00		
31	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
32	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
33	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				109 500,00		
34	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	525,00000	200,00	105 000,00	822-1	RTS 24/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. - plocha obrub: 53,0 m2						
		525		525,00000				
35	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm	m	100,00000	20,00	2 000,00	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody						
36	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	100,00000	25,00	2 500,00	822-1	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	1	Zpevněná nepropustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 000,00		
37	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlaždicového	m2	700,00000	10,00	7 000,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				488 214,05		
38	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	604,81000	50,00	30 240,50	822-1	RTS 24/ I
		64,42+540,39		604,81000				
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	604,81000	100,00	60 481,00	822-1	RTS 24/ I
40	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 443,29000	5,00	27 216,45	822-1	RTS 24/ I
		604,81*9		5 443,29000				
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	604,81000	100,00	60 481,00	800-6	RTS 24/ I
42	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	64,42000	280,00	18 037,60	801-3	RTS 23/ I
43	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	540,39000	50,00	27 019,50	801-3	RTS 23/ II
		beton, kamenivo						
44	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	946,68000	250,00	236 670,00	822-1	RTS 24/ I
45	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždicový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	187,12000	150,00	28 068,00	822-1	RTS 24/ I
Celkem						2 277 888,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	2	Nezpevná propustná (zeleň) - zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				47 250,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	350,00000	20,00	7 000,00	823-1	RTS 24/ I
2	181301101R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	350,00000	50,00	17 500,00	800-1	RTS 24/ I
3	10364200R	omice pro pozemkové úpravy 350*0,1	m3	35,00000	300,00	10 500,00	SPCM	RTS 22/ II
4	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	350,00000	10,00	3 500,00	823-1	RTS 24/ I
5	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	350,00000	10,00	3 500,00	823-1	RTS 24/ I
6	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	350,00000	10,00	3 500,00	823-1	RTS 24/ I
7	00572473R	směs travní luční,sušší a vlhčí podm. 350*0,025	kg	8,75000	200,00	1 750,00	SPCM	RTS 24/ I
Celkem						47 250,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	3	Zpevněná nepropustná - asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 600,00		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	80,00000	20,00	1 600,00	822-1	RTS 24/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (výbourání) živичného krytu kolem překážek, Plocha ze situace : 80		80,00000				
Díl: 5		Komunikace				61 920,00		
2	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	80,00000	300,00	24 000,00	822-1	RTS 24/ I
		ACO 11, plocha ze situace : 80		80,00000				
3	573231111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	80,00000	10,00	800,00	822-1	RTS 22/ I
4	585141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	80,00000	450,00	36 000,00	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním plocha ze situace, ACP 16 : 80		80,00000				
5	573111113R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	80,00000	14,00	1 120,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 8		Trubní vedení				6 000,00		
6	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
7	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
8	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	3	Zpevněná nepropustná - asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmoce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 920,00		
9	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	82,00000	20,00	1 640,00	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody		82,00000				
10	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	82,00000	20,00	1 640,00	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody						
11	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	82,00000	20,00	1 640,00	822-1	RTS 24/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár		82,00000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				1 600,00		
12	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	80,00000	20,00	1 600,00	822-1	RTS 24/ I
		povrchu živičného, betonového nebo dlaždicového						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 340,00		
13	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	18,40000	50,00	920,00	822-1	RTS 24/ I
		pro vodorovnou dopravu		18,40000				
		18,4						
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,40000	100,00	1 840,00	822-1	RTS 24/ I
15	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	165,60000	5,00	828,00	822-1	RTS 24/ I
		18,4*9		165,60000				
16	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,40000	50,00	920,00	800-6	RTS 24/ I
		s hrubým urovnáním,						
17	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	18,40000	280,00	5 152,00	801-3	RTS 23/ I
18	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	18,40000	200,00	3 680,00	822-1	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	3	Zpevněná nepropustná - asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						

Celkem						89 380,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	4	Zpevněná nepropustná - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 970,22		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	45,00000	50,00	2 250,00	822-1	RTS 24/ I
2	113109405R001	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm, lity asfalt	m2	22,00000	50,00	1 100,00		Vlastní
3	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,00000	350,00	3 850,00	822-1	RTS 24/ I
		50% plochy : 22*0,5		11,00000				
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drobného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,00000	50,00	550,00	822-1	RTS 24/ I
		50% plochy : 22*0,5		11,00000				
5	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drobného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	11,00000	20,00	220,00	822-1	RTS 24/ I
		50% plochy : 22*0,5		11,00000				
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	8,91000	150,00	1 336,50	800-1	RTS 24/ I
		sanace : 26,4*0,3		7,92000				
		chodník : 26,4*0,3		7,92000				
		-22*0,04-11*0,15-11*0,15-11*0,25		-6,93000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	8,91000	100,00	891,00	800-1	RTS 24/ I
		8,91		8,91000				
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	8,91000	100,00	891,00	800-1	RTS 24/ I
		8,91		8,91000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	8,91000	100,00	891,00	800-1	RTS 24/ I
10	1990000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,91000	80,00	712,80	800-1	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	4	Zpevněná nepropustná - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 26,4	m2	26,40000	50,00	1 320,00	800-1	RTS 24/ I
12	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z homin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 26,4*0,3	m3	7,92000	100,00	792,00	800-1	RTS 24/ I
13	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 7,92*2,2	t	17,42400	180,00	3 136,32	SPCM	RTS 24/ I
14	568111111R00	Výztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 26,4	m2	26,40000	15,00	396,00	822-1	RTS 24/ I
15	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 26,4*1,2	m2	31,68000	20,00	633,60	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 5 Komunikace						39 510,00		
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 45	m2	45,00000	250,00	11 250,00	822-1	RTS 24/ I
17	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm 15	m	15,00000	100,00	1 500,00	822-1	RTS 24/ I
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 22	m2	22,00000	300,00	6 600,00	822-1	RTS 24/ I
19	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	8,00000	100,00	800,00	822-1	RTS 24/ I
20	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	22,00000	400,00	8 800,00	SPCM	RTS 24/ I
21	564851111RT2	Podklad ze štěrku do 32 mm s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	26,40000	400,00	10 560,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	4	Zpevněná nepropustná - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22*1,2		26,40000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				220,00		
22	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živického, betonového nebo dlaždicového	m2	22,00000	10,00	220,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				450,00		
23	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	45,00000	10,00	450,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 832,60		
24	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	15,96000	50,00	798,00	822-1	RTS 24/ I
		2+13,96		15,96000				
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,96000	100,00	1 596,00	822-1	RTS 24/ I
26	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	143,64000	5,00	718,20	822-1	RTS 24/ I
		15,96*9		143,64000				
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	15,96000	100,00	1 596,00	800-6	RTS 24/ I
28	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	2,00000	50,00	100,00	801-3	RTS 23/ I
29	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	13,96000	50,00	698,00	801-3	RTS 23/ II
		beton, kamenivo						
30	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monoliticky betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	30,48000	280,00	8 534,40	822-1	RTS 24/ I
31	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3,96000	200,00	792,00	822-1	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	4	Zpevněná nepropustná - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				73 982,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	5	Zpevněné nepropustné - žulová kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 750,00		
1	480030053R00	Vytrhání kostek drobných, lože MC, nezáleté spáry dvojřádek z kostky : 15	m2	15,00000	50,00	750,00		RTS 24/ I
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod žulovou kostkou : 0,3*0,2*80	m3	4,80000	5 000,00	24 000,00	800-1	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				14 800,00		
3	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou plocha 7,5 m2	m	80,00000	80,00	6 400,00	822-1	RTS 24/ I
4	916231111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou plocha 7,5 m2	m	80,00000	80,00	6 400,00	822-1	RTS 24/ I
5	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody podél kostky : 80	m	80,00000	25,00	2 000,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				150,00		
6	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	m2	15,00000	10,00	150,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 099,40		
7	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	16,52000	50,00	826,00	822-1	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	35_2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY, ROŽNOVSKÁ SEVER
R:	5	Zpevněné nepropustné - žulová kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,52000	100,00	1 652,00	822-1	RTS 24/ I
9	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	148,68000	5,00	743,40	822-1	RTS 24/ I
		16,52*9		148,68000				
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	16,52000	100,00	1 652,00	800-6	RTS 24/ I
11	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů beton, kamenivo	t	16,52000	50,00	826,00	801-3	RTS 23/ II
12	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažbový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	16,00000	150,00	2 400,00	822-1	RTS 24/ I
Celkem						47 799,40		



Spolufinancováno
Evropskou unií

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

	DNY																													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
Přípravné práce																														
Zemní práce																														
K-ze chod. tělesa																														
Terénní úpravy																														

	DNY																													
	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
Přípravné práce																														
Zemní práce																														
K-ze chod. tělesa																														
Terénní úpravy																														

	1. měsíc	2. měsíc	celkem
Finanční plnění	500 000,00 Kč	2 077 300,00 Kč	2 577 300,00 Kč

Smluvní zastoupení zadavatele ve všech veřejných zakázkách
Kontaktní osoba:

| Strana 1 (celkem 1)



Spolufinancováno
Evropskou unií

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo bude podílem v 0,5 % a v částce 12.887,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	Ing. Jiří Rambousek Kpt. Nálepky 1073/10, 742 21 Kopřivnice IČO: 70316007	Geodetické práce, podíl v 0,5 %, podíl v 12.887,- Kč bez DPH.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Kontaktní osoba:

| Strana 1 (celkem 1)

č. 2 – Oznámení o změn č. 1



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o. Veřovice 582, 742 73		
Investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	Datum: 26.6.2025	
Název akce: Propustné plochy – Rožnovská sever			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ANO		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	NE		
na jinou část smlouvy:	ANO		
Předmět změny č. 1: Upřesnění rozsahu opravy chodníkových těles			
Popis a zdůvodnění změny:			
V době zpracování PD se počítalo s rekonstrukcí chodníkového tělesa na ul. Rožnovská, v km cca 0,140-0,150 (poblíž č.p. 240). Před realizací díla byla provedena kontrolní prohlídka stavby a bylo zjištěno, že část chodníkového tělesa u č.p. 240 byla v nedávné době již opravena (v období mezi zpracováním PD a zahájením realizace). Po konzultaci s investorem a technickým dozorem stavby bylo navrženo z výše popsaného důvodu do opravené části chodníkového tělesa již nezasahovat. Rozsah opravy byl adekvátně rozšířen na opačném konci úseku, u začátku úseku (ZÚ km 0,00), a to ve stejném rozsahu, aby byla zachována celková délka a tím i účel projektu. Tato změna nemá dopad na rozpočet a nepromítne se klíčových technických či finančních parametrů projektu. Změna se týká výhradně lokace části realizovaných prací a neovlivňuje celkovou výši způsobilých výdajů. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla			
Předmět změny č. 2: Upřesnění typu dlažby			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle položkového rozpočtu byla navržena dlažba v barevném provedení 50% antracit a 50% písková o rozměru 240/135/80. Tomuto rozměru neodpovídala žádná dlažba dostupná na trhu. Po předložení technické specifikace výrobků dostupných na trhu, byla vybrána dlažba BEST - KLASIKO DRENO PŘÍRODNÍ 80/200/100, BEST - KLASIKO DRENO ANTRACITOVÁ 80/200/100, BEST - BEATON DRENO PŘÍRODNÍ 80/200/165. Dlažba byla objednatelem zvolena z důvodu navázání na již opravené, navazující, úseky pěších komunikací. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla			
Předmět změny č. 3: Výšková úprava obruby v místě u MK III. tř. ev. č. 80			
Popis a zdůvodnění změny:			
V místě napojení chodníkového tělesa na ul. Mariánskou bude provedena snížená obruba v délce 6 m z důvodu přístupu údržby technických služeb na chodníkové těleso. V celém úseku snížených obrub bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby. Ve smluvním položkovém rozpočtu nebyla			



vykázána reliéfní dlažba pro tento úsek, ale základní zasakovací dlažba. Dojde k neprovedení zasakovací dlažby v množství 3 m², a zároveň k provedení reliéfní dlažby pro ZTP v množství 3 m². Přesná změna je vykázána již v rámci narovnání dle geometrického zaměření skutečně provedených ploch.

Předmět změny č. 4: Poplatek za skládku 17 09 04

Popis a zdůvodnění změny:

V objektu 2.3. uvažoval projekt s nesprávným odpadem katalogové číslo 17 09 04 v množství 18,4 tun. Odpad tohoto objektu byl likvidován v množství 18,4 tuny pod katalogovým číslem 17 03 02 (asfaltové směsi neuvedené pod kat.č. 170301). Vzhledem k tomu, že oba odpady byly ve smluvním položkovém rozpočtu za stejnou jednotkovou cenu, zůstává konečná cena této změny 0,- Kč.

Uvedená změna nemá vliv na cenu díla

Předmět změny č. 5: Zaměření sk. stavu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle geodetického zaměření vznikly rozdíly oproti smluvnímu položkovému rozpočtu. Zasakovací dlažby tl. 8 cm -11,7m², obruba chodníková -74,7m, obruba silniční -10,2m, osazení obruby z dl. kostek -18,4m, pokládka dlažby pro nevidomé +1,1m².

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 582, 742 73

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Ing. Roman Hlaušek
Digitálně podepsal
Ing. Roman Hlaušek
Datum: 2025.10.21
08:31:51 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Ing. Karel Kuchař
Digitálně podepsal
Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.10.21
09:50:58 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha:



Oznámení změny		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 582, 742 73	
Změnový list vystavil:	p. Válek Jiří	
Datum:	26.6.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo: ev.č. 571/2024/OIR Předmět změny: viz výše Popis a zdůvodnění změny: viz výše		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 29.383,05, -Kč	Cena víceprací bez DPH: 5.867,00, -Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -23.516,05, -Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jiří Pavelec Digitálně podepsal Jiří Pavelec Datum: 2025.10.21 10:36:23 +02'00'	Jiří Válek Digitálně podepsal Jiří Válek Datum: 2025.10.21 07:42:03 +02'00'	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o. Veřovice 582, 742 73		
Investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	Datum: 26.6.2025	
Název akce: Propustné plochy – Rožnovská sever			
Způsob odeslání / předání datum: 11.6.2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ANO		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:	ANO		
Předmět změny č. 1: Upřesnění rozsahu opravy chodníkových těles Popis a zdůvodnění změny: V době zpracování PD se počítalo s rekonstrukcí chodníkového tělesa na ul. Rožnovská, v km cca 0,140-0,150 (poblíž č.p. 240). Před realizací díla byla provedena kontrolní prohlídka stavby a bylo zjištěno, že část chodníkového tělesa u č.p. 240 byla v nedávné době již opravena (v období mezi zpracováním PD a zahájením realizace). Po konzultaci s investorem a technickým dozorem stavby bylo navrženo z výše popsaného důvodu do opravené části chodníkového tělesa již nezasahovat. Rozsah opravy byl adekvátně rozšířen na opačném konci úseku, u začátku úseku (ZÚ km 0,00), a to ve stejném rozsahu, aby byla zachována celková délka a tím i účel projektu. Tato změna nemá dopad na rozpočet a nepromítne se klíčových technických či finančních parametrů projektu. Změna se týká výhradně lokace části realizovaných prací a neovlivňuje celkovou výši způsobitelných výdajů. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla Předmět změny č. 2: Upřesnění typu dlažby Popis a zdůvodnění změny: Dle položkového rozpočtu byla navržena dlažba v barevném provedení 50% antracit a 50% písková o rozměru 240/135/80. Tomuto rozměru neodpovídala žádná dlažba dostupná na trhu. Po předložení technické specifikace výrobků dostupných na trhu, byla vybrána dlažba BEST - KLASIKO DRENO PŘÍRODNÍ 80/200/100, BEST - KLASIKO DRENO ANTRACITOVÁ 80/200/100, BEST - BEATON DRENO PŘÍRODNÍ 80/200/165. Dlažba byla objednatelem zvolena z důvodu navázání na již opravené, navazující, úseky pěších komunikací. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla Předmět změny č. 3: Výšková úprava obruby v místě u MK III. tř. ev. č. 80 Popis a zdůvodnění změny: V místě napojení chodníkového tělesa na ul. Mariánskou bude provedena snížená obruba v délce 6 m z důvodu přístupu údržby technických služeb na chodníkové těleso. V celém úseku snížených obrub bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby. Ve smluvním položkovém rozpočtu nebyla			



vykázána reliéfní dlažba pro tento úsek, ale základní zasakovací dlažba. Dojde k neprovedení zasakovací dlažby v množství 3 m², a zároveň k provedení reliéfní dlažby pro ZTP v množství 3 m². Přesná změna je vykázána již v rámci narovnání dle geometrického zaměření skutečně provedených ploch.

Předmět změny č. 4: Poplatek za skládku 17 09 04

Popis a zdůvodnění změny:

V objektu 2.3. uvažoval projekt s nesprávným odpadem katalogové číslo 17 09 04 v množství 18,4 tun. Odpad tohoto objektu byl likvidován v množství 18,4 tuny pod katalogovým číslem 17 03 02 (asfaltové směsi neuvedené pod kat.č. 170301). Vzhledem k tomu, že oba odpady byly ve smluvním položkovém rozpočtu za stejnou jednotkovou cenu, zůstává konečná cena této změny 0,- Kč.

Uvedená změna nemá vliv na cenu díla

Předmět změny č. 5: Zaměření sk. stavu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle geodetického zaměření vznikly rozdíly oproti smluvnímu položkovému rozpočtu. Zasakovací dlažby tl. 8 cm -11,7m², obruba chodníková -74,7m, obruba silniční -10,2m, osazení obruby z dl. kostek -18,4m, pokládka dlažby pro nevidomé +1,1m².

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Roman
Hlaušek

Digitálně podepsal
Ing. Roman Hlaušek
Datum: 2025.10.21
08:34:36 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Karel
Kuchař

Digitálně podepsal
Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.10.21
09:52:43 +02'00'

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o. Veřovice 582, 742 73	
Změnový list vystavil:	p. Jiří Válek	
Datum:	26.6.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo: ev. č. 571/2024/OIR Předmět změny: viz výše Popis a zdůvodnění změny: viz výše		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 29.383,05,-Kč	Cena víceprací bez DPH: 5.867,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -23.516,05,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Jiří Pavelec Digitálně podepsal Jiří Pavelec Datum: 2025.10.21 10:37:23 +02'00'	Podpis zmocněnce zhotovitele: Jiří Válek Digitálně podepsal Jiří Válek Datum: 2025.10.21 07:42:47 +02'00'	
Datum:	Datum:	

č. 4 – Rozpočet s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód:	2430		
Stavba:	Propustné plochy Rožnovská sever		
Místo:		Datum:	26.06.2025
Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	IČ:	00297852
		DIČ:	CZ00297852
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o. Veřovice 582, 742 73 Veřovice	IČ:	03829707
		DIČ:	CZ03829707
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Válek Jiří	IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH				-23 516,05
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	-23 516,05	-4 938,37
Cena s DPH				-28 454,42
v CZK				

Projektant:

Ing. Karel Kuchař

Digitálně podepsal Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.10.21 09:51:57 +02'00'

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Jiří Válek

Digitálně podepsal Jiří Válek
Datum: 2025.10.21 07:41:13 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Jiří Pavelec

Digitálně podepsal Jiří Pavelec
Datum: 2025.10.21 10:35:26 +02'00'

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Jiří Válek

Digitálně podepsal Jiří Válek
Datum: 2025.10.21 07:41:13 +02'00'

Datum a podpis:

Ing. Roman Hlaušek

Digitálně podepsal Ing. Roman Hlaušek
Datum: 2025.10.21 08:32:33 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód: 2430
 Stavba: Propustné plochy Rožnovská sever

Místo: Datum: 26.6.2025

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm IČ: 00297852
 DIČ: CZ00297852

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o. IČ: 03829707
 DIČ: CZ03829707

Smluvní rozpočet					
TV	Kód	Popis	Celková cena	Více práce	Méně práce
S	2430	Frenštát Výměna nepropustných ploch za pl. propustné Rožnovská sever	-23 516,05	5 867,00	-29 383,05
O	SO 01	Zaměření sk. stavu	-23 516,05	5 867,00	-29 383,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Propustné plochy Rožnovská sever
Objekt: Zaměření sk. stavu

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
Místo: ul. J. Knebla

Zpracoval: Válek Jiří
Datum: 26. 6. 2025

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				-2 445,30
7	R	12220220R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-3,510	150,00	-526,50
			-11,7*0,3		-3,510		
8	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-3,510	100,00	-351,00
9	R	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	-3,510	100,00	-351,00
10	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	-3,510	100,00	-351,00
12	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m ²	-11,700	50,00	-586,00
11	R	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-3,510	80,00	-280,80
			-11,7*0,3		-3,510		
5			Komunikace				-17 558,75
21	R	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-74,700	100,00	-7 470,00
			383,3-458		-74,700		
23	R	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-10,200	110,00	-1 122,00
			70,8-81		-10,200		
20	R	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skládebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m ²	1,100	400,00	440,00
			23,1-22		1,100		
26	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	-11,700	250,00	-2 925,00
			688,3-700		-11,700		
18	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	1,100	250,00	275,00
			23,1-22		1,100		
28	R	R011	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m ²	-12,285	550,00	-6 756,75
			(688,3-700)*1,05		-12,285		
91			Doplňující práce na komunikaci				-3 512,00
4	R	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-18,400	80,00	-1 472,00
			(70,8-80)*2		-18,400		
34	R	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-10,200	200,00	-2 040,00
			70,8-81		-10,200		
99			Staveništní přesun hmot				0,00
17	R	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-18,400	280,00	-5 152,00
42	R	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300x300mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	18,400	280,00	5 152,00
Celkem							-23 516,05