



DODATEK č. 3

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 03.12.2025

Dod.č. 3 k obj.č.: 160/2025/GZ

Financováno z: 23 - 28



DHI a.s.

Na Vrších 1490/5, 100 00 PRAHA 10

IČO: 64948200

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 3 k obj. č. 160/2025/GZ – Zpracování hydrotechnického posouzení vlivu stavby – Revitalizace nábřeží okolí řeky, Bílina, jehož účelem je navýšení ceny o vícepráce. Původní cena 266 780,- bez DPH. Ostatní ujednání objednávky č. 160/2025/GZ zůstávají v platnosti.

Nová cena bez DPH: 370 480,00 Kč (sazba DPH 21 %: 77 800,80 Kč)

Nová cena vč. DPH: 448 280,80 Kč

Příloha: žádost

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla, dílo nebude objednatel převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~prací~~ – ~~materiálu~~.

Objedávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



dne: 04.12.2025



Správce rozpočtu:



Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežanská 50/4
418 01 Bílina

Žádost – uznání víceprací

Hydrotechnického posouzení vlivu stavby „**Revitalizace nábřeží okolí řeky, Bílina**“

v souvislosti na Vaší objednávku č. 160/2025/GZ (naše č. 32803295-01) a finální obsah provedených prací na hydrotechnickém posouzení si vás dovoluji informovat o významném navýšení skutečného objemu řešených úloh oproti původnímu předpokladu. Tento rozsah se zásadně promítl do celkového času a odborné kapacity nutné pro dokončení posouzení.

Původně objednaný rozsah

V souladu s Vaší objednávkou a naší cenovou nabídkou byl sjednán následující rámec:

První dílčí plnění: 169 330,- bez DPH

HT posouzení **SS a jednoho NS pro jeden průtok (Q_{100})**

Druhé dílčí plnění: 61 300,- bez DPH fakturace proběhne dle skutečnosti

Suma za každý další řešený průtokový scénář (Q_5 / Q_{20}) pro oba stavy SS a NS (2x 30 650)

Třetí dílčí plnění: 36 150,- bez DPH fakturace proběhne dle skutečnosti

suma za každou další řešenou modifikovanou variantu návrhu NS1 pro jeden průtok (Q_{100})

Skutečně provedený rozsah prací

Ve skutečnosti, bylo nezbytné řešit všechny varianty, tj.

- stávající stav SS, návrhové stavy NS1, NS2 a NS3 vždy pro všechny průtokové scénáře Q_5 , Q_{20} a Q_{100} ,
- dále na základě požadavku ze strany správce toku Povodí Ohře, s.p. rovněž spočítat SS a NS3 i pro minim. průtoky Q_{min} .

V průběhu prací probíhaly opakované prezentace výsledků a konzultace se zástupci Povodí Ohře. Na základě jejich připomínek, zejména v případech významného vzduť hladin, bylo nutné přistoupit k opakovaným úpravám a modifikacím terénních řešení ve spolupráci s architekty ateliéru Tečka. Tím došlo k výraznému navýšení skutečného rozsahu prací oproti původně objednanému zadání.

Níže přikládám tabulku s přehledem navýšení objemu prací a odpovídající kalkulací ceny.

Řešeno	Varianty výpočtu				SUMA
QN	SS	NS1	NS2	NS3	
Q5		30650	30650	30650	
Q20		30650	30650	30650	
Q100		169330	36150	36150	
Qmin	30650			30650	
Zasmluvněno	0	230630	36150		266 780
Nad rámec dle CN	30650	0	61300	128100	220 050

Žádost o navýšení ceny

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si dovoluujeme požádat o **adekvátní navýšení původně plánované ceny díla**.

Současně **neuvažujeme uplatnit navýšení v plném rozsahu**, ale pouze jeho **poměrnou část**, a to z následujících důvodů:

- jsme si vědomi finančních limitů města,
- věříme, že kvalitně provedené posouzení může být základem pro budoucí vzájemnou spolupráci a další studie v regionu,
- část požadavků správce toku, které rozšířily původní zadání, vznikla i v návaznosti na změny architektonického řešení a naši následnou interní koordinaci.

Navrhujeme finální navýšení ceny za dílo o částku **103 700 Kč bez DPH** a žádáme o její předložení k projednání vedením města Bílina.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem

V Praze: 2.12. 2025

