

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2025 , dále jen („ Smlouva „) dále jen („ Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Ústecký kraj

se sídlem : Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ : 70892156
zastoupený : Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
zastoupená : Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
zástupce pro věci technické : 
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837
bankovní spojení : KB Teplice a.s., č. ú. 78-7308630297/0100

1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: 
zástupce pro věci technické: 
IČ: 286 73 042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. ú. 223271799/0300
telefon: 
email: 

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn Ing. Hana Šedová.. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Robert Lesche.

II. Předmět plnění

1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. III. Čas plnění z důvodu podmínky SÚS ÚK, p.o., která stanovuje realizaci prací na komunikacích v jejich správě pouze mimo období zimní údržby (tj.od 1.11. do 30.3) a také s ohledem na nevhodné klimatické podmínky v tomto období.

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.4.2026

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.2 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Harmonogram prací
2. Příloha 1585134782 – situace DIO
3. Příloha 1585134782 – stanovisko PCR

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

.....
Lesche Robert
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.