

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 091/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení verifikační dokumentace EIA

na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě (Coherence stamp)

na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxx

[xxxxxxxx](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo

náměstí 5/5, PSČ 702 00

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

xxxxxxxx

xxxxxx

[xxxxxxx](#)

xxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku z příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Vzhledem k problematickým jednáním o konečné podobě projektové dokumentace ve stupni DÚR s dotčenými subjekty, nebylo možné dopracovat projektovou dokumentaci ve stupni DÚR do konečné podoby. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele zpracovat verifikační dokumentaci porovnávající změny mezi konečnou podobou projektové dokumentace ve stupni DÚR a záměrem, ke kterému bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno stanovisko EIA, a zajistit příkazníkem závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí.

Z výše popsaných důvodů není možné ze strany zhotovitele a příkazníka splnit závazek ze smlouvy o dílo a závazek z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín plnění SoD:

zpracování verifikační dokumentace a předání 2 paré:

dne 30. 11. 2016

(další potřebná paré zajistí příkazník pro plnění příkazní smlouvy)

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

předání závazného stanoviska MŽP:

do pěti pracovních dnů
po jeho obdržení,
předpoklad 31. 3. 2017

2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x verifikační dokumentace dne 30. 09. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání závazného stanoviska MŽP do pěti pracovních dnů od jeho obdržení od MŽP, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x verifikační dokumentace dne 30. 09. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání závazného stanoviska MŽP do pěti pracovních dnů od jeho obdržení je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 28. 9. 2015

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva