

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce komunikací, Žatec“ pro část 2:
„Stavební úpravy ul. Bratří Čapků a Svatopluka Čecha v Žatci“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

Tel. +420 415 736 101

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku
města

Tel.: +420 415 736 260

Email: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Marek Pataky, DiS. - referent odboru rozvoje a majetku
města

Tel.: +420 415 736 269

Email: pataky@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „**Objednatel**“

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
19455

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

104 42 481

DIČ:

CZ10442481

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na **realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy ul. Bratří Čapků a Svatopluka Čecha v Žatci“** ze dne 19. 09. 2016, dále jen smlouva o dílo.

II.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	3.380.000,00 Kč
DPH z ceny díla	709.800,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	4.089.800,00 Kč

Slovy: čtyřmilionyosmdesátdevětisícsmset korun českých.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatel a doložených a oceněných méněprací a víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH	5.066.184,86 Kč
DPH z ceny díla	1.063.898,82 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	6.130.083,68 Kč

Slovy: šestmilionůstřicetisícsmdesáttrikorušedesátosmhaléřůčeských

2.3

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VI. Termín plnění** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do **91 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do **131 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - Změnový list (krycí list)
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne.....

V Žatci dne:

za Objednatele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

V Lounech dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer
jednatel