

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Řehlovice –
Trmice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E650-S-1861/2025**, č. j. 32237/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706
bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **24241**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Řehlovice – Trmice**“, evid. č. **65025019** uzavřely dne 04. 04. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 60 553 937,65 Kč

slovy: Šedesát milionů pět set padesát tři tisíc devět set třicet sedm korun českých, šedesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

„Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo

kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne 08.12.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal dne 05.12.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Emil Filip

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 31643/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Řehlovice – Trmice

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024019

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1861/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

O1 – Č1 - 1.TK Řehlovice – Trmice

O1 – Č4 - Přejezd P2078 v km 2,478

O1 – Č7 - Položky SSZT

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): 17. 06. 2025 / xxx NPI

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 - 1.TK Řehlovice - Trmice

Díl 1 – Výměna kolejového lože

méněpráce:

Kratší úsek čištění KL o 856m;

vícepráce:

Delší úsek výměny KL o 856m; navýšení množství odpadu a navýšené množství dodávaného kameniva pro kol.lože.

ZBV č. 2 - 1.TK Řehlovice - Trmice

Díl 1 – Práce na železničním svršku

méněpráce:

Provedeno menší množství řezů kolejnic kyslíkem; provedeno menší množství svarů metodou plného i zkráceného předeřevu; závěrné svary bez napínání; nebylo nutno provést zřízení drážní stezky; nebyla provedena demontáž části nástupišť na zast.Koštov a Stadice v celkové délce 65m.

vícepráce:

Provedeno větší množství řezů kolejnic rozbrušovací pilou; dodáno a vyměněno větší množství pryžových podložek;

ZBV č. 3 - Přejezd P2078 v km 2,478

Díl 1 – Přejezdová konstrukce

méněpráce:

Pro práci strojní čističky v oblasti přejezdu P2078 v etapě TSO, byla zhotovitelem navržena technologie demontáže a montáže betonové přejezdové vozovky bez demontáže a montáže závěrných zídek.

Vícepráce:

Tím že montáž a demontáž závěrných zídek v etapě TSO nebyla provedena, došlo k duplicitě demontáže a montáže přejezdu bez demontáže a montáže závěrných zídek

ZBV č. 4 - Položky SSZT

Díl 1 – práce SSZT

méněpráce:

Převážnou většinu prací na zařízení SSZT prováděli zaměstnanci objednatele

Seznam příloh:

Příloha č. 1 podrobný popis změny

Příloha č. 2 Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	58 099 979,13 Kč
------------------------------------	-------------------------

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	58 099 979,13 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	60 553 937,65 Kč

Změny z tohoto ZL	Celkem Kč	Celkem §222/6 Kč	Celkem §222/4 Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	6 607 213,04	6 443 783,74	163 429,30	11,09	0,28
MÉNĚPRÁCE	4 153 254,52	3 268 881,95	884 372,57	5,63	1,52
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)				5,46	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)					1,80

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	5,46	1,80
CELKEM	5,46	1,80

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: §222/4, §222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:
ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	Č1	51 709 841,50	6 443 783,74	3 268 881,95	54 884 743,29
2	Č1		135 415,24	682 997,93	-547 582,69
	Č2	1 718 198,56	0,00	0,00	1 718 198,56
	Č3	386 431,36	0,00	0,00	386 431,36
3	Č4	128 521,68	28 014,06	86 266,98	70 268,76
	Č5	1 056 212,90	0,00	0,00	1 056 212,90
	Č6	508 376,95	0,00	0,00	508 376,95
4	Č7	126 401,90	0,00	115 107,66	11 294,24
	Č2.1	2 465 994,28	0,00	0,00	2 465 994,28
Celkem:		58 099 979,13	6 607 213,04	4 153 254,52	60 553 937,65

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s.,

elektronicky podepsal dne 03.12.2025

Jméno: xxx

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 03.12.2025

Jméno: xxx

Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 03.12.2025

Jméno: xxx

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 04.12.2025

Jméno: xxx

Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 03.12.2025

Jméno: xxx

Podpis

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

elektronicky podepsal dne 04.12.2025

Jméno: xxx

Podpis