



Dodatek č. 1

VZ_005_25_Instalace FVE na hlavní budově Výzkumného ústavu pro krajinu, v.v.i

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) a § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek mezi:

č. smlouvy Objednatele Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i.: č. 0087/25/910

Objednatel: Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i.

Sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČO: 00027073

DIČ: CZ00027073

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort, ředitel VÚK

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 685425/0300

dále jen společně jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel: Team ENERGO group a.s.

se sídlem: Nové sady 553/23, 635 00 Brno

zastoupená: xxxxxxxxx, na základě plné moci

IČO: 05981115

DIČ: CZ05981115

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxx

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1066135017/2700



dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 07. 10. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny pro objekt hlavní budovy v areálu Výzkumného ústavu pro krajinu, v.v.i. na adrese Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice na veřejné zakázce s názvem: „VZ_005_25_ Instalace FVE na hlavní budově Výzkumného ústavu pro krajinu, v.v.i.“ Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XIV.4. Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany konstatují, že došlo ke vzniku objektivně nepředvídatelných okolností před zahájením prací na díle, které nemohl Zhotovitel před zahájením prací na díle předpokládat.

Smluvní strany tímto dodatkem upravují Smlouvu o dílo č. 0087/25/910 ze dne 07. 10. 2025 z důvodu zamítnutí připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s. v rámci žádosti o připojení č. **4122282713**, kdy ČEZ Distribuce vykazala nesouhlas se záměrem dle předložené a zpracované projektové dokumentace (PD) a požaduje zpracování níže uvedených změn PD.

Z uvedeného důvodu není možné dodržet původní termín plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo realizace stavby, neboť zhotovitel projektové dokumentace nesplnil podmínky ČEZ Distribuce k vyřízení žádosti o připojení v termínu, který byl potřeba pro zahájení realizace stavby.

Odůvodnění a podmínky připojení k distribuční soustavě - Úpravy projektové dokumentace

Na základě požadavků ČEZ Distribuce je nutné provést následující změny PD:

- V jednopólovém schématu (JPS) upravit zakres jištění pro TR 22/0,4 kV, uvést hodnotu jištění a výkon Transformátoru 22/0,4 kV
- V jednopólovém schématu (JPS) upravit před MTP dle smlouvy 24_SOBS01_4122282713
- Instalovaný výkon FVE neodpovídá uzavřené smlouvě o připojení 24_SOBS01_4122282713



Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje tyto úpravy zpracovat bez zbytečného odkladu a předložit aktualizovanou PD objednateli k odsouhlasení a zaslání přes distribuční portál ČEZ Distribuce.

Výše uvedená situace si vyžádala prodloužení termínu plnění.

Strany se dohodly, že pokud nebude možné v době podpisu tohoto dodatku přesně stanovit nový pevný termín, platí, že termín plnění realizace stavby se posune o dobu nezbytnou k provedení a schválení úprav PD tohoto dodatku a k obdržení písemného souhlasu ČEZ Distribuce s upravenou PD. Strany upřesní konkrétní nový termín nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení aktualizované PD objednateli.

Smluvní strany v souladu s čl. IV a V. SOD se dohodly na následující změně SOD.

Článek I.

Změna SOD – prodloužení termínu plnění

Termín plnění odst. V Smlouvy o dílo, který nově zní: Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 3 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 30. 01. 2026** od předání Staveniště Zhotoviteli.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.



Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko k žádosti o připojení č. 4122282713 ČEZ Distribuce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i.
Ing. Libor Hort,
ředitel

.....
Team ENERGO group a.s.
xxxxxxxxxxx
na základě plné moci