

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 04PT-000735 na zakázku

„I/16 Byšice – obchvat – DSP, VD-ZDS, IČ, Videokompozice, SP, TP, AD – bez BIM“

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

konzultant: **Společnost „RS Min 2023“**
Vedoucí společník: **Valbek spol. s r.o.**
Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
IČ: 48266230
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
se sídlem: Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273
Zastoupen: Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn.: C, 103969

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

PREAMBULE

Na základě dodatečného požadavku Police ČR na doplnění dohledového místa pro potřeby Policie ČR, objednatel v průběhu zpracování DSP rozšiřuje předmět plnění, včetně navazujících činností o doplnění jednoho dohledového místa dle předané specifikace. Dohledové místo bude doplněno pro směr na Mělník. V důsledku tohoto požadavku bude termín pro odevzdání konceptu projektové dokumentace DSP prodloužen o dva měsíce. S požadavkem zároveň souvisí navýšení ceny služeb.

Dále se smluvní strany dohodly na redukci rozsahu plnění spočívající ve vypuštění požadavku na zajištění Videokompozice v rozsahu Tabulky č. 2 (části A, B a C SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE).

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1.

Článek I. Dodatku č. 1

Mění se článek I. odst. 1, jeho text se zcela nahrazuje novým zněním:

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v rozsahu a členění pro stavbu I/16 Byšice - obchvat:
 - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DSP), včetně dohledového místa Policie ČR;
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně dohledového místa Policie ČR;
 - výkon inženýrské činnosti k SP, včetně dohledového místa Policie ČR;
 - výkon majetkoprávního vypořádání;
 - technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
 - zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě;

Doplňný rozsah služeb včetně soupisu prací je uveden v příloze č. 2 dodatku č. 1.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

Článek II. Dodatku č. 1

Mění se článek II. odst. 1, jeho text se zcela nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena Služeb po Dodatku č.1 bez DPH	20.115.000,- Kč
DPH 21%	4.224.150,- Kč
Cena Služeb po Dodatku č.1 včetně DPH	24.339.150,- Kč

Změna ceny Služeb dle Dodatku č.1 bez DPH s dílčím rozdělením:

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP	250.000,- Kč
Inženýrská činnost k SP	70.000,- Kč
Dokumentace ve stupni VD-ZDS	80.000,- Kč
Videokompozice	- 1.350.000,- Kč
Změna ceny Služeb dle Dodatku č.1 bez DPH celkem	- 950.000,- Kč

Článek III. Dodatku č. 1

Mění se Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 04PT-000735, její text se zcela nahrazuje novým zněním:

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu Objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
---------------------------	---------------------

Koncept DSP	8 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 60 dní od potvrzení čistopisu Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 2 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetková příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 11 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 5 měsíců od pokynu Objednatele (po odevzdání DSP)
Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 5 měsíců od pokynu Objednatele (po předání čistopisu DSP).
Výkon inženýrské činnosti k SP (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 3 měsíců od pokynu Objednatele.
Koncept VD-ZDS	Do 5 měsíců od pokynu Objednatele ke konceptu
Koncept čistopisu VD-ZDS	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele.
Čistopis VD-ZDS	Do 14 dnů od připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu
Výkon technické pomoci	Na pokyn objednatel pro dobu projektové přípravy
Výkon AD	Na pokyn objednatel pro dobu realizace stavby

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto Dodatkem č.1, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č.1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha Dodatku č. 1: Požadavek na zřízení kontrolního stanoviště PČR v rámci stavby „I/16 obchvat Byšice
Příloha Dodatku č. 2: Doplněný rozsah služeb včetně soupisu prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele

Za zhotovitele

 Datum: 2025.12.04
16:07:08 +01'00'

.....

.....

ředitel Správy Praha
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

ředitel střediska Ústí nad Labem
Valbek spol. s r. o.

I/16 Byšice - obchvat - DSP, VD-ZDS, IČ, Videokompozice, SP, TP, AD - bez BIM

Doplnění zakázky v rámci Dodatku č.1 o dohledové místo Policie ČR pro směr Mělník, včetně nutných elektro přípojek.

	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Celková cena bez DPH			400 000 Kč
DPH			84 000 Kč
Celková cena, vč. DPH			484 000 Kč

Předpokládaný termín plnění:

koncept DSP:

do 5.12.2025

čistopis DSP:

dle SoD

V Ústí nad Labem dne 9.9.2025



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Odbor služby dopravní policie

Č. j. KRPS-230136-2/ČJ-2025-0100DP

Praha 1. září 2025

Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.
Správa Praha**Požadavek na zřízení kontrolního stanoviště PČR v rámci stavby „I/16 obchvat Byšice“**

Na základě společného jednání požadujeme v rámci stavby „I/16 obchvat Byšice“ výstavbu kontrolního stanoviště (KS) pro kontrolní činnost PČR (kontrola hmotnosti vozidel, kontrola AETR, ADR). Kontrolní stanoviště musí být zřízeno v opačném směru jízdy oproti KS na obchvatu Mělnické Vtelno.

Zpracoval:

vrchní komisař

vedoucí
odboru služby dopravní policie

podepsáno elektronicky

