

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 IČ:

45245801 DIČ: CZ45245801

Zastoupená: Ing. Tomáš Chvála, ředitel organizace

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

a

Tost s.r.o.

se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 11981148 DIČ: CZ11981148

zastoupená/ý: xxxxxxxxx, jednatel

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 48491

číslo účtu: 123-5251350227/0100

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 24-

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2024 smlouvu o dílo s názvem „**Revitalizace cestní sítě - hřbitov Vršovice**“ (dále jen „smlouva“) a dne 10.3.2025 její Dodatek č. 01. Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. VII -

Celková cena za dílo a její splatnost. V odst. 7.1 smlouvy bude nově uvedeno:

cena díla bez DPH	22 868 736,35 Kč
-------------------	------------------

DPH 21 % v Kč	4 802 434,63 Kč
---------------	-----------------

cena celkem za dílo vč. DPH	27 671 170,98 Kč
-----------------------------	------------------

Změny byly vyvolány vícepracemi a méněpracemi, jejichž rozpočet je nedílnou přílohou dodatku č.1.

Vícepráce zahrnují:

- 1) *Změna navazuje na úpravu podloží řešenou ve změnovém listu č. 01, resp. Dodatku č.01. Jedná se o zpřesnění výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení.*
- 2) *Po zahájení zemních prací pro položení vodovodního potrubí v zeleném pruhu směrem k loučce rozptylu byly zastiženy širší základy hrobů, než jejich nadzemní části. Trasa potrubí tak byla upravena a vedena pod stávajícím chodníkem. Z toho důvodu byla polovina chodníku vykopána a provedeny nové podkladní vrstvy. Za účelem sjednocení povrchu bylo nezbytné druhou polovinu chodníku také rozebrat a přeložit. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.*

- 3) *Úprava celkové bilance vygenerovaných odpadů (mimo asfaltový recyklát) doloženou prohlášením zpracovatele odpadu o celkově uloženém množství. Jedná se o nejobjemnější materiály: 17 01 01 - beton prostý; 17 05 04 - zemina a kamení. Část materiálu byla použita pro úpravu stávajících ploch ve správě hřbitova, které nebyly dotčené stavbou.*
- 4) *Rozsah úpravy zpevněných ploch dle požadavku správy hřbitova. Tímto dojde k propojení a sjednocení zpevněných ploch v rámci dotčené části hřbitova a dodláždění zálivů na kontejnery.*

Méněpráce zahrnují:

- 1) *Z důvodu nezastižení kořenového systému stromů v úrovni skladby nových komunikací nebylo nutné užití systémového řešení s menší tloušťkou konstrukce v podobě AS-TEE roštů.*
- 2) *Optimalizace ZTI a elektroinstalace. Úprava a sanace stávajících studní; zjednodušení elektro s ohledem na vypuštění etapizace provádění díla. Záměna 17 ks výtokových ejektorových stojanů za běžné s možností napojení zahradní hadice.*
- 3) *Vypuštění duplicitně oceněného založení trávníku v zadávací dokumentaci.*
- 4) *Na základě výsledku laboratorní zkoušky byl vybouraný materiál z původních asfaltových povrchů shledán vhodný k dalšímu použití (nebyl klasifikován jako nebezpečný odpad). Objednatel plánuje materiál použit pro zhotovení zpevněné plochy parkoviště na pozemcích v jeho správě. Odečítají náklady na odvoz a skládkování asfaltového odpadu a zohledňuje náklady na jeho předrcení v místě budoucího použití.*

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne (datum el. podpisu)

.....
za objednatele
Ing. Tomáš Chvála
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:
- Rozpočet víceprací a méněprací (odpočtů)