

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince –
rekonstrukce kotelny“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
IČ : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Tel. : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz

1.2. Zhotovitel : VODO - TOPO Horecký s.r.o.
Sídlo : Šumice 126, Šumice 687 31
Statutární orgán : Ing. Michal Horecký
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Michal Horecký
b) ve věcech technických : Ing. Michal Horecký
IČ : 46970592
DIČ : CZ46970592
Bankovní ústav : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
Tel. : XXXXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXXXX

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0076/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 23. 8. 2017 na akci:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – rekonstrukce kotelny“

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna technického řešení, která nemá vliv na cenu díla. Při samotné realizaci prací byl zjištěn střet navržené ocelové plošiny nad stávajícími kotly s přívody plynu, proto bylo navrženo otočení orientace nosných profilů plošiny o 90°. Navržená změna technického řešení má dopad na termín dokončení díla, protože oproti původnímu řešení projektanta je nezbytné pro zachování nepřetržité dodávky teplé vody s ohledem na realizaci akce za provozu domova provést přepojení kotlů a sestavení plošiny ve dvou na sebe navazujících etapách.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění článku 3.2. Smlouvy – Termín a místo plnění:

3.1. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 20. 09. 2017

Bod 3.2 Smlouvy po změnách v souvislosti s Dodatkem č. 1 zní:

3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **30. 09. 2017**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží také 2 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 12. 9. 2017

V Šumicích dne 12. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

.....
Ing. Michal Horecký