

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 70889546
zástupce Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice – PZ Solnice jih**
se sídlem M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 10897552/0800

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s
IČO 421 96 868
DIČ CZ42196868
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a
Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda představenstva
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 1080015329/0800

Společník č. 2:

EUROVIA CZ a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561
u Městského soudu v Praze
číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO
IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 141 370 152 / 0100

Společník č. 3: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 2023/1014/0586

IČO 252 53 361
DIČ CZ25253361

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zástupce Petr Janeček, DiS., člen představenstva
bankovní spojení UniCredit Bank
číslo účtu 2106299978/2700

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 23 až 27 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 23 až 25 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 26 a 27 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 23 až 27, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	543.304.104,16
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	3.325.332,35
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	-1.665.757,88
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	544 963 678,63

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9	20.287.187,37
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.4 až 9	-11.204.464,90
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	554.046.401,10
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 10 až 18	5.680.677,46
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.10 až 18	-3.124.603,99
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	556.602.474,57
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 19 až 22	3.431.469,96
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.19 až 22	-2.951.565,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 5	557.082.379,53
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 23 až 27	67.319,70
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 23 až 27	-506.524,59
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 6	556.643.174,64
DPH v Kč samostatně	116.895.066,67
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 6	673.538.241,31

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha: Změnový list č. 23 až 27

Za objednatele

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

za dodavatele **M – SILNICE a.s.**
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a

Ing. Jan Kroupa, FEng.,
místopředseda představenstv

za dodavatele **EUROVIA CZ a.s.**

za dodavatele **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 430 / ZL 1	Číslo změny stavby: 23																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 430 Přeložky veřejného osvětlení ul. Průmyslová																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih"		adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		IČ:	42196868												
Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih"																						
	adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové																						
	IČ:	42196868																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 430 Přeložky veřejného osvětlení ul. Průmyslová		SO 430 / ZL 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: Eurovia CZ, a.s.		23.07.25, 20.08.25, 17.09.25, 01.10.25, 15.10.25	B
Popis a zdůvodnění změny:			
Je navrhována úprava veřejného osvětlení SO 430. Předmětné vychází přímo od budoucího správce inženýrské sítě vůči projednání PDPS, kdy byl v rámci realizace vznesen požadavek na přidavek max. jednoho stožáru namísto dvojice navrhovaných, a to především z důvodu budoucí údržby a častým poškozením stávajících stožárů vozidly projíždějící na komunikaci. Úprava bude provedena tak, že stožár 2 bude realizován dle návrhu RDS, stožár 3 realizován nebude a stávající stožár umístěný v oku bypassu bude doplněn výložníkem a svítidlem dle požadavku budoucího správce inženýrské sítě. Navržená úprava vyvolává méněpráce a není v rozporu s původním řešením. Řešení bylo odsouhlaseno AD.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-65 650,51		0,00	-65 650,51
Vviádění - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	17. 09. 2025
Objednatel	jméno	datum	17. 09. 2025
TDS	jméno	datum	17. 09. 2025
Supervize MPO	jméno	datum	17. 09. 2025
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel	jméno	datum	17. 03. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	17. 09. 2025
	jméno	datum	17. 09. 2025
	jméno	datum	17. 03. 2025
•) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumu a měření			

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH		
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákomý limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)	
	1 -	2 -
	543 304 104,16	108 660 820,83

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH										Údaje v Kč bez DPH	
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Průběh	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozí ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech navrhovaných měněprací	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % JŘBU (max. 30%)
4	5	SO 467	Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	U O	0,00	-1 665 757,88	2 976 375,45	543 553 935,16	249 831,00	543 553 935,16	17=10(L+2)
5	201	SO 201	Zelezní most v km 13,804	U O	0,00	-1 665 757,88	2 976 375,45	544 553 935,16	3 226 206,45	544 553 935,16	100,05%
6	651	SO 651	Žel. trať Částolovice - Solnice, provizorní přeložka v vegetaci	U O	-1 665 757,88	0,00	99 125,90	544 629 436,51	3 325 332 35	544 963 678,63	100,29%
7	5010	SO 510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	12 267 014,43	558 896 450,94	15 592 346,78	550 827 681,93	100,31%
8	5011	SO 511	Přeložka vedení VTL - zářez SO 101	U O	-8 068 769,01	-1 177 493,63	860 000 7,98	562 231 268,33	18 927 164,17	663 986 006,69	101,38%
9	5012	SO 512	Přeložka vedení VTL - regulační stanice CTP	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	2 356 795,68	564 588 064,01	21 283 959,85	554 250 857,99	101,78%
10	520	SO 520	Plynovod STL - průmyslová zóna	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	979 571,97	565 567 635,98	22 263 531,82	553 363 624,39	101,85%
11	521	SO 521	Regulační stanice VTL/STL	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	259 167,70	565 826 803,68	22 522 699,52	553 527 243,50	101,88%
12	206	SO 206	Rámový propustek pod komunikací 111/32118	U O	-12 299 560,18	-570 662,60	1 089 820,20	566 916 623,89	23 751 074,04	554 046 401,10	101,98%
13	362	SO 362	Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	ANO	-12 870 222,78	0,00	138 554,32	567 055 178,20	23 949 939,30	554 184 955,42	102,04%
14	371	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	ANO	-12 870 222,78	0,00	168 512,48	567 254 043,46	24 118 451,78	554 552 333,16	102,07%
15	372	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	ANO	-12 870 222,78	0,00	44 952,54	567 467 508,48	24 163 404,32	554 597 285,70	102,14%
16	331	SO 331	Spašková kanalizace - průmyslová zóna jih	ANO	-12 870 222,78	0,00	370 000,00	567 797 508,48	24 493 404,32	554 927 285,70	102,46%
17	415	SO 415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Techn	ANO	-14 403 851,95	-984 910,23	0,00	571 081 144,38	27 777 040,22	556 677 292,43	102,28%
18	302	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	ANO	-15 388 762,18	-465 055,23	1 041 304,67	572 122 449,05	28 818 344,89	556 268 631,64	102,39%
19	321	SO 321	Přeložka Lokotského potoka	ANO	-15 853 817,41	-141 009,06	474 852,30	572 597 301,35	29 293 197,19	556 602 474,58	102,45%
20	342	SO 342	Rámový propustek pod silnicí 1/14	ANO	-15 994 826,77	0,00	201 194,75	572 798 496,10	29 494 391,94	556 803 669,33	102,48%
21	342	SO 342	Vodojem - průmyslová zóna jih	ANO	-15 994 826,77	-2 889 465,00	3 043 508,93	575 842 005,03	32 537 900,87	556 957 713,26	102,51%
22	251	SO 251	Zábrubní zdi podél komunikace SO 101	ANO	-18 884 291,77	0,00	164 341,27	576 006 346,30	32 702 242,14	557 122 054,53	102,54%
23	101	SO 101	Přístupová komunikace východ	ANO	-18 884 291,77	-62 100,00	22 425,00	576 028 771,30	32 724 667,14	557 082 379,53	102,54%
24	430	SO 430	Přeložka veřejného osvětlení ul. Průmyslová	ANO	-18 946 391,77	-65 650,51	0,00	576 028 771,30	32 724 667,14	557 016 729,02	102,52%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 252.1 / ZL1	Číslo změny stavby: 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby.	Číslo změny stavby.
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka	SO 252.1 / ZL 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):	
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové	
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s.. Resslova 956/13. 500 02 Hradec Králové	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:
Zhotovitel: Eurovia CZ. a.s.	23.07.25, 20.08.25, 17.09.25, 01.10.25, 15.10.25
Kategorie	
B	

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava spočívá v nerealizaci obrub a uliční vpusti podél SO 252.1 (komunikace 111/31228h). Z hlediska odvodnění nebude mít navrhovaná úprava spočívající v neosazení obruby podél SO 252.1 významný vliv, vody z komunikace budou částečně vsáknuty v prostoru mezi komunikací a opěrnou zdi. Zbývající pak svedeny příkopovou tvárnici podél římsy a realizovanými a navrhovanými vybráními v římsách zdi do koryta řady SO 300. Součástí je nerealizace uliční vpusti objektu při komunikaci, dostatečnou kapacitu odvodnění zajistí zmiňované příkopové tvárnice a vybrání v římsách zdi. Obruba bude nahrazena nepevněnou krajnicí.

Vody v prostoru mezi sjezdem a společnou stezkou pro chodce a cyklisty budou svedeny do vsakovací rýhy.

V prostoru mezi společnou stezkou pro chodce a cyklisty a bypassem komunikace 1/14 budou vody svedeny do stávajícího odvodňovacího železobetonového prvku bypassu (viz i SO 103). Součástí budou potřebné terénní úpravy v oblasti vymezené stavbou.

Důvodem úpravy je optimalizace řešení s ohledem na možné uzavírky a tím snížení dopadů na dopravní obslužnost oblasti, současně budou kladeny nižší nároky na údržbu vzhledem k dočasnosti bypassu a nutnosti udržovat případně poškozené obruby, zajišťovat čištění UV apod.

Změna vyvolává méněpráce, tedy jde o finančně úsporné opatření. Současně změna nesnižuje kvalitativní předpoklady stavby, odvodnění bude zajištěno dostatečně a kapacitně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-151 800,00	39 576,61	-112 223,39

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsané, zdůvodněné, doložené a oceněné výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě změny stavby. Ostatní zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy a razítka.				
Objednatel	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis
	jméno	datum	17. 09. 2025	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP Čl.13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice Jih
SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka
SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka
SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka


Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)


poř. č. pol.	kód položky	název položky	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	rozdiel cen celkem v Kč	rozdiel cen celkem v %
1	2																
SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka																	
SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka																	
0		Všeobecné konstrukce a práce															
3	014102.6	POPLATKY ZA SKLÁDKU															
0		Všeobecné konstrukce a práce															
1		Zemní práce															
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I															
1		Zemní práce															
2		Základy															
101	21152.N25	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO															
102	289971.N25	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE															
2		Základy															
9		Ostatní konstrukce a práce															
39	917224	SILNIČNÍ ^ CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM															
9		Ostatní konstrukce a práce															
CELKEM SO 252.1																	

CELKEM změnový list č. 24:

1 017 869,98 | -151 800,00 | 39 576,61 | 905 646,59 | -112 223,39



Za obje



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	11	2	1	Zákonný limit pro JRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
543 304 104,16			0,00	108 660 820,83

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu ménépráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih”		Číslo změny stavby: 25
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Úprava komunikace 111/32118		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL1 _
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih” adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS /	25
		/ číslo změny SO/PS.	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 103	ZL 1
SO 103 Úprava komunikace 111/32118			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel:	..Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice		
	- PZ Solnice jih '. se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13. 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Zhotovitel: Eurovia CZ. a.s.		23.07.25. 20.08 25, 17.09.25, 01.10.25, 15.10.25	
		B	

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava spočívá v nerealizaci obrub a uličních vpustí a šachet v rámci SO 103 (komunikace 111/31228h a bypass okružní křižovatky). Obruba bude nahrazena nezpevněnou krajnicí.

Vody v prostoru mezi sjezdem a společnou stezkou pro chodce a cyklisty budou svedeny do vsakovací rýhy (viz SO 252.1)

V prostoru mezi společnou stezkou pro chodce a cyklisty a bypassem komunikace 1/14 budou vody svedeny do stávajícího odvodňovacího

železobetonového prvku bypassu. Součástí budou potřebné terénní úpravy v oblasti vymezené stavbou

Důvodem úpravy je optimalizace řešení s ohledem na možné uzavírky a tím snížení dopadů na dopravní obslužnost oblasti, současně snížením nákladů na údržbu vzhledem k dočasnosti bypassu a nutnosti udržovat případné poškozené obruby, zajišťovat čištění UV apod.

Změna vyvolává menší náklady, tedy jde o finančně úsporné opatření. Současné změna nesnižuje kvalitativní předpoklady stavby, odvodnění bude zajištěno dostatečně a kapacitně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-117 000,19	893,09	-116 107,10

Vviádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jm	datum 15. 11. 2025
Objednatel	jm	datum 15. 10. 2025
TDS	jm	datum 15. 10. 2025, pod
Supervize MPO	jm	datum 15. 10. 2025

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené Stavby, budou provedeny výše uvedené Stavby, budou provedeny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v položené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	15. 10. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	1 5. 10 2025
	jméno	datum	1 5. 10. 2025
	jméno	datum	1 5. 10. 2025

-) kategorie změn

- A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
- B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
- C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla
- D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

SO 103 Úprava komunikace 111/32118

SO 103 Úprava komunikace 111/32118


SO 103 Úprava komunikace 111/32118

Datum:


Změna soupisu prací (SO/PS)

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	3	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 24	množství ve změně č. 25	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem 25 v Kč	ve změn. č. Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1			3												
			SO 103 Úprava komunikace 111/32118												
			SO 103 Úprava komunikace 111/32118												
			Zemní práce												
18	12373PAR.2	ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I		M3	519,250	0,000	-4,500	200,00	103 850,00	-900,00	0,00	102 950,00		-900,00	
		PARAMETRICKY													
20	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	542,663	0,000	-2,910	75,00	40 699,73	-218,25	0,00	40 481,48		-218,25	
21	12573.3	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	287,101	0,000	-37,500	75,00	21 532,58	-2 812,50	0,00	18 720,08		-2 812,50	
25	13173PAR.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I PARAMETRICKY		M3	11,532	0,000	-3,032	225,00	2 594,70	-682,20	0,00	1 912,50		-682,20	
27	13273.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I		M3	27,453	0,000	-9,453	250,00	6 863,25	-2 363,25	0,00	4 500,00		-2 363,25	
30	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	80,750	0,000	-15,750	267,82	21 626,47	-4 218,17	0,00	17 408,31		-4 218,17	
34	17131.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	29,663	0,000	-2,910	362,05	10 739,49	-1 053,57	0,00	9 685,92		-1 053,57	
36	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	40,913	0,000	-10,913	197,00	8 059,86	-2 149,86	0,00	5 910,00		-2 149,86	
38	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M3	1 003,025	0,000	-5,830	15,00	15 045,38	-87,45	0,00	14 957,93		-87,45	
1		Zemní práce							231 011,46	-14 485,24	0,00	216 526,22		-14 485,24	
4		Vodorovné konstrukce													
43	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15		M3	1,000	0,000	-0,900	3 300,00	3 300,00	-2 970,00	0,00	330,00		-2 970,00	
4		Vodorovné konstrukce							3 300,00	-2 970,00	0,00	330,00		-2 970,00	
5		Komunikace													
101	56963.N25	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM		M2	0,000	0,000	7,200	124,04	0,00	0,00	893,09	893,09		893,09	
5		Komunikace							0,00	0,00	893,09	893,09		893,09	
8		Potrubi													
64	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM		M	10,200	0,000	-10,200	650,00	6 630,00	-6 630,00	0,00	0,00		-6 630,00	
69	894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 600MM		KUS	1,000	0,000	-1,000	32 014,95	32 014,95	-32 014,95	0,00	0,00		-32 014,95	
71	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS	2,000	0,000	-2,000	11 250,00	22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00		-22 500,00	
8		Potrubi							61 144,95	-61 144,95	0,00	0,00		-61 144,95	
9		Ostatní konstrukce a práce													
88	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBENÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	88,000	0,000	-64,000	600,00	52 800,00	-38 400,00	0,00	14 400,00		-38 400,00	
9		Ostatní konstrukce a práce							52 800,00	-38 400,00	0,00	14 400,00		-38 400,00	
CELKEM SO 103									348 256,41	-117 000,19	893,09	232 149,31		-116 107,10	
CELKEM změnový list č. 25:									348 256,411	-117 000,191	393,09	232 149	711	-116 107,101	



Za



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH			
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)	
		Reserva	
		Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	
1	543 304 104,16	108 660 920,83	

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Údaje v Kč bez DPH									
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO ZNE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena všech navrhopvaných méněprací	Cena všech navrhopvaných méněprací a bez vícepráci	Cena všech navrhopvaných méněprací	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
1	SO 467	Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Servis - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	543 304 104,16	543 553 935,16	100,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	Mosiní provizorium	ANO	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	544 864 552,73	100,29%
3	SO 510	Žel. trať Častolovice - Sonnice, provizorium přeložka v k geotextilie		ANO	-1 666 252,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	544 963 678,63	100,31%
4	SO 510	Přeložka / nová vedení VTL plynovodního potrubí		ANO	-1 665 757,88	-8 068 769,01	535 235 335,15	558 996 450,94	101,39%
5	SO 691	Přeložka vedení VTL - zářez SO 101		ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	534 057 841,52	552 985 005,69	101,79%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL - regulační stanice CTP	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	531 966 898,01	553 250 857,99	101,83%
7	SO 520	Plynovod STL - průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	531 100 092,57	553 363 824,39	101,89%
8	SO 627	Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 111/32118		ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	531 004 543,98	553 527 243,50	101,98%
9	SO 541	Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	530 433 881,38	554 046 401,10	101,98%
10	SO 206	Podkladní beton		ANO	-12 870 222,78	-12 870 222,78	530 433 881,38	554 184 955,42	102,00%
11	SO 362	Podkladní beton		ANO	-12 870 222,78	-12 870 222,78	530 433 881,38	554 383 820,68	102,04%
12	SO 372	Podkladní beton		ANO	-12 870 222,78	-12 870 222,78	530 433 881,38	554 552 333,16	102,07%
13	SO 331	Úprava přečerpávací stanice		ANO	-12 870 222,78	-12 870 222,78	530 433 881,38	554 597 285,70	102,08%
14	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část	Změna zatřídění zeminy	ANO	-14 403 851,95	-14 403 851,95	528 900 252,21	554 927 285,70	102,14%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-15 533 629,17	-15 533 629,17	528 900 252,21	556 677 292,43	102,40%
16	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	ANO	-14 403 851,95	-14 403 851,95	528 900 252,21	556 692 382,20	102,28%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	ANO	-15 388 762,18	-465 055,23	527 450 286,75	556 268 631,64	102,39%
18	SO 321	Přeložka Loketského potoka	Změna zatřídění zeminy	ANO	-15 853 817,41	-141 009,36	527 309 277,39	556 602 474,58	102,45%
19	SO 208	Rámový propustek pod silnicí 1104	kanalizační přípoika	ANO	-15 994 826,77	-15 994 826,77	527 309 277,39	556 803 669,33	102,48%
20	SO 342	SO 342 vodojem - průmyslová zóna Jih	Změna technického řešení	ANO	-15 994 826,77	-2 889 465,00	524 419 812,39	556 957 713,26	102,51%
21	SO 251	SO 251 Zárubní zdi podél komunikace SO 101	Doplnění odvodnění	ANO	-18 884 291,77	-18 884 291,77	524 419 812,39	557 122 054,53	102,54%
22	SO 430	Přístupová komunikace východ	Změna odvodňovacích žlabů	ANO	-18 884 291,77	-62 100,00	524 357 712,39	557 082 379,53	102,54%
23	SO 430	Oděet sloupů VO	Oděet sloupů VO	ANO	-18 946 391,77	-45 650,51	524 292 061,88	557 016 729,02	102,52%
24	SO 252.1	Zárubní zdi podél Loketského potoka	Odpočet ohrub a vskokovací rýha	ANO	-19 012 042,28	-151	524 140 261,88	556 904 505,63	102,50%
25	SO 103	Úprava komunikace 111/32118	Odpočet ohrub a UV	ANO	-19 163 842,28	-117 000,19	524 023 261,69	556 768 396,53	102,48%

Krycí list změny


Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 361 / ZL 1	Číslo změny stavby: 26
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 361 Suchý poldr - průmyslová zóna Jih, severní část		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS /	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		/ číslo změny SO/PS:	
SO 361 Suchý poldr - průmyslová zóna Jih, severní část		SO 361 / ZL 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: ..Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih", se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Zhotovitel: Eurovia CZ, a.s.		23.07.25, 20.08.25, 17.09.25, 01.10.25, 15.10.25	
		Kategorie	
		D	
Popis a zdůvodnění změny:			
V rámci změny je navrhováno vystrojení vrtu PZH-4 pro dlouhodobý monitorng přímo v prostoru suchého poldru SO 361. Jedná se o požadavek OVŽP nad rámec koordinovaného stanoviska MURK-OVŽP-13645/2021-294/2021-Poi a nad rámec provedeného hydrogeologického průzkumu. S ohledem na přítomnost ochranného pásma vodního zdroje II. stupně je trvalý monitoring v místě suchého poldru doplňujícím prvkem pro monitoring podzemních vod a důležitým prvkem pro kontrolu jakosti podzemních vod (viz OPVZ II. stupně a CHOPAV) k již zhotoveným vrtům podél komunikace 1/14. Předmetný vrt byl současně vybrán pro regionální monitoring stavu hladiny podzemní vody a jakosti vody v horní části Lokotského potoka v hydrologické struktuře, která je zdrojem připravovaného alternativního jímacího území pro skupinový vodovod Rychnov nad Kněžnou. Rozhodnutí monitoringu vrtu bylo vydáno OVŽP čj, MURK-OVŽP-41011/2025-Ku ze dne 25.6.2025. Řešení bylo odsouhlaseno AD. Změna vyvolává vícepráce.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	
0,00		26 850,00	
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
		26 850,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum J JQ 2025	podp
Objednatel	jméno	datum J 5 10 2025	podp
TDS	jméno	datum 10 2025	„podp
Supervize MPO	jméno	datum 1 5. 10, 2025	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel	jméno	datum j 5, IQ. 202	
Zhotovitel	jméno	datum 1 5. 10. 2025	
	jméno	datum 15. 10. 2025	
	jméno	datum 15. 10. 2025	
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametru nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

př. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 25	množství ve změně č.26	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkemT1 26 v Kč	ve změně Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		SO 361 Suchý poldr - průmyslová zóna Jih, severní část												
		SO 361 Suchý poldr - průmyslová zóna Jih, severní část												
2		Základy												
101	24236R	VÝZTUŽ PLÁŠTĚ STUDNY Z OCELI	KPL	0,000	0,000	1,000	26 850,00	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00		26 850,00	
		včetně vstrojení hydrogeologického vrtu												
2		Základy						0,00	0,00	26 850,00	26 860,00		26 850,00	
CELKEM SO 361														
								0,00	0,00	26 850,00	26 850,00		26 850,00	

CELKEM změnový list č. 26: | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 26 850,00 | 26 850,00 |



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
11	2 -	f
543 304 104,16	910	108 660 820,83

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH												
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/ZNE)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Cena všech měnících v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měnících	Cena všech měnících včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena stavby (s méněprací a víceprací)	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Finanování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % JŘBU (max. 30%)
1	1	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
2	2	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
3	3	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
4	4	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
5	5	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
6	6	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
7	7	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
8	8	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
9	9	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace vč. 10	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
10	10	SO 206 Přeložka vedení VTL - zářez SO 101	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
11	11	SO 362 Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
12	12	SO 371 Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
13	13	SO 371 Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
14	14	SO 331 Spiašková kanalizace - průmyslová zóna jih	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
15	15	SO 301 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
16	16	SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Techn	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
17	17	SO 302 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
18	18	SO 321 Přeložka Loketského potoka	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
19	19	SO 208 Rámový propustek pod silnicí 1/14	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
20	20	SO 342 Vodotěm - průmyslová zóna jih	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
21	21	SO 251 SO 251 Zárubní zdi podél komunikace SO 101	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
22	22	SO 101 Přisupová komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
23	23	SO 252 Přeložky veřejného osvětlení ul. Průmyslová	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
24	24	SO 103 Úprava komunikace 111/32118	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%
25	25	SO 103 Úprava komunikace 111/32118	Přeložka kabelu	ANO		10. 11	10. 11	13	13	17=10(1+2)	17=10(1+2)	0.0%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL2 -	Číslo změny stavby: 27																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Železniční most v km 13,804																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																			
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	70889546																			
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																			
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	71218840																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“		adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		IČ:	42196868									
Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“																			
	adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové																			
	IČ:	42196868																			

Evidenční list změny stavby

[illegible]

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 26	množství ve změně č.27	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena ce em 27 v Kč	ve zm eně	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Železniční most v km 13,804												
		Železniční most v km 13,804												
9		Ostatní konstrukce a práce												
94	93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000	0,000	-1,000	172 073,89	172 073,89	-172 073,89	0,00	0,00		-172 073,89	
9		Ostatní konstrukce a práce						172 073,89	-172 073,89	0,00	0,00		-172 073,89	

CELKEM SO 201	172 073,89	-172 073,89	0,00	0,00	-172 073,89
---------------	------------	-------------	------	------	-------------

CELKEM změnový list č. 27: | 172 073,89 | -172 073,89 | 0,00 | 0,00 | -172 073,89 |

