

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/374 Boskovice – Lhota Rapotina, přeložka“ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. B 4477
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 1558

a

SHP SK s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO 449 38 209 / 202 289 9186
zapsaná v OR u Městského soudu Bratislava III sp.zn. Sro 90543/B
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu

SHP SK s.r.o., odštěpný závod

sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 192 32 616
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. A 27001

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Do dnešní doby investor SŽ nezahájil výběrové řízení na projektanta pro stavební povolení drážní stavby, což znemožňuje dokončit koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, proto jsou na základě tohoto dodatku práce na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby přerušeny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy	do 9 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby,	do 5 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací
IČ	do termínu předání konceptu
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 30 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP Dřívější plnění je možné.	do 30 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IX odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě pěti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na průzkumy s fakturací po uzavření tohoto dodatku a předání průzkumů, druhá faktura ve výši 60 % ceny projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně záborového elaborátu) s fakturací po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby, třetí faktura ve výši 40 % ceny projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně záborového elaborátu) a 100% ceny IČ s fakturací po předání konečné projektové dokumentace pro povolení stavby a IČ, čtvrtá na 60 % ceny projektové dokumentace pro provádění stavby a fakturací po předání konceptu PDPS a pátá faktura pro 40 % ceny PDPS a 100 % ceny SP s fakturací po předání konečné PDPS a SP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Ing. Ilja Hustý
Datum: 2025.12.09
23:12:40 +01'00'

Ing. Ilja Hustý

člen představenstva

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
10.12.2025 10:27:24

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

9. 9. 2025

Oznámení o nepředvídatelných překážkách bránících v dokončení prací

Vážení,
v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 2 Smlouvy o projektové přípravě pro akci II/374 Boskovice - Lhota Rapotina, přeložka, č. smlouvy objednatele: 37/2025/99, Vás tímto informujeme o nepředvídatelných překážkách, které nám brání v dokončení konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby.

V citované smlouvě v článku I. odst. 2 v posledním odstavci je uvedené:

"Přeložka silnice II/374 a drážní stavba „Boskovická spojka“ se předpokládají realizovat současně, protože se navzájem doplňují.

Projekční práce je nutné koordinovat s probíhající přípravou stavby SŽ Boskovická přípojka."

Na uvedeném jsme se také shodli na vstupním výrobním výboru, který se konal 3.4.2025. Bohužel do dnešní doby investor SŽ nezahájil výběrové řízení na projektanta pro stavební povolení drážní stavby, což nám znemožňuje dokončit koncept projektové dokumentace pro povolení stavby a dostat tak ustanovením smlouvy.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o možnost přerušení přípravy do doby, než bude známý projektant drážní stavby. Přerušení žádáme však nejpozději do 06/2026. Pokud by nebyl znám do této doby projektant drážní stavby, budeme muset koordinovat projekt se SŽ a původním zpracovatelem DÚR.

Z důvodu posunutí termínu konceptu DSP Vás v příloženém návrhu dodatku ke Smlouvě žádáme o doplnění lhůty plnění a možné fakturace pro samotné průzkumy bez vazby na koncept DSP.

Příloha: návrh Dodatku ke Smlouvě



Digitálně podepsal
Ing. Ilja Hustý
Datum: 2025.09.25
10:30:14 +02'00'

Ing. Ilja Hustý
člen představenstva
SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci