

III/33310 Zeleneč – Svémyslice – PD

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 21. 08. 2025

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

a dále Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-1188/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Sterplan a.s. (původně Sweco a.s.)

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 00 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7326

zastoupená: Ing. Janem Krejčíkem Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

č. smlouvy: 12-5222-0100

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“):

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany konstatují, že dne 21.08.2025 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: III/33310 Zeleneč – Svémyslice – PD, jejímž předmětem je poskytnutí služby kompletního vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a činnosti stanovené v Technické specifikaci (příloha č.1) smlouvy o poskytnutí služeb.

Poskytovatel požádal dle čl. 6 Smlouvy o poskytnutí služeb Objednatele o úpravu termínu, který je specifikován v článku 7, odst. 2a, 2b – předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby.

Důvodem žádosti o změnu termínu je skutečnost, která vyplynula z projednání záměru rekonstrukce silnice se zástupci obce Zeleneč. Bylo domluveno, že v rámci rekonstrukce silnice bude řešen komplexně celý uliční prostor v rámci zastavěného území obce. Uvažované řešení obsahuje další úpravy, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti provozu a ovlivňují původní rozsah rekonstrukce silnice, který byl dle Technické specifikace ve smlouvě řešen „kompletní rekonstrukce vozovky vč. podloží, zajištění řádného odvodnění v celém dotčeném úseku“. Jedná se především o:

- Lokální změny směrového vedení
- Změny konstrukce vozovky v místech zpomalení dopravy
- Instalaci zpomalovacích prvků
- Vytvoření parkovacích míst

Na jednání 14. 10. 2025 (Obecní úřad Zeleneč) bylo domluveno, že vzhledem k požadovaným úpravám uličního prostoru bude nejprve na základě architektonické studie (zadavatel obec Zeleneč, zpracovatel KOKES AMBRO STUDIO s.r.o.) navržena dopravní studie uličního prostoru, která bude projednána zejména s odborem dopravy a Policií ČR. Výsledná verze bude následně podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby rekonstrukce silnice III/33310.

Vypracování konceptu studie, následné projednání a vypracování čístopisu jako podklad pro dokumentaci pro povolení stavby představuje delší časový úsek, než je uveden ve smlouvě mezi objednatelem a poskytovatelem na rekonstrukci silnice III/33310.

Obec Zeleneč objednala u společnosti Sterplan a.s. dne 03.11.2025 výše uvedenou studii dopravního řešení, kde jsou dle nabídky navrženy termíny:

- Koncept studie dopravního řešení: 3 měsíce od objednání
- Zpracování připomínek do studie: 1 měsíc od odsouhlasení řešení

Na základě této skutečnosti jsou navrženy nové termíny pro zpracování dokumentace pro povolení stavby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany Dodatkem č. 1 mění Článek 7. odst. 2a, 2b Smlouvy o poskytnutí služeb tak, a to následovně:

Původní znění:

- 2a *Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do 4 měsíců ode dne nabytí platnosti smlouvy*
- 2b. *Předložení čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňující veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu*

Nové znění:

- 2a Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – řešení silnice III/33310, včetně navazujícího uličního prostoru pro obec Zeleneč – do 3 měsíců od vydání studie řešení uličního prostoru
- 2b Předložení čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňující veškeré připomínky Objednatele (KSUS) a zároveň obce Zeleneč ke konceptu, a to včetně dokladové části – do 2 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb nejsou dodatkem dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Sterplan a.s.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva