

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: **SMLD-0106/00066001/2024**
dále jen **Objednatel č. 1**

Obec Srbsko

se sídlem: K Závěrci 16, 267 18 Srbsko
zastoupená: Josef Trpišovským, starostou
IČO: 00233803
bankovní spojení:
číslo účtu:
usnesení č.: 5-9/2024 ze dne 26.06.2024
dále jen **Objednatel č. 2**

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
každým samostatně
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069
č. smlouvy: **242015**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 18.09.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/116 a III/11614 Srbsko, průtah**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „**II/116 a III/11614 Srbsko, průtah**“ dochází z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných skutečností zjištěných na stavbě. Jednotlivé skutečnosti jsou popsány níže:
 - a) Během výstavby na SO 101 byl zjištěn nesoulad mezi PD a skutečnou tloušťkou betonového chodníku, který se měl bourat. PD předpokládala tl. 0,25 m, ve skutečnosti se pohyboval v rozmezí 0,35 až 0,45 m. Bourání takto silné betonové vrstvy (chodníku), podél stávající opěrné zdi, nebylo možné provádět strojně, protože při realizaci těchto prací dochází k silným vibracím, které mohou způsobit poškození opěrné zdi, respektive poškození základů a zdí rodinných domů, proto bylo nutné provádět bourací práce ručně, což vedlo k prodloužení prací o 14 kalendářních dní.
 - b) Na základě požadavku Objednatel (zástupců obce Srbsko), který se týkal rozdělení druhé etapy z původně jednoho celkového úseku na 2 podetapy z důvodu obslužnosti ul. K Závěrci a zabezpečení obyvatelům přístupu k jejich nemovitostem po dobu realizace 1. úseku druhé etapy, došlo k prodloužení termínu prací o 14 kalendářních dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 39 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva

Obec Srbsko
Josef Trpišovský, starosta