

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQC50

MMOPP00NQC50

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29.07.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Zimní stadion - náhradní ledová plocha II. etapa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MYTIEN s.r.o.**
Sídlo: **č.p. 49, 743 01 Bítov**
IČ: **27837211**
DIČ: **CZ27837211**
Datová schránka: **f86pcw7**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31020**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

stavbyvedoucí

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.07.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zimní stadion - náhradní ledová plocha II. etapa“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNJC) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 30.11.2025.

Smluvní strany konstatují, že posun termínu dokončení je vyvolán důsledky živelné události, kdy v září 2024 zaplavila rozestavěné dílo povodňová voda, která podstatnou část díla nezvratně zničila. Uvedení díla do stavu před povodní a dokončení díla v rozsahu dle smlouvy o dílo bylo možné provést a dokončit teprve po dokončení obnovy areálu Náhradní ledové plochy, který byl rovněž zničen povodní (napojení na rozvody instalací apod.).

Smluvní strany shodně prohlašují, že vzhledem k výše uvedenému nedošlo k prodlužení s dokončením a předáním díla v souladu s podmínkami Smlouvy, které by zakládalo nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. XVI. Smlouvy.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.11.2025, č. usnesení 4381/93/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne 28. 11. 2025

V Bílovci dne 28.11.2025

Za objednatele

primátor
Po dobu nepřítomnosti zastupuje



Za zhotovitele

jednatel

