

DODATEK Č. 1

SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: **02PB-001120**

Číslo smlouvy zhotovitele: **25.0223.223Z22**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82 - Mosty na D0 a D3 nad zahloubenými křižovatkovými větvemi u MÚK D3 x D0 – realizace doplňkového GTP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819
DIČ: CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
zastoupen:
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 Smlouvy (smlouvu o dílo)

Článek I.

Preamble

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.7.2025 smlouvu o dílo č. objednatele 02PB-001120, č. zhotovitele 25.0223.223Z22 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k okolnostem uvedeným v Odůvodnění níže, se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy upravují dodací podmínky Smlouvy. Úprava spočívá v posunu termínu pro odevzdání Konceptu doplňujícího GTP o 1 měsíc.

Odůvodnění

V dosavadním průběhu přípravy a realizace terénních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel nemohl předpokládat, a které mají vliv na harmonogram prací.

Vzhledem k termínu sklizně na poli AGRO Jesenice, bylo nutno posunout zahájení prací na objektu mostu na D3 přes V3 až na 27.9.2025, což má vliv na termín odevzdání konceptu zprávy.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku a změna závazku v tomto případě nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se mění článek III. Doba a místo plnění. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nově zní takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **nabytím účinnosti smlouvy.**

dokončení prací: **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

specifikace případných etap:

Závěrečná zpráva doplňkového GTP - koncept	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Závěrečná zpráva doplňkového GTP - čistopis	Do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu Závěrečné zprávy

3. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. Příloh se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.14
13:40:52 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 05.12.2025 14:31:04 +01:00