

DODATEK č. 2 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 14.11.2023 a jejího Dodatku č.1 ze dne 24.4.2024 (dále jen „Smlouva“)

číslo objednatele: 02 PB-000828, číslo konzultanta: 23075-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0062

uzavřený mezi

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

konzultantem:

ŘSD-PP-MIN 2023

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Malá 542/3, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB, a.s.;

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen:

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

na zakázku:

„D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82 – DUSP-DI, IČ, TP, AD bez BIM“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Nový územní plán města Jesenice pořizuje MěÚ Černošice od r.2022. V současné době stále probíhá pořizování tohoto nového územního plánu, předpoklad jeho schválení je podzim 2026. Platný územní plán je v nesouladu se záměrem předmětné stavby „D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82“. Předmětná stavba zasahuje do ploch zemědělských a ploch zeleně, kde umístění dopravní infrastruktury není možné. Rovněž jsou v platném územním plánu vyznačeny vozovky vícepruhové rychlostní silnice, které jsou v nesouladu s navrhovanými kolektorovými vozovkami.
Pořizovaný nový územní plán umožňuje na zemědělských plochách a na plochách zeleně umístit nezbytně nutnou dopravní infrastrukturu. V nově pořizovaném územním plánu nejsou vozovky vyznačeny.
Současné pro podání žádosti o povolení záměru je nutný soulad předmětné stavby s územním plánem obce Jesenice.
- Jde o činnost, jejíchž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel při uzavírání Smlouvy předpokládat a které souvisí s dílem prováděným konzultantem dle Smlouvy. V době uzavírání smlouvy dne 14.11.2023 Objednatel oprávněně předpokládal, že v době dokončení předmětné zakázky bude již nový územní plán schválen a bude tedy platný. V současnosti je ovšem zřejmé, že v době dokončení předmětné zakázky dle Smlouvy nebude nový územní plán schválen. Proto je předmětem tohoto Dodatku č.2 posun termínu dokončení o 10 měsíců, kdy se dá předpokládat, že v této době bude již nový územní plán schválen.
- Posun termínu dokončení o 10 měsíců se týká konceptu DUSP-DI, ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny. Posun termínu dokončení již ve fázi dokumentace DUSP-DI je z důvodu minimalizace případných marných projekčních prací, které by mohly vzniknout, pokud by dokumentace byla zpracována v termínu dle smlouvy. Mohlo by se jednat například o vliv aktuálního stavu stávajících inženýrských sítí (platnost vyjádření o existenci některých inž. sítí končí v roce 2025), aktuálního stavu dotčené mimolesní zeleně, aktuálního stavu přípravy zakázky „D0 exit 82, zkapacitnění OK Jesenice jih“

uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 2.

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č.2 dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na níže uvedené úpravě:

Článek III.

Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na změně čl.IV, odst.8, a to v části díla **Koncept DUSP-DI** u kterého se mění dílčí termín plnění z „do 6 měsíců od pokynu Objednatele“ na „**do 16 měsíců od pokynu Objednatele**“. Tedy do 7.9.2026

Ostatní lhůty plnění dle čl.IV, odst.8 zůstávají beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.04
09:32:23 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 05.12.2025 14:30:40 +01:00