

DODATEK č. 8 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 26. 6. 2017
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29. 7. 2018, DODATKU č. 2 ze dne 16. 9. 2019, DODATKU č. 3
ze dne 20. 7. 2020, DODATKU č. 4 ze dne 21. 12. 2020 a DODATKU č. 5 ze dne 22. 10. 2021,
DODATKU č. 6 ze dne 26.04.2022 a DODATKU č. 7 ze dne 13.02.2024
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

na realizaci zakázky: **D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve**
stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
se sídlem: **Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:
IČ: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
zastoupeným:
zastoupeným při elektronickém podpisu

bankovní spojení:
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem Vodní 258/13, okres Brno – město, 602 00 Brno
zastoupeným:
IČ: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 8, kterým dochází ke změně
lhůty plnění majetkoprávní činnosti.

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 8 jsou komplikovaná jednání s některými subjekty a následně zdlouhavé administrativní dořešení podpisu některých smluv (např. projednání v orgánech Hl.m.Prahy). Jedná se například o problematiku:

- kupní smlouvy (dále jen „KS“) v případě duplicitního vlastnictví na LV 3617 v k.ú. Ruzyně (vlastník Hlavní město Praha a paní – po dlouhém jednání bylo dosaženo dohody – Hl. M. Praha převede pozemky na sebe, bude ukončen soud v této věci a následně je nutné projednat schválení KS v orgánech Hl. m. Prahy a zároveň MČ Praha 6),
- nájemní smlouvy (dále jen „NS“) v případě duplicitního vlastnictví - LV 3617, k.ú. Ruzyně (vlastník Hlavní město Praha a paní - místo NS byl schválen nadvýkup pozemků, bylo nutné zadat znalecký posudek (dále jen „ZP“) a projednat schválení prodeje v orgánech Hl.m. Prahy a MČ Praha 6),
- věcného břemene (dále jen „VB“) v případě LV 286, k.ú. Tuchoměřice, vlastník Dreitonel (nový vlastník POP Airport) - vlastník požadoval změnu trasu vedení VB, bylo mu vyhověno, bylo nutné vypracovat nový geometrický plán, připravit nové smlouvy, navíc vlastník v průběhu jednání a příprav smlouvy 2x změnil název smlouvy a vyměnil statutární orgán, který mohl smlouvu podepsat, zároveň se v této věci čeká na vyřešení posledního jejího požadavku, a to, zda si ŘSD nebo TSK převezme veřejné osvětlení, jehož byl Dreitonel doteď vlastníkem,
- směnné smlouvy - Hlavní město Praha, LV 1287 k.ú. Ruzyně a LV 395 k.ú. Přední Kopanina (více než dva roky trvá schválení směnné smlouvy v orgánech Hl.m. Prahy),
- NS ve věci - LV 274, k.ú. Přední Kopanina (vlastník nesouhlasil s podpisem NS, došlo tedy ke změně na dočasné VB, které lze vyvlastnit, byl zpracován ZP, následně probíhá oslovení vlastníka návrhem smlouvy o VB - dle zákona č. 416/2009 - tedy dvoukolové obeslání, následně je možné vyvlastnit),
- NS + výpůjčka - Hlavní město Praha - LV 395 (více než rok a půl podané žádosti, ale stále nebyly ze strany Hl.m. Prahy dořešeny).

1.2. Z výše uvedených důvodů není objektivně možné, aby zhotovitel dokončil majetkoprávní činnosti v termínu předpokládaném ve Smlouvě, ve znění následujících dodatků, který připadá na 28.05.2025, a proto mají smluvní strany zájem dojednat si předmětným dodatkem prodloužení termínu plnění pro zhotovitele, týkající se majetkoprávní činnosti do konce roku 2025, tedy o 7 měsíců. Rekapitulace doby plnění pro tuto část smluvního plnění je uvedena níže.

1.3. Objednatel a zhotovitel konstatují, že změna závazku ze Smlouvy v podobě prodloužení termínu plnění je tzv. nepodstatnou změnou závazku ve smyslu §222, odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které objednatel, ale ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli v době uzavírání Smlouvy předvídat a která nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

1.4. Smluvní strany se dohodly v tom smyslu, že **článek III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění**, v části termín pro majetkoprávní činnost, ve znění pozdějších dodatků, který zněl:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>	<i>další informace</i>
<i>Majetkoprávní činnost</i>		<i>Do 72 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>	<i>další informace</i>
<i>Majetkoprávní činnost</i>		<i>Do 28.12.2025, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
- 2.2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatků č. 1- 7, nedotčená tímto Dodatkem č. 8, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 8 k Prováděcí smlouvě je sepsán v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Dodatek č. 8 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma mluvnickými stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.05 13:48:13 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015

Digitálně podepsal:

Datum: 10.06.2025 23:11:20 +02:00