

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: 

č. smlouvy: SMLD-1061/00066001/2024

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájbům 1233/2, Praha 5, 155 00

IČO: 48589241

DIČ: CZ48589241

zastoupená: nebo  základě plné moci ze dne 2.4.2025

č. smlouvy: IND-371-2024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.09.2024 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**Květnice křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215 TDI a koo. BOZP**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“).
2. K prodloužení termínu výkonu činnosti technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP při rekonstrukci křižovatky a úpravách úseků silnice III/01212 v obci Květnice dochází z důvodu rozdílné skutečné doby realizace díla zhotovitelem stavby (skutečná doba realizace činí 8 měsíců) oproti původně sjednané době výkonu TDI a koordinátora BOZP (4 měsíce).

Vzhledem k prodloužení termínu dokončení realizačních stavebních prací je nezbytné navýšit časovou dotaci pro výkon činností TDI a koordinátora BOZP o 4 měsíce.

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 se sjednává následovně: Denní sazba pro pozici Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) činí  Kč bez DPH, Denní sazba pro pozici Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů činí  Kč bez DPH a denní sazba pro pozici Koordinátor BOZP činí  Kč bez DPH.

3. Z tohoto důvodu se cena služeb dle Smlouvy navyšuje z původní částky  Kč bez DPH o 320 400 Kč bez DPH na celkovou částku  Kč bez DPH.

Cena plnění se mění následovně:

Původní Cena Díla bez DPH		Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č.1 bez DPH		Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH		Kč
DPH 21 %		Kč
Cena Díla včetně DPH		Kč

Podrobněji v příloze č. 1

Článek I.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 4 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Příloha Dodatku: příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

.....
SGS Czech Republic, s.r.o.
 základě plné moci

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

„Květnice křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215“ – TDI a BOZP
Oceněný soupis prací - Dodatek č. 1

Služba - funkce	ve smlouvě					V Dodatku			
	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena	počet	počet dní	Počet dní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč	měsíců	v měsíci	celkem	Kč
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustek)	4	12	48			4	12	48	
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	1	4			4	1	4	
Pomocný pracovník pro inženýring	1	5	5			0	5	0	
Koordinátor BOZP	4	12	48			4	12	48	
Celkem (bez DPH) :					447 700	celkem (bez DPH)			320 400

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP do 3.8.2025 resp. 4 měsíců. Zahájení činnosti proběhlo 3.4.2025. Dle SoD a navazujících dodatků mezi Objednatel a Zhotovitelem byl uzavřen termín realizace do 5.12.2025.

Cena v návrhu dodatku odpovídá termínu dokončení díla.