

Předmět díla:	Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33		
Objekt:	SO 01 Přístavba kotelny		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno		
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší vybudování zídky ze ztraceného bednění			
Odůvodnění změny: Po provedení výkopu bylo nutné ze severozápadní strany budoucího objektu přístavby vybudovat opěrnou a ochrannou zídku pro provedení izolace proti zemní vlhkosti a zajištění svahu terénu.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23 317,98
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		xxx
	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 317,98
	Výše DPH sazba:	21%	4 896,78
	náklady na změnu vč. DPH		28 214,76
termíny	Termín realizace změny:		od 12/2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Objednatel :	xxx	
	Zhotovitel :	xxx	
	TDI:	xxx	
	AD:	xxx	
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		