

Předmět díla:	Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33		
Objekt:	SO 01 Přístavba kotelny		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno		
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší úpravu skladby hydroizolace spodní stavby			
Odůvodnění změny: V technické zprávě projektové dokumentace stavby byla navržena skladba izolace proti zemní vlhkosti a radonu ve skladbě foliová hydroizolační LDPE izolace (např. PENEFOL 750), která měla být chráněna oboustranně netkanou textilií 300 g/m2. V výkresech podélného i příčného řezu objektem byla ve skladbě podlahy v 1. NP uvedena izolace z modifikovaných asfaltových pásů. S ohledem na termín a průběh realizace stavby (v zimním období nebylo možné dle technického listu izolace PENEFOL 750 tuto izolaci provádět při nízkých teplotách), bylo na kontrolním dnu stavby dohodnuta změna skladby izolace na modifikované asfaltové pásy. Provedení izolace hydroizolační folií LDPE by znamenalo přerušení stavby. S cílem dodržení smluvních podmínek a harmonogramu stavby byla navržena změna skladby izolace. AD zpasal souhlas s touto změnou v SD dne 2.12.2024. K této změně provedení izoacevedly i následující důvody: - z navrženého materiálu LDPE izolace není možné vytvořit zpětný spoj bez zvlnění pro najojení svislé a vodorovné izolace, na který by bylo možné bez problému nalepis svislou ochranu izolace z extrudovaného polystyrénu - navržený materiál z LDPE izolace má velké tepelné dotvarování, což by činilo problém při prováděný dalších vrstev skladby podlahy			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	48 163,70	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-48 163,70	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00	
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH	0,00	
termíny	Termín realizace změny:	od 12/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :	xxx	
	Zhotovitel :	xxx	
	TDI:	xxx	
	AD:	xxx	
	TB:	xxx	
	TB:	xxx	
přílohy	Přílohy: rozpočet		

