

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „ MK – ul. Železniční – chodník pro pěší,
komunikační úpravy, parkoviště“ v k.ú. Nýřany ze dne 4.6.2025

Smluvní strany

Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany 330 23

IČ: 00258199

DIČ: CZ00258199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Caisová, starosta

ve věcech technických:

tel.: 377 832 311, fax: 377 832 300, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Cetina a Kenaur s.r.o.

zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 12895

IČ: 26315114

DIČ: CZ 26315114

Bank.spojení: Česká spořitelna a.s. - účet číslo:

ID DS : Ampviz9

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Vratislav Cetina - jednatel

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách :

Oddíl IV. Doba plnění, Odstavec 1

Termín dokončení : 31.12.2025 **se ruší**

Nahrazeno:

Termín dokončení: nejpozději do 30.06.2026

Ostatní ujednání v SoD zůstávají beze změn.

Ke změně termínu dokončení stavby dochází v důsledku souběhu staveb se stavbou „ Stavební úpravy budovy fotbalového stadionu Nýřany, parc. č. 1518/2 v k.ú. Nýřany“. Stavby jsou přímo propojeny a v současné době nelze dokončit stavbu chodníku a části parkoviště, jelikož druhá stavba má v této části zařízení staveniště, výtah pro dopravu materiálu a probíhá výstavba výtahové šachty.

Termín dokončení je zvolen z SOD, dle dokončení stavebních prací stavby „ Stavební úpravy budovy fotbalového stadionu Nýřany, parc. č. 1518/2 v k.ú. Nýřany“.