



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	9
Smlouva o dílo (SoD) č.:	0125000044
Ze dne:	21.8. 2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009130
Stavba:	JU – PřF Rekonstrukce pavilonu O
Objekt:	Pavilon O
Název změny:	Vnější okenní žaluzie – Neuznatelné náklady.
Klasifikace změny dle zákona:	222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Vnější okenní žaluzie. V průběhu výstavby zjištěno, že není možné provést ekonomicky vhodné opatření, které by při bouracích pracích zabránilo znehodnocení stávajících vnitřních žaluzií. Proto bude nutné zhotovení nových žaluzií, aby byla zachována tepelná stabilita v letních měsících a nedocházelo k přehřívání vnitřních prostorů. Spolu s výše uvedenými skutečnostmi jsou spojeny vzniklé práce, které nemohly být smluvními stranami předvídatelné. S ohledem na výše uvedené úpravy vyvstala nutnost přiměřeného prodloužení termínu plnění. Jedná se o žaluzie, které nesouvisí s výukou.	
Popis změny:	
Instalace venkovních žaluzií: - žaluzie přisazené z vnější strany k oknu, kotvené do vnějšího nadpraží okna - žaluziový kastlík s vnějším pohledovým krytem - nutnost instalace vnějších vodících lišt - nutný el. přívod z interiéru Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace: - nutnost napojení na stávající elektroinstalaci	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Se změnou souhlasíme.	
Přílohy:	





Detailní oceněný výkaz výměr

Výkres č. 310 a 311 – ZL č 9_10

Vliv na harmonogram prací: ¹	ANO – Posunutí předání díla do 10.7. 2026 viz. dodatek č.1	
Orientační dopad na rozpočet:	Uznatelné	
	Neuznatelné	ANO
	Méněpráce	
	Vícepráce	1 152 899,15 Kč
	Celkem:	1 152 899,15 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá:	
Za zhotovitele:	
Za TDI:	
Za AD:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

mm

AD

