

10002295

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále SoD)

uzavřen 13. února 2025 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci
montáž předizolovaného potrubí ocel ISOPlus a PEX Rehau: C24 PILOT 1- SO08 Přípojka tepla , v ul.
Jana Masaryka, Hradec Králové
(dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

bankovní spojení:

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

DI-stavby s.r.o.,

Újezd 70

Černilov Újezd 500 03

zastoupená: PhDr. Ing. Vítězslavem Janků, Ph.D., MPA - jednatelem

DIČ: CZ28802195

IČO: 28802195

bankovní spojení:

zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 28192

Tímto dodatkem se mění následující ujednání původní smlouvy o dílo ve znění všech platných dodatků:

II. Předmět dodatku

Investor primární akce developerské výstavby bytových domů Pilot 1 (Kristián SO03) Inten Group, s.r.o. prodlužuje původní termín výstavby. V důsledku dochází ke zpoždění navázané montáže teplovodní přípojky.

Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek na:

- 1) změnu čl. III. termín plnění, které nově uzavírají do 30.4.2026

2) rozšíření rozsahu díla původního předmětu SoD:

- o 6 ks svarů a spojek ÚT, TeV a CTeV v důsledku změny trasy, v souladu s koordinačním výkresem z PD, který jako příloha tvoří nedílnou součást dodatku.
- o 8 ks svarů a spojek ÚT, TeV a CTeV u odbočky v délce cca 2m do budoucí, připravované stavby třetí strany v souladu s koordinačním výkresem z PD, který tvoří součást přílohy tohoto dodatku

Čl. IV. SoD se tak upravuje o náklady za vícepráce, které smluvní strany dohodly v tomto dodatku ve smluvní výši

35 000 Kč bez DPH

(slovy: třicet pět tisíc korun českých)

Celková cena za dílo, včetně sjednaných víceprací v předchozích dodatcích je smluvena ve výši:

1 102 800 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sto dva tisíc osm set korun českých)

3) změnu čl. V. Způsob úhrady a náležitosti faktur a odlišně od původní úpravy ujednávají dílčí fakturaci za odvedené práce k datu 30.11.2025 na základě dílčího předávacího protokolu.

XV. Zvláštní ujednání

1. Ostatní ujednání SoD ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv.

Příloha:

Koordinační výkres - změna trasy

V Hradci Králové dne: 18. 11. 2025

V Hradci Králové dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA
jednatel