

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: VALC, s.r.o.

IČ: 45537151

Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 6 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 6, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění

Článek I.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dodatek č. 3 s termínem plnění 32 měsíců od předání staveniště, což však bylo v přímém rozporu se žádostí zhotovitele a s rozhodnutím Rady města, jelikož skutečná vůle smluvních stran dle ust. § 555 a násl. občanského zákoníku v době uzavření dodatku byla prodloužení termínu plnění o 8 týdnů tj. 2 měsíce a celkově tedy místo 24 měsíců mělo být uvedeno 26 měsíců. Doba plnění včetně započtení přerušení prací od 26. 1. 2024 do 29. 2. 2024 má být splněna ke dni **15. 12. 2025**.

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 1. 2025 dohodly, že se mění čl. IV Doba a místo plnění, bod 3 a nově zní takto:

Doba plnění: do **15. 4. 2026** včetně předání dokladů pro kolaudaci

Článek II.

Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo se mění takto:

Článek V.
Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	57.884.215,74 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	57.140,49 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1.965.500,71 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	2.478.177,97 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	2.661.259,18 Kč
Dodatek č. 5 bez DPH (valorizace k 1. 11. 2025)	747.513,91 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	- 125.567,48 Kč
Cena dle SOD a dodatků bez DPH	65 668 240,52 Kč
DPH 21 %	13 790 330,51 Kč
Cena včetně DPH	79 458 571,03 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek III.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Jičína dne 10. 12. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 6 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti