

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **44/B/25**

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na realizaci díla:

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. – vodojem“

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 4934
zastoupená: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. – vodojem“

I.

Předmět dodatku

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodů 4.1. - 4.6. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 19.6.2025, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 - 4 jednotlivých částí díla (dále i „ZL“); současně se smluvní strany dohodly na změně bodu 3.1.5. čl. III. Čas plnění takto:

1. Změna Čl. IV. Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla – rekapitulace změnových listů:

1.1. ZL č. 1: SO 01.3. Propojovací potrubí – Změna trasy přívodního řadu

Zdůvodnění a popis změny: jedná se o rozpor v PD, kdy napojení není možné zrealizovat pouze ve stávající budově. Nejdříve musí být proveden přívod do této budovy a následně z této budovy propojení dle PD. ZL reflektuje délku napojení na připojovacím bodě uvnitř areálu naproti výběhu pro šimpanze učenlivé.

Navýšení: + 341.125,47 Kč bez DPH

1.2. ZL č. 2: SO 01.2. Vodojem, ČS – Zajištění stavební jámy

Zdůvodnění a popis změny: vzhledem k absenci geologického průzkumu, byla provedena dynamická penetrační zkouška (potřebná pro správný návrh zajištění stavební jámy). Provedený průzkum prokázal nemožnost založení štětovnic bez rozrušení podloží „předvrtáním“ v rozsahu půdorysu pažení ze štětovnic. Současně bylo nutno změnit polohu vodojemu kvůli stávajícím (v PD pouze orientačně zaznačeným - nezaměřeným) podzemním sítím a dle statického výpočtu nutného zajištění pažení stavební jámy dodatečnými táhly. Současně došlo i k nárůstu souvisejících zemních prací (rozebrání dlažeb, odstranění podkladních vrstev, zpětné zadláždění ploch).

Navýšení: + 2.246.320,61 Kč bez DPH

1.3. ZL č. 3: SO 01.2. Vodojem, ČS – Založení vodojemu

Zdůvodnění a popis změny: Jedná se o navýšení kubatury podkladové desky, výztuže a polštářů ze ŠD sloužící jako podkladní deska ukládaného vodojemu na základě aktualizované dokumentace od dodavatele vodojemu, kdy v r. 2023 (rok vypracování PD) byly jiné podmínky pro tuto podkladní konstrukci. Nyní aktualizoval dodavatel vodojemu základní podmínky a požadavky na provedení podkladních konstrukcí, které tato změna reflektuje.

Při provádění výkopů se zjistila nestabilita podloží na úrovni základové spáry. Na základě této skutečnosti byl předložen návrh geologa pro úpravu podloží základové spáry.

navýšení + 286.971,86 Kč bez DPH

odpočet - 23.208,85 Kč bez DPH

navýšení celkem: + 263.763,01 Kč bez DPH

1.4. ZL č. 4 SO 01. Vodojem, ČS – Propojovací potrubí

Zdůvodnění a popis změny: Dle SOD měla být veškerá přebytečná zemina odvezena k uložení na mezideponii na pozemku objednatele. Při zahájení výkopových prací bylo však smluvními stranami konstatováno, že k tomuto úkonu není na mezideponii místo a přebytečný výkopek tak bude muset být odvážen na skládku.

navýšení + 284.499,94 Kč bez DPH

odpočet - 31.644,02 Kč bez DPH

navýšení celkem: + 252.855,92 Kč bez DPH

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 na základě ZL č. 1. – 4. navyšuje o částku **3.104.065,01 Kč bez DPH.**

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SOD: 7.499.999,00 Kč bez DPH

ZL 1 – 4 dle dodatku č. 1: 3.104.065,01 Kč bez DPH

Nová celková cena díla činí: 10.604.064,01 Kč bez DPH

2. Změna Čl. III. Čas plnění bod 3.1.5.

Úplné dokončení a předání díla: Z důvodu nastalých víceprací se původní termín prodlužuje o 63 kalendářních dnů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.6.2025, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 – 4

V Plzni dne 11.12.2025

V Plzni dne 11.12.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoo a BZ města Plzně, p.o.

.....
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a. s. odštěpný závod Plzeň